





RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO

AÇÕES DO PAP CEIVAP 2023

CG ANA / AGEVAP Nº 027/2020





SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	6
3.	O CONTRATO DE GESTÃO	8
4.	O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2022/2025	8
4.1.	Remanejamento de rubricas do PAP 2022/2025 no exercício	13
4.2.	Gestão de Recursos Hídricos	13
4.3.	Agenda Setorial	13
4.4.	Apoio ao Comitê	13
4.5.	Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária	13
4.6.	Execução das Ações	18
4.6.1.	Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos	21
	<i>Programa 1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes</i>	21
	Ação: 1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização	21
	Ação: 1.2.2. Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	21
	<i>Programa: 1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos</i>	30
	Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	30
	Ação: 1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	30
	<i>Programa: 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico</i>	32
	Ação: 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	32
	Ação: 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	32
	Ação: 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	36
	<i>Programa: 1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos</i>	45



	Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	45
	Ação: 1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	49
	<i>Programa: 1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica</i>	49
	Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	49
	Ação: 1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de recursos Hídricos	52
	Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	54
4.6.2.	Finalidade 2. Agenda Setorial	57
	<i>Programa: 2.1. Recuperação da Qualidade da Água</i>	57
	Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes	57
	Ação: 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos	107
	<i>Programa: 2.2. Gestão de Demanda</i>	135
	Ação: 2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	135
	<i>Programa: 2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos</i>	140
	Ação: 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	140
	Ação: 2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	168
	Ação: 2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	171
4.6.3.	Finalidade 3. Apoio ao Comitê	173





	<i>Programa: 3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica</i>	173
	Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	173
	Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	174
	Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	176
4.6.4.	Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária	179
	<i>Programa: 4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária</i>	179
	Ação 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	179
	Ação 4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	193
	Ação 4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	202
	Ação 4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	208
	Ação 4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	209
5.	JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS	213
6.	CONCLUSÃO	215
ANEXO I – Plano de Melhoria		216





RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 027/2020

Exercício 2023

1. INTRODUÇÃO

O Paraíba do Sul se configura a partir da junção dos rios Paraibuna e Paraitinga, cujas nascentes situam-se no estado de São Paulo. Seu curso atravessa os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, culminando no deságue no Oceano Atlântico, no município de São João da Barra/RJ. O leito do rio abriga relevantes reservatórios de usinas hidrelétricas, tais como Paraibuna, Santa Branca e Funil.

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, está localizada entre os maiores polos industriais e populacionais do País, e por isso destaca-se pelos conflitos acentuados de usos múltiplos da água e pelo desvio peculiar das águas para a Bacia Hidrográfica do rio Guandu, visando a geração de energia e abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, assim como pela transposição de águas na porção paulista da bacia, que abastece a região metropolitana de São Paulo. Essas transposições demandam uma forte articulação entre os Comitês estaduais e o federal.

O abastecimento, a irrigação, a geração de energia hidrelétrica e a diluição de efluentes, são os principais usos da água na Bacia do Paraíba do Sul, sendo a diluição de efluentes uma das principais fontes de poluição do rio Paraíba. Outro aspecto importante observado na bacia está ligado aos desastres naturais, ou os causados por atividades antrópicas.

A bacia, com mais de 61.000 km², percorre três estados e engloba 184 municípios, atendendo a uma população superior a 7 milhões de pessoas. Considerando também as populações beneficiadas pelas águas transpostas, o total chega a aproximadamente 18,2 milhões.

Dada a extensão da Bacia do Paraíba do Sul e os desafios mencionados, a gestão eficiente dos recursos hídricos se revela uma tarefa complexa, exigindo uma atuação coordenada entre os diversos atores dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sejam eles estaduais ou federais.



O novo Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS) foi concebido como um instrumento de planejamento abrangente, refletindo as ações que afetam os recursos hídricos, inclusive os rios estaduais. Seu processo de elaboração foi participativo e envolveu representantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, destacando a atuação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) e dos sete comitês afluentes.

O PIRH-PS guia as ações do Comitê e é fundamental para a gestão integrada e participativa. Contempla investimentos em gestão das águas, resolução de problemas hídricos, saneamento, produção de conhecimento e educação ambiental, classificando ações e investimentos por prioridade. As prioridades, esforços integrados, foram pactuadas para garantir resultados positivos ao longo dos próximos 15 anos.

O CEIVAP investirá aproximadamente R\$ 656 milhões ao longo de 15 anos, provenientes da cobrança pelo uso da água de domínio federal e da transposição para a Bacia do Guandu/RJ. Além deste recurso, o aporte pelos Comitês Afluentes de recursos provenientes da cobrança pelo uso da água de domínio estadual representa importante contribuição para melhoria das condições dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Desempenhando seu papel de mediador em conflitos, o CEIVAP promoveu discussões sobre problemas e conflitos pelo uso da água em seus grupos de trabalho e Câmara Técnica Consultiva. O Plano Integrado de Recursos Hídricos foi aprovado em junho de 2021, servindo como base para o Plano de Ações Prioritárias 2022 a 2025.

2. A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

O rio Paraíba do Sul estende-se por 1.150 km antes de desaguar no Oceano Atlântico, na praia de Atafona, localizada em São João da Barra/RJ, no norte fluminense. Seus principais afluentes à margem esquerda são os rios Jaguari, Paraibuna, Pomba e Muriaé, enquanto à margem direita destacam-se os rios Piraí, Piabanha e Rio Dois Rios.

Após a assinatura do Decreto Federal nº 6.591/2008, a área de atuação do CEIVAP incorporou a região de planícies inundacionais junto à foz do rio Paraíba do Sul, integrando-se aos Comitês: Paraíba do Sul (trecho Paulista), Médio Paraíba do Sul,



Piabanha, Baixo Paraíba do Sul, Rio Dois Rios, Preto e Paraibuna, e CBH Pomba e Muriaé. Com essa ampliação, passou a abranger 184 municípios em vez de 180.

A bacia do Paraíba do Sul, localizada no Planalto Atlântico, possui uma área total de 61.545,39 km², distribuídos por 13.944,01 km² no estado de São Paulo, 20.723,25 km² em Minas Gerais e 26.878,14 km² no Rio de Janeiro.

A temperatura média anual na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul varia de 18°C a 24°C, com máximas ocasionalmente atingindo 32°C a 34°C. Eventualmente, ocorrem reduções de temperatura, com formação de geadas, devido à diminuição das chuvas.

Quanto às precipitações na bacia, os valores máximos são registrados nas cabeceiras mineiras e no trecho paulista da Serra do Mar, nas regiões do maciço do Itatiaia e seus contrafortes, e na Serra dos Órgãos, trecho da Serra do Mar que acompanha a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, alcançando até 2.250 mm/ano. O verão é caracterizado por chuvas, com acumulação entre 200 e 250 mm/mês, enquanto no inverno ocorre o período mais seco, com precipitação acumulada inferior a 50 mm/mês. Nas regiões de altitudes elevadas mencionadas, a média das temperaturas mínimas é inferior a 10°C. Vale destacar que as menores pluviosidades ocorrem em uma estreita faixa do Médio Paraíba e no curso inferior da bacia, nas regiões Norte e Noroeste fluminense, com precipitação anual entre 1.000 mm e 1.250 mm, chegando a 790 mm no extremo leste do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.




Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



3. O CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão número 027/2020, assinado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, com a interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), estipula a transferência dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica. Ele autoriza a AGEVAP a cumprir as metas delineadas no Programa de Trabalho acordado, tornando acessíveis ao público informações sobre o comitê, as ações da entidade delegatária, a legislação de recursos hídricos, o cadastro de usuários, entre outros detalhes, através de um site e um aplicativo regularmente atualizados, permitindo o acesso à população interessada.

Após a aprovação do Plano de Aplicação e das Deliberações do CEIVAP, que contêm as decisões do Comitê relacionadas a ações e projetos, a AGEVAP, no desempenho de suas funções como entidade delegatária das responsabilidades de Agência de Água e Secretaria Executiva, elabora Termos de Referência e divulga Atos Convocatórios que viabilizam a realização de várias contratações e implementações. Além disso, a entidade organiza reuniões e eventos, presta atendimento aos membros do Comitê, outros agentes do Sistema e à população em geral.

Com sua estrutura já consolidada, a AGEVAP gerencia a administração financeira dos recursos arrecadados e repassados pela ANA. Isso inclui a contratação de serviços e a prestação de contas das despesas realizadas, sujeitas à análise por parte dos órgãos internos e externos de controle e fiscalização.

4. O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2022/2025

Todas as contratações feitas pela AGEVAP e apresentadas neste Relatório foram realizadas através de aplicação direta dos recursos da cobrança.

Um novo Plano de Aplicação Plurianual – PAP foi elaborado para vigorar para o período de 2022 a 2025 após a aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, através da Deliberação CEIVAP nº 301, de 14 de junho de 2021.





O PAP 2022/2025 aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 327, de 28/09/2022 considera as orientações estabelecidas e aprovadas para definir os investimentos para os anos seguintes, de acordo com o novo Plano de Recursos Hídricos da Comitê aprovado em 2021 e os recursos já comprometidos em ações do Comitê. Houve uma atualização no PAP 2022/2025 devido à necessidade de ajuste na forma de apresentação e nos montantes previstos. Esta atualização foi aprovada através da Deliberação nº 338/23.

Os detalhes sobre como serão alocadas as rubricas específicas do PAP 2022/2025 que devem ser investidas na bacia, estão descritos no Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 338/2023, conforme apresentado na Tabela 1.

Vale ressaltar que para a definição dos valores previstos na DN 338/2023, tomou-se como base a previsão de recursos a serem comprometidos/desembolsados de setembro a dezembro de 2023, sendo que já foram decrescidos os valores referentes os pagamentos realizados de janeiro a agosto do ano de 2023.





Tabela 1 – Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 338/2023

POA		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 3.368.415,42	R\$ 248.980,04	R\$ 2.892.201,03	R\$ 400.000,00	R\$ 12.183.491,47	R\$ 8.094.812,97	R\$ 13.119.560,19	R\$ 15.444.551,93	R\$ 31.563.668,12	R\$ 24.188.344,95	14,31
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	-
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 267.620,94	R\$ -	R\$ 1.352.337,27	R\$ -	R\$ 954.467,25	R\$ 1.116.270,71	R\$ 2.637.990,85	R\$ 1.116.270,71	0,96
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 267.620,94	R\$ -	R\$ 1.352.337,27	R\$ -	R\$ 117.264,21	R\$ -	R\$ 1.800.787,81	R\$ -	
1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837.203,04	R\$ 1.116.270,71	R\$ 837.203,04	R\$ 1.116.270,71	
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 824.953,93	R\$ 248.980,04	R\$ 771.946,07	R\$ -	R\$ 653.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 661.100,00	R\$ 353.100,00	R\$ 2.911.000,00	R\$ 932.080,04	0,99
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 610.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 306.900,00	R\$ -	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 353.100,00	R\$ 353.100,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 853.100,00	
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$ 214.953,93	R\$ 78.980,04	R\$ 465.046,07	R\$ -	R\$ 323.000,00	R\$ -	R\$ 308.000,00	R\$ -	R\$ 1.311.000,00	R\$ 78.980,04	
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 296.638,47	R\$ 0,00	R\$ 624.469,36	R\$ 400.000,00	R\$ 4.861.226,98	R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.021.326,04	R\$ 1.200.000,00	R\$ 9.803.660,85	R\$ 2.800.000,00	3,23
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 105.942,31	R\$ 0,00	R\$ 105.942,31	R\$ 200.000,00	R\$ 1.680.942,31	R\$ 600.000,00	R\$ 1.505.942,31	R\$ 600.000,00	R\$ 3.398.769,24	R\$ 1.400.000,00	
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 105.942,31		R\$ 105.942,31	R\$ 200.000,00	R\$ 1.680.942,31	R\$ 600.000,00	R\$ 1.505.942,31	R\$ 600.000,00	R\$ 3.398.769,24	R\$ 1.400.000,00	
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	R\$ 84.753,85	R\$ -	R\$ 412.584,74	R\$ -	R\$ 1.499.342,36	R\$ -	R\$ 1.009.441,42	R\$ -	R\$ 3.006.122,37	R\$ -	
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 1.367.493,26	R\$ -	R\$ 494.503,49	R\$ -	R\$ 2.031.911,07	R\$ 4.350.000,00	R\$ 5.514.911,62	R\$ 9.442.142,86	R\$ 9.408.819,45	R\$ 13.792.142,86	5,95
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 489.089,23	R\$ -	R\$ 494.503,49	R\$ -	R\$ 1.397.117,14	R\$ 3.350.000,00	R\$ 4.492.260,55	R\$ 3.500.000,00	R\$ 6.872.970,41	R\$ 6.850.000,00	
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	R\$ 878.404,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 634.793,93	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.022.651,07	R\$ 5.942.142,86	R\$ 2.535.849,04	R\$ 6.942.142,86	
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 815.764,37	R\$ -	R\$ 733.661,17	R\$ -	R\$ 3.285.016,15	R\$ 2.214.812,97	R\$ 1.486.755,28	R\$ 3.333.038,36	R\$ 6.321.196,98	R\$ 5.547.851,34	3,05
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 408.150,18	R\$ -	R\$ 399.333,06	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 3.007.483,24	R\$ 1.400.000,00	
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 166.265,39	R\$ -	R\$ 62.979,31	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.384.000,00	R\$ -	R\$ 1.102.225,39	R\$ 1.329.244,70	R\$ 2.486.225,39	
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 241.348,80	R\$ -	R\$ 271.348,80	R\$ -	R\$ 1.085.016,15	R\$ 230.812,97	R\$ 386.755,28	R\$ 1.430.812,97	R\$ 1.984.469,04	R\$ 1.661.625,95	



FINALIDADE	POA	2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
AGENDA SETORIAL		R\$ 45.361.436,77	R\$ 5.549.398,24	R\$ 56.991.735,93	R\$ 15.433.106,79	R\$ 74.531.025,12	R\$ 31.177.418,12	R\$ 34.837.490,13	R\$ 32.952.840,52	R\$ 211.721.687,95	R\$ 85.112.763,67	76,17
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	R\$ 43.761.213,95	R\$ 5.549.398,24	R\$ 52.816.804,71	R\$ 15.433.106,79	R\$ 59.485.964,89	R\$ 26.648.846,69	R\$ 24.131.313,58	R\$ 27.932.706,32	R\$ 180.195.297,13	R\$ 75.564.058,04	65,63
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 42.217.629,22	R\$ 3.193.467,81	R\$ 50.515.081,82	R\$ 15.433.106,79	R\$ 54.821.105,02	R\$ 26.148.846,69	R\$ 23.818.791,71	R\$ 27.432.706,32	R\$ 171.372.607,77	R\$ 72.208.127,61	
2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	R\$ 1.543.584,73	R\$ 2.355.930,43	R\$ 2.301.722,89	R\$ -	R\$ 4.664.859,87	R\$ 500.000,00	R\$ 312.521,87	R\$ -	R\$ 8.822.689,36	R\$ 2.855.930,43	
2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	
PROGRAMA	Gestão da demanda	R\$ 42.376,92	R\$ -	R\$ 942.376,92	R\$ -	R\$ 2.197.782,95	R\$ -	R\$ 2.542.376,92	R\$ -	R\$ 5.724.913,71	R\$ -	1,47
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 42.376,92	R\$ -	R\$ 942.376,92	R\$ -	R\$ 2.197.782,95	R\$ -	R\$ 42.376,92	R\$ -	R\$ 3.224.913,71	R\$ -	
2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 1.557.845,90	R\$ -	R\$ 3.232.554,30	R\$ -	R\$ 12.847.277,29	R\$ 4.528.571,43	R\$ 8.163.799,63	R\$ 5.020.134,21	R\$ 25.801.477,12	R\$ 9.548.705,63	9,07
2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 583.432,24	R\$ -	R\$ 2.248.663,87	R\$ -	R\$ 10.732.443,41	R\$ 2.500.000,00	R\$ 6.019.733,05	R\$ 2.500.000,00	R\$ 19.584.272,57	R\$ 5.000.000,00	
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 2.845,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.845,13	R\$ -	
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	R\$ 971.568,53	R\$ -	R\$ 983.890,43	R\$ -	R\$ 1.237.758,60	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.266.991,31	R\$ 1.491.562,78	R\$ 4.460.208,87	R\$ 2.491.562,78	
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877.075,27	R\$ 1.028.571,43	R\$ 877.075,27	R\$ 1.028.571,43	R\$ 1.754.150,54	R\$ 2.057.142,86	



POA	2022		2023		2024		2025		Total			
	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%	
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA											
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica											
3.1.1	R\$ 36.995,87	R\$ -	R\$ 56.131,72	R\$ -	R\$ 1.107.142,86	R\$ 1.832.857,14	R\$ 210.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 1.410.270,45	R\$ 2.402.857,14		
3.1.2	R\$ 59.718,75	R\$ 52.933,36	R\$ 484.387,32	R\$ 270.000,00	R\$ 445.738,32	R\$ -	R\$ 164.993,68	R\$ 286.658,24	R\$ 1.154.838,07	R\$ 609.591,60		
3.1.3	R\$ 103.471,21	R\$ -	R\$ 112.777,50	R\$ -	R\$ 245.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 706.248,71	R\$ 790.000,00		
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA											
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária											
4.2.1	R\$ 304.239,21	R\$ 149.272,73	R\$ 172.547,10	R\$ 256.096,00	R\$ 521.000,00	R\$ 634.300,00	R\$ 583.520,00	R\$ 710.416,00	R\$ 1.581.306,31	R\$ 1.750.084,73		
4.2.2	R\$ 249.870,51	R\$ 413.751,18	R\$ 301.620,57	R\$ 843.341,24	R\$ 438.700,00	R\$ 500.000,00	R\$ 491.344,00	R\$ 560.000,00	R\$ 1.481.535,08	R\$ 2.317.092,42		
4.2.3	R\$ 1.102.919,55	R\$ 1.232.002,06	R\$ 2.166.000,00	R\$ 2.223.760,00	R\$ 2.266.237,04	R\$ 4.474.167,03	R\$ 2.538.185,48	R\$ 5.612.395,12	R\$ 8.073.342,07	R\$ 13.542.324,21		
4.2.4	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.588,00	R\$ 61.512,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 94.080,00	R\$ 112.896,00	R\$ 187.668,00	R\$ 258.408,00		
4.2.5	R\$ 41.730,80	R\$ -	R\$ 67.906,95	R\$ 47.817,60	R\$ 80.200,00	R\$ 250.000,00	R\$ 89.824,00	R\$ 268.000,00	R\$ 279.661,75	R\$ 565.817,60		
TOTAL	R\$ 50.628.798,09	R\$ 7.646.337,61	R\$ 63.254.896,12	R\$ 19.535.633,63	R\$ 91.902.534,81	R\$ 47.442.555,27	R\$ 52.373.997,49	R\$ 56.912.757,82	R\$ 258.160.226,52	R\$ 131.537.284,32	100,00	



4.1. Remanejamento de rubricas no exercício do PAP 2022/2025 exercício

No exercício de 2023 não houve remanejamento de rubricas no PAP 2022/2025.

A seguir, apresentamos, de forma sintetizada, as principais ações executadas nas quatro finalidades do Plano de Aplicação Plurianual.

4.2. Gestão de Recursos Hídricos

A finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos engloba programas e ações que visam a implementação dos instrumentos de gestão e o fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, pilares na fundamentação e na orientação para a implementação da PNRH. Esta finalidade contém 11 Programas subdivididos em 39 ações, conforme apresentado na Tabela 2. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 6 Programas e 13 Ações.

4.3. Agenda Setorial

A finalidade Agenda Setorial engloba programas e ações que possuem elevada dependência de articulação com diferentes setores e interesses na bacia hidrográfica (relacionados a usos consuntivos ou não consuntivos dos recursos hídricos). Esta finalidade contém 3 Programas que por sua vez estão subdivididos em 16 ações, conforme apresentado na Tabela 3. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 3 Programas e 9 Ações.

4.4. Apoio ao Comitê

A finalidade Apoio ao Comitê engloba programas e ações com o objetivo de prover ao Comitê de Bacia Hidrográfica condições necessárias ao desenvolvimento de sua agenda de trabalho e ao cumprimento de suas atribuições legais. Esta finalidade contém 1 Programa que se subdivide em 3 ações, conforme consta na Tabela 4. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 1 Programa e 3 Ações.

4.5. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária

A finalidade Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária engloba programas e ações para manutenção do custeio administrativo do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária, com os recursos da cobrança, dentro do limite de valores previstos na Lei nº 9433/97. Esta finalidade contém 2 Programas que estão subdivididos em 5 ações, conforme Tabela 5. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 1 Programa e 5 Ações.



Tabela 2 – Programas e Ações da Finalidade Gestão de Recursos Hídricos (*13 ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1				GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1	1			Planos de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	1*	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	2	1.1.2	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)
1	1	3	1.1.3	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	2			Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
1	2	1*	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
1	2	2*	1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	2	3	1.2.3	Implementação do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	2	4	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	3			Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos
1	3	1	1.3.1	Participação na regularização dos usos de águas superficiais
1	3	2	1.3.2	Participação na regularização dos usos de águas subterrâneas
1	3	3	1.3.3	Participação no cadastramento de usos de recursos hídricos
1	3	4	1.3.4	Participação no estabelecimento e aprimoramento de marcos regulatórios
1	4			Sistema de informações sobre recursos hídricos
1	4	1*	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos
1	4	2	1.4.2	Integração e divulgação das bases de dados
1	4	3*	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
1	5			Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
1	5	1	1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
1	5	2	1.5.2	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança
1	6			Fiscalização dos usos de recursos hídricos
1	6	1	1.6.1	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos
1	7			Monitoramento Hidrometeorológico
1	7	1*	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
1	7	2*	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
1	7	3	1.7.3	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos subterrâneos
1	7	4	1.7.4	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos subterrâneos
1	7	5*	1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
1	7	6	1.7.6	Monitoramento Integrado rio-aquífero



1	8			Segurança hídrica e eventos críticos
1	8	1	1.8.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações
1	8	2	1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação
1	8	3	1.8.3	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou regularização de descargas
1	8	4*	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
1	8	5*	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
1	9			Normas e ações relacionados aos sistemas e políticas de gestão de recursos hídricos
1	9	1	1.9.1	Estudos ou ações voltadas à proposição de atualizações e aprimoramento da legislação em temas relacionados à gestão de recursos hídricos
1	9	2	1.9.2	Promoção de articulações, cooperações e parcerias para gestão integrada dos recursos hídricos
1	9	3	1.9.3	Elaboração, revisão, atualização ou apoio em estudos e ações que visem à uniformização dos instrumentos e elementos de gestão de recursos hídricos entre os diversos entes do SINGREH
1	10			Gestão dos recursos hídricos subterrâneos
1	10	1	1.10.1	Cadastramento de usuários de águas subterrâneas
1	10	2	1.10.2	Desenvolvimento de estudos que avaliem o potencial de exploração dos recursos hídricos subterrâneos e interdependência rio/aquífero na bacia
1	10	3	1.10.3	Delimitação de áreas de recarga prioritárias, nos aquíferos mais relevantes da bacia, avaliação da vulnerabilidade e definição de medidas protetivas
1	10	4	1.10.4	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público
1	11			Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
1	11	1*	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
1	11	2	1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
1	11	3*	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos
1	11	4*	1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos



Tabela 3 – Programas e Ações da Finalidade Agenda Setorial (*9 Ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
2				AGENDA SETORIAL
2	1			Recuperação da qualidade da água
2	1	1	2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico
2	1	2*	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
2	1	3	2.1.3	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes industriais
2	1	4*	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
2	1	5*	2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
2	1	6	2.1.6	Estudos, planos, projetos ou obras visando à melhoria ou recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos
2	1	7	2.1.7	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana
2	2			Gestão da demanda
2	2	1*	2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
2	2	2*	2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários
2	2	3	2.2.3	Estudos, projetos ou obras para reuso da água
2	2	4	2.2.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de plantas de abastecimento de água
2	3			Proteção e conservação dos recursos hídricos
2	3	1*	2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
2	3	2*	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos
2	3	3*	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
2	3	4*	2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos
2	3	5	2.3.5	Apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)





Tabela 4 – Programas e Ações da Finalidade Apoio ao Comitê (*3 ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
3				APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
3	1			Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica
3	1	1*	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
3	1	2*	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
3	1	3*	3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

Tabela 5 – Programas e Ações da Finalidade Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária (*5 ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
4				MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA
4	1			Manutenção do comitê de bacia hidrográfica
4	1	1	4.1.1	Infraestrutura e manutenção da Sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica
4	2			Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
4	2	1*	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
4	2	2*	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
4	2	3*	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
4	2	4*	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
4	2	5*	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária



4.6. Execução das Ações

No PAP para o período de 2022 a 2025, estão listadas todas as ações que foram priorizadas para esses quatro anos. É importante ressaltar que o PAP foi elaborado com base no novo Plano de Recursos Hídricos (PIRH) aprovado em 2021. Nem todas as ações mencionadas nas finalidades do PAP foram incluídas no documento, uma vez que algumas delas estão planejadas para serem realizadas a longo prazo, o que não é apropriado para este período, ou não foram consideradas prioritárias durante a elaboração do novo PIRH pelos participantes envolvidos, como pode ser observado na Tabela 1. Para cada uma dessas ações, existem uma ou mais rubricas, e detalhamos as principais que serão executadas.

O valor total do PAP para 2022/2025 é de R\$ 389.697.510,84 (trezentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), cabendo ressaltar que deste montante, R\$ 258.160.226,52 (duzentos e cinquenta e oito milhões, cento e sessenta mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) referem-se aos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na Bacia do Paraíba do Sul e R\$ 131.537.284,32 (cento e trinta e um milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) referem-se aos recursos oriundos da transposição das águas para o rio Guandu.

Aqui, apresentaremos os valores previstos e desembolsados com os recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. Para a execução das ações da Finalidade: 1. Gestão de Recursos Hídricos foram previstos recursos da ordem de R\$ 31.563.668,12 (trinta e um milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos); para a Finalidade 2. Agenda Setorial o valor foi de R\$ 211.721.687,95 (duzentos e onze milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), já para Finalidade 3. Apoio ao Comitê o montante foi de R\$ 3.271.357,23 (três milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) e para a Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária o aporte foi de R\$ 11.603.513,21 (onze milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e treze reais e vinte e um centavos).

Para 2023 foi destinado o montante de R\$ 71.252.903,99 (setenta e um milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e três reais e noventa e nove centavos) conforme descrito a seguir:



Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos: foram aportados recursos da ordem de R\$ 4.248.180,32 (quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta reais e trinta e dois centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 1.830.994,33 (um milhão, oitocentos e trinta mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) o que corresponde a 43,1% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2023.

Finalidade 2. Agenda Setorial: foram aportados recursos da ordem de R\$ 62.160.613,68 (sessenta e dois milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e treze reais e setenta e oito centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 50.902.428,26 (cinquenta milhões, quatrocentos e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos) o que corresponde a 81,9% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2023.

Finalidade 3. Apoio ao Comitê: foram aportados recursos da ordem de R\$ 949.523,37 (novecentos e quarenta e nove mil quinhentos e vinte três reais e trinta e sete centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 509.411,22 (quinhentos e nove mil, quatrocentos e onze reais e vinte e dois centavos) o que corresponde a 53,6 % do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2023; e

Na Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária: foram aportados recursos da ordem de R\$ 3.894.586,62 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 1.725.801,99 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e um reais e noventa e nove centavos) o que corresponde a 44,3 % do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2023.

A execução financeira das 4 finalidades do PAP 2022/2025, para 2023, utilizando como linha de corte o mês de dezembro, é apresentada na Tabela 7.



Tabela 6 – Execução financeira referente as Finalidades 1, 2, 3 e 4 no ano de 2023 – PAP 2022/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA Referência: Janeiro a Dezembro 2023		Orçamento Previsto - Fonte 116	
		2023	Desembolso
		CG ANA	
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 4.248.180,32	R\$ 1.830.994,33
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ -	R\$ -
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ -	R\$ -
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	R\$ 327.749,47	R\$ 74.909,94
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	R\$ 327.749,47	R\$ 74.909,94
1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	R\$ -	R\$ -
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 954.157,43	R\$ 225.893,36
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 306.900,00	R\$ -
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$ 647.257,43	R\$ 225.893,36
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 891.959,68	R\$ 524.712,00
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 149.662,61	R\$ 68.672,99
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 149.964,84	R\$ 71.287,25
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	R\$ 592.332,23	R\$ 384.751,76
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 989.006,98	R\$ 494.503,49
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 989.006,98	R\$ 494.503,49
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	R\$ -	R\$ -
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 1.085.306,76	R\$ 510.975,54
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 650.648,12	R\$ 388.636,50
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 125.958,62	R\$ 62.979,31
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 308.700,02	R\$ 59.359,73
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL	R\$ 62.160.613,68	R\$ 50.902.428,26
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	R\$ 56.550.950,53	R\$ 48.297.210,23
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 52.927.542,82	R\$ 46.310.809,75
2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	R\$ 3.580.536,59	R\$ 1.943.529,36
2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	R\$ 42.871,12	R\$ 42.871,12
PROGRAMA	Gestão da demanda	R\$ 961.254,29	R\$ 28.301,95
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 961.254,29	R\$ 28.301,95
2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	R\$ -	R\$ -
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 4.648.408,86	R\$ 2.576.916,08
2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 3.181.773,13	R\$ 1.966.257,32
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	R\$ 1.466.635,73	R\$ 610.658,76
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	R\$ -	R\$ -



FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	R\$ 949.523,37	R\$ 509.411,22
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 949.523,37	R\$ 509.411,22
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 61.550,26	R\$ 48.847,76
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 662.805,61	R\$ 317.185,26
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 225.167,50	R\$ 143.378,20
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE	R\$ 3.894.586,62	R\$ 1.725.801,99
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.894.586,62	R\$ 1.725.801,99
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 343.635,10	R\$ 241.468,22
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 508.984,81	R\$ 296.805,82
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 2.909.891,01	R\$ 1.102.533,42
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 19.176,00	R\$ 9.588,00
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 112.899,70	R\$ 75.406,53
TOTAL		R\$ 71.252.903,99	R\$ 54.968.635,80

4.6.1. Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos

Programa: 1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes

Ação: 1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização

Ação: 1.2.2. Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento

O enquadramento de corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água, é um instrumento de planejamento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9433/1997), sendo referência para os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, como outorga e cobrança. De acordo com a ANA (2019), "o enquadramento dos corpos d'água deve tomar como base os níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição atual do corpo d'água em questão".


Segundo a Resolução CNRH nº91/2008, que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos, o processo de elaboração da proposta de enquadramento dar-se-á com ampla participação da comunidade da bacia



hidrográfica, por meio da realização de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros.

Dito isso, durante o ano de 2023 foram realizadas 6 oficinas participativas para apresentação do conteúdo prévio do produto de diagnóstico da etapa técnica-propositiva do Enquadramento, coleta de subsídios técnicos, bem como levantamento de contribuições e retirada de dúvidas. Os eventos ocorreram de 23 a 27 de outubro, para cada uma das bacias afluentes ao rio Paraíba do Sul e contou com a participação dos órgãos gestores, comitês afluentes, usuários de água e sociedade civil. Seguem abaixo registros e links de acesso às oficinas.

[Oficina de Diagnóstico do Enquadramento Paraíba do Sul \(Porção Paulista\)](#)



[Oficina de Diagnóstico do Enquadramento Médio Paraíba do Sul](#)



[Oficina de Diagnóstico do Enquadramento Preto Paraíbauna e COMPÉ](#)



[Oficina de Diagnóstico do Enquadramento Baixo Paraíba do Sul](#)



[Oficina de Diagnóstico do Enquadramento Rio Dois Rios](#)



[Oficina de Diagnóstico do Enquadramento Piabanha](#)



Figuras 2 a 6 – Imagens da Oficinas de Diagnóstico do Enquadramento Comitês Afluentes BPS



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Elaboração da etapa técnico-propositiva para a construção do Enquadramento das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda
Ato Convocatório:	018/2022
Contrato:	024/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.073.976,56
Dia Assinatura do Contrato:	28/04/2023
Data de Emissão da O.S.	19/05/2023
Prazo Contratual:	19/05/2025 (24 meses)
Realizado:	R\$ 32.219,30
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	16,7%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Elaboração do estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste Plano entre o 2º e 3º ano de implementação do PIRH-PS. Ano 2 – Empresa contratada e estudo em elaboração
Atividade do PRH:	Acompanhar a contratação do estudo; Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos.
Alcance da Meta	A empresa Água e Solo Estudos e Projetos Ltda. foi contratada e o estudo encontra-se em elaboração.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Dentre os objetivos a serem atingidos no enquadramento, de acordo com os usos preponderantes das águas, em dado trecho de rio, destacam-se: (i) assegurar às águas a qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; e (ii) diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Considerando a importância do enquadramento na melhoria da qualidade da água a médio e longo prazo, bem como visando atender à Lei Federal nº 9.433/1997, identificou-se a necessidade de



aprofundamento e discussão desse tema fundamental para Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Dito isso, no termo aditivo (16º) do CG ANA nº 14/2004, assinado em 2017, foi definido como uma das metas do indicador 2C a elaboração de “Proposta de diretrizes para o enquadramento”. Além disso, em 2018, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) encaminhou um ofício solicitando um maior avanço nessa temática na bacia.

Na época, o avanço possível foi a elaboração de uma proposta de diretrizes, com uma matriz preliminar, e uma minuta de termo de referência para uma futura contratação, realizadas pela empresa contratada para atualização e complementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS).

Também em outubro de 2018, foi realizada uma oficina de trabalho no âmbito da atualização do PIRH-PS, para elaboração da matriz preliminar de enquadramento com os órgãos gestores. Já, em 2019, foi elaborada uma minuta inicial de Termo de Referência, que foi discutido no âmbito do GT-Plano do CEIVAP.

Após algumas revisões, o documento foi apresentado na Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, em setembro de 2019, sendo definido que o Comitê iria aguardar para retomar as discussões sobre o Enquadramento.

Em 2020, a AGEVAP iniciou as discussões com a ANA, para proposição de um novo Termo de Referência (TR), sendo realizadas três reuniões sobre o tema. Foi definido que seria mais interessante aguardar, a aprovação do PIRH-PS, para retomar o tema no âmbito do CEIVAP, por saber que o tema é um grande desafio para a bacia, sendo necessário amadurecimento para retomada da temática.

Sendo assim, em junho de 2021 foram aprovados o PIRH-PS e seu Manual Operativo (MOP). Durante o processo de consolidação do Plano, foram estabelecidas diretrizes para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão na bacia e ações sobre o tema Enquadramento foram consideradas prioritárias, uma vez que este é o único instrumento não implementado na bacia do Paraíba do Sul.

Para isso, foram definidas, dentro do Programa de Ações do PIRH-PS, duas ações prioritárias específicas para o Enquadramento, inseridas na Agenda 1 – Gestão de Recursos Hídricos, Subagenda 1.2 – Instrumentos de Gestão, Programa 1.2.3 – Enquadramento. Sendo, cada uma delas correspondente a uma etapa do processo:

Ação Integrada 1.2.3.1 – Promover a etapa técnica-propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito do PIRH-PS;

Ação Integrada 1.2.3.2 – Elaborar proposta final de Enquadramento e Programa de Efetivação (etapa político-institucional).



	A primeira etapa, a técnico-propositiva, corresponde à ação de elaborar estudos técnicos iniciais para a construção da proposta de enquadramento e encontra-se em andamento.
Ficha do Projeto SIGA	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de pessoal técnico e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 38.787,26 (1.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2 Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1 Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento dos empregados e estagiários ligados a ação 1.2.1
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados técnicos da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende
Ato Convocatório:	Ato convocatório 23/2019
Contrato:	003/2020 – 6º termo aditivo





Valor do Contrato:	R\$ 906.781,32 (Contrato) R\$ 187.884,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 724.039,90 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 156.819,95 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 2.089,42 (1.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2 Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1 Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 23/2019, Processo Administrativo n.º 518/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado em 19 de agosto de 2020, seu 2º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 09 de outubro de 2020, e seu 3º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 4º termo de aditivo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 5º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 28 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e seu 6º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 13 de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica





SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão 008/2022
Contrato:	069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 29.400,00 (Contrato) R\$ 5.115,60 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 19.820,50 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 3.691,74 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 88,20 (1.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2 Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1 Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP. A contratação da empresa foi feita através do pregão 08/2022 e o contrato 069/2022 foi assinado em 01 de setembro de 2022, com vigência até 01 de dezembro de 2023. O 1º termo aditivo de prazo foi assinado em 01/12/2023 e terá vigência até 01/12/2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)
Empresa Executora:	N1MED medicina e gestão em saúde LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 002/2021





Contrato:	007/2022 – 1º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 100.015,00 (Contrato + aditivo) R\$ 13.107,58 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2022/ 07/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 53.266,16 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 7.454,30 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 25,50 (1.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2 Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1 Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)</p> <p>A contratação da empresa foi feita através do Pregão nº 002/2021 (Termo de Referência) vinculado ao Processo Administrativo nº 239/2021/AGEVAP.</p> <p>O Contrato nº 007/2022/AGEVAP foi assinado em 07 de fevereiro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo. O contrato foi renovado em fevereiro de 2023 tendo sua vigência prorrogada até 07 de fevereiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Trivale Administração S/A
Ato Convocatório:	Ato convocatório 25/2019
Contrato:	002/2020 – 7º termo aditivo



Valor do Contrato:	R\$ 495.185,41 (Contrato) R\$ 82.142,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 405.579,04 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 76.566,40 (ANA), sendo: Profissionais técnicos R\$ 1.821,07 (1.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2 Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1 Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 519/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 20 de julho de 2020, em 19 de agosto de 2020 teve o 2º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado, o 3º termo aditivo de acréscimo de valor foi assinado em 09 de outubro de 2020, seu 4º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 5º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 6º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 27 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e ,seu 7º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica





Programa: 1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos

Ação: 1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento e Execução de Serviço e se Processos de Tecnologia da Informação
Empresa Executora:	DCA Eleaf Tech LTDA.
Ato Convocatório:	Pregão 04/2023
Contrato:	038/2023
Valor do Contrato:	R\$ 380.000,00 R\$ 79.800,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	03/08/2023
Data de Emissão da O.S.	04/08/2023
Prazo Contratual:	04/08/2024
Realizado:	R\$ 26.600,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4. Sistema de informação sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de tecnologia de informação e comunicação - (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Essa contratação tem por finalidade a continuidade da implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da AGEVAP e o aprimoramento do atendimento as necessidades da agência, das unidades descentralizadas, da filial e dos contratos de gestão por ela atendidos. O escopo dessa contratação se estrutura principalmente em (i) serviços de desenvolvimento





	estratégico de TI; (ii) atendimento a demandas pontuais e (iii) serviços operacionais de rotina.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços técnicos e outsourcing para a disponibilização de profissionais especializados em tecnologia da informação - TI para execução de atividades relacionadas a gestão estratégica da AGEVAP
Empresa Executora:	JM PJ Construtora e Telecomunicações Eirelli
Ato Convocatório:	Pregão 001/2021
Contrato:	022/2021
Valor do Contrato:	R\$ 462.000,00 (Contrato total) R\$ 383.020,00 (valor CEIVAP) 1 TA R\$ 242.000,00 (Total – Aditivo executado 100% pelo CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	02/08/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/08/2023
Realizado:	R\$ 383.020,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	R\$ 174.679,92 (CEIVAP)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4. Sistema de informação sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de tecnologia de informação e comunicação - (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	As atividades executadas pela gerenciadora estão relacionadas as demandas das diversas áreas de negócio da AGEVAP, especialmente no que tange às solicitações para os serviços de Tecnologia da Informação e em atendimento às diretrizes estabelecidas no planejamento da AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de consultoria em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei Federal nº 13.709/2018).
Empresa Executora:	High Serviços de Compliance Ltda





Ato Convocatório:	Pregão nº10/2022
Contrato:	072/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 47.450,00
Dia Assinatura do Contrato:	22/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	21/12/2023
Realizado:	R\$ 47.450,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4. Sistema de informação sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.3 - Operação e manutenção de serviços básicos de tecnologia de informação e comunicação - (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Estabelecimento e aplicação da conformidade dos normativos formais para atendimento à Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD, proporcionando um cenário de segurança jurídica, com a padronização das normas e práticas, de proteção dos dados pessoais (físicos e digitais) coletados e armazenados pela Agência. Contribuiu para que a AGEVAP iniciasse a implementação da LGPD e construção da política de dados e planos de ação.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico

Ação: 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais

Ação: 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais

Considerando que para uma gestão adequada dos recursos hídricos devemos investir no monitoramento quali-quantitativo, o CEIVAP priorizou recursos em ações relacionadas ao tema no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - PIRH-PS, em especial, o Programa de Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo do





CEIVAP - MONITORAR CEIVAP, conforme a figura 6, que consta na Agenda 2 - Recursos Hídricos do PIRH-PS.

Esse programa visa estabelecer uma rede de monitoramento de quantidade e qualidade de água da bacia, permitindo uma atualização periódica das informações sobre os recursos hídricos na Bacia, onde o modelo de operacionalização se baseia na parceria com os Órgãos Estaduais Gestores de Recursos Hídricos (OG), conforme a Tabela 7.

Tabela 7 – Órgãos Estaduais Gestores de Recursos Hídricos no âmbito do Programa

ESTADO	ÓRGÃO ESTADUAL GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS
São Paulo	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
	Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
Minas Gerais	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Em novembro de 2021, por meio da Deliberação CEIVAP nº 314/2021, instituiu-se o Grupo de Trabalho para Acompanhamento do Programa Monitorar, conhecido como GT Monitorar. Sua atribuição principal consiste em supervisionar o programa, emitir pareceres e fornecer subsídios para a análise dos dados e relatórios gerados. Para o ano de 2023, foram programadas três reuniões ordinárias, as quais transcorreram conforme o planejado.

Em 2022, foi desenvolvido um dashboard que consolida dados e informações do monitoramento quali-quantitativo dentro da esfera de atuação do CEIVAP, com ênfase nos pontos do programa. O propósito desse produto é disseminar os dados do programa de forma interativa, gerando informações valiosas. Esses dados foram fornecidos pelos órgãos gestores. Apesar da previsão de atualização ser trimestral, no ano de 2023, o referido painel foi atualizado com informações até o 1º semestre, pois isso depende da disponibilização de informações pelos órgãos gestores. Cabe ressaltar que, em Minas Gerais, enfrentamos dificuldades de acesso ao sistema de informações da qualidade da água, uma vez que este está sendo renovado.

A seguir, apresentamos a situação por órgãos gestores a respeito dos avanços e desafios enfrentados para a execução do programa no ano de 2023.





Estado do Rio de Janeiro – Instituto Estadual do Ambiente – INEA

- O projeto prevê contratações através da AGEVAP com apoio técnico do órgão gestor.
- Em 21/06/2022, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 07/2022, celebrado entre a AGEVAP e o INEA.
- Em 11/07/2022, foram indicados os servidores do INEA para acompanharem tecnicamente o projeto, bem como foram iniciadas as discussões e redações dos Termos de Referência para a contratação dos serviços de operação dos pontos selecionados e a compra de equipamentos para a instalação de uma estação de monitoramento quantitativo.
- Em 05/09/2023 foi assinado o Contrato 048/2023/AGEVAP que tem como objeto a “Prestação de serviços de operação e manutenção da rede hidrometeorológica selecionada, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para o Programa MONITORAR CEIVAP (RJ).
- A segunda ação que tem como objeto “Compra e instalação de estação hidrometeorológica - Programa MONITORAR CEIVAP (RJ)” ainda não ocorreu, pois o Ato Convocatório 24/2023 não obteve sucesso, visto que nas duas ocasiões o certame esteve deserto. Com isso, será necessário realizar novas cotações e promover os trâmites administrativos novamente. Espera-se que em 2024 essa ação seja concluída.
- Todas as contratações relacionadas ao MONITORAR CEIVAP – RJ são custeadas com recursos da Transposição das águas para a bacia do Rio Guandu.

Estado de São Paulo - Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

- Ações serão executadas/custeadas através de Contrato de Transferência – CT, ou seja, as contratações serão feitas diretamente pelos órgãos gestores.
- Após a primeira reunião do GT Monitorar, foram iniciadas as negociações para assinar o CT, porém, o contrato da AGEVAP com Caixa Econômica Federal, operadora financeira dos CT, estava em fase de revisão. Com isso, um novo modelo de CT precisou ser redigido e encaminhado para consultas junto aos setores jurídicos da AGEVAP, DAEE e CETESB.
- Ao longo do ano de 2023, a AGEVAP empreendeu esforços para formalizar a assinatura do Contrato de Trabalho (CT); no entanto, ainda não foi concretizada a assinatura. A reestruturação de secretarias em ambas as entidades atrasou o



processo. A expectativa é de que recebamos os pareceres dos envolvidos ao longo do ano de 2024, abrindo caminho para a efetivação das assinaturas dos CT e subsequente implementação das ações planejadas.

Estado de Minas Gerais - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

- O IGAM informou, durante reunião da CTC do CEIVAP, que não aderiu ao programa no sentido de receber recursos, pois ainda participam do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA, ressaltando que os pontos que estão indicados para o MONITORAR, quase em sua totalidade, estão em funcionamento. No momento atual, o órgão gestor mineiro informou que está aguardando a finalização do estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem previsão para acontecer no curto prazo do PIRH-PS.

-



Figura 7 – Ponto a jusante da represa do Funil onde ocorre o monitoramento da qualidade e da vazão no local.



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent a Car S/A
Ato Convocatório:	Pregão 05/2023
Contrato:	99/2023
Valor do Contrato:	R\$ 195.636,68 (Contrato) / R\$ 17.996,36 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/09/2023
Data de Emissão da O.S.	02/10/2023
Prazo Contratual:	28/09/2023 a 28/09/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 650,22
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Número de participação de membros do CEIVAP em eventos.
Atividade do PRH:	Organização e participação dos membros em eventos.
Alcance da Meta	Membros do comitê com participação em eventos.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP e de membros das Diretorias dos Comitês, para atendimento de demandas de reuniões ordinárias e extraordinárias e/ou em atividades não programadas, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a locação de veículos, na modalidade pontual.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Ação: 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia

No processo de complementação e finalização do PIRH-PS foi realizada a consolidação do diagnóstico e prognóstico da bacia, além de proposição de diretrizes e ações concretas para a resolução dos problemas, lacunas e deficiências detectados durante a elaboração do plano.





Para o adequado gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, é fundamental o perfeito conhecimento da disponibilidade hídrica dessa região. No âmbito dos estudos de elaboração PIRH-PS, foi obtida a disponibilidade hídrica em termos das vazões de referência Q_{95} e $Q_{7,10}$ para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após a nova regionalização de vazões, verificou-se a necessidade de refinamento das disponibilidades hídricas na bacia, tendo como base os resultados obtidos no PIRH-PS.

Vale ressaltar que a ação está contida no PIRH-PS, dentro da Agenda 5 – Agenda de Produção de Conhecimento, e como um dos programas previstos temos a Elaboração de Estudo Técnico, que engloba as contratações para preenchimento das lacunas do PIRH-PS.

Além disso, considerando o escopo do Indicador 3 – Índice de Execução Física de Ações Priorizadas pelo CEIVAP, previsto no Contrato de Gestão nº 27/2020, o CEIVAP aprovou dois estudos estratégicos “Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul” e “Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul”.

Os estudos supracitados são fundamentais para a bacia, em especial, levando em consideração a crescente frequência de eventos críticos de seca na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O cronograma físico e as metas pactuadas para os anos de 2022 a 2025, referente ao Indicador 3, estão apresentados no quadro abaixo:

Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na BPS				
ENTREGAS	METAS (AVANÇO FÍSICO)			
	2022	2023	2024	2025
1	Criar o Grupo de Trabalho de Acompanhamento por Deliberação do Comitê	Assinar o contrato com a empresa contratada	Execução física de 50% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)
2	Elaborar o Termo de Referência da Contratação e validar no GT	Iniciar a execução do contrato		Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo
3		Execução física de 15% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)		
Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na BPS				
ENTREGAS	METAS (AVANÇO FÍSICO)			
	2022	2023	2024	2025



1	Deliberação de criação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento	Elaborar o Termo de Referência da Contratação e validar no GT	Execução física de 30% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)
2	Registro de reunião do GT que comprove o início das discussões para construção do Termo de Referência	Assinar o contrato com a empresa contratada		Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo

Figura 8 – Cronograma Físico.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviço de Estudo das Disponibilidades Hídricas na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDH-PS)
Empresa Executora:	PROFILL Engenharia e Ambiente S.A.
Ato Convocatório:	09/2022
Contrato:	071/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 712.675,85
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	05/01/2023
Prazo Contratual:	05/08/2024 (19 meses)
Realizado:	R\$ 327.830,89
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico- Financeiro Realizado:	50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDH-PS) Ano 2 - Empresa contratada e estudo em elaboração
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração do estudo, participar de reuniões e enviar contribuições.
Alcance da Meta:	Empresa contratada e estudo em elaboração.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, em atendimento ao CEIVAP, lançou em 2022 o Ato Convocatório nº 09/2022 com o objetivo de contratar empresa especializada para a elaboração do Estudo das Disponibilidades Hídricas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDH-PS), resultando na seleção da empresa Profill Engenharia e Ambiente S.A., cujo contrato foi



	<p>assinado em dezembro de 2022. A Ordem de Serviço (OS) para o início dos trabalhos foi assinada em 05/01/2023. A vigência prevista para a elaboração do EDH-PS é de 18 meses, contados da autorização para início das atividades.</p> <p>O estudo é composto por oito produtos, sendo eles:</p> <p>Produto 0: Plano de trabalho consolidado; Produto 1: Levantamento de dados e proposição de Metodologias; Produto 2: Análise de consistência das séries de vazões e precipitações e base de dados das séries consistidas; Produto 3: Seleção do conjunto de estações a serem utilizadas na regionalização das vazões; Produto 4: Estimativas das disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do rio Paraíba do sul (regionalização das vazões); Produto 5: Avaliação do impacto das mudanças climáticas na disponibilidade hídrica; Produto 6: Relatório final; Produto 7: Banco de dados consolidado, manual de utilização e capacitação.</p> <p>No ano de 2023 foram elaborados e aprovados os produtos 0, 1, 2 e 3.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Estudo de atualização do quadro das demandas hídricas e dos balanços hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDBH-PS)
Empresa Executora:	Consortio NIPPON KOEI LAC REGEA RHAMA
Ato Convocatório:	15/2023
Contrato:	071/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 856.096,29
Dia Assinatura do Contrato:	22/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Aguardando emissão da Ordem de Serviço
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Elaboração do estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a partir do 3º até o 4º ano de implementação do PIRH-PS.



	Ano 2 - Termo de referência concluído
Atividade do PRH:	Propor diretrizes para especificações do TR; Elaborar o Termo de Referência; Contratar a empresa para elaboração do estudo.
Alcance da Meta:	Empresa contratada e estudo em elaboração.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, em atendimento ao CEIVAP, lançou em 2023 o Ato Convocatório nº 15/2023 com o objetivo de contratar empresa especializada para a elaboração do Estudo de atualização do quadro das demandas hídricas e dos balanços hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDBH-PS), resultando na seleção do Consórcio NIPPON KOEI LAC REGEA RHAMA cujo contrato foi assinado em dezembro de 2023. A vigência prevista para a elaboração do EDH-PS é de 20 meses, contados da autorização para início das atividades.</p> <p>O estudo é composto por oito produtos, sendo eles:</p> <p>Produto 0: Plano de trabalho e mobilização consolidado; Produto 1: Articulação e consolidação de dados secundários; Produto 2: Mobilização, contatos técnicos, validação e consolidação de dados primários; Produto 3: Quadro das demandas hídricas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul atual e futuro; Produto 4: Relatório do balanço hídrico quantitativo e qualitativo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul; Produto 5: Avaliação dos impactos dos cenários de alteração das regras operativas das usinas hidroelétricas (UHE's) existentes na bacia; Produto 6: Avaliação do impacto econômico e social e do impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico; Produto 7: Relatório final e banco de dados consolidado.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnicos e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	<p>R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo:</p> <p>Profissionais Técnicos</p> <p>R\$ 62.337,37 (1.7.1.2)</p> <p>R\$ 62.337,37 (1.7.2.2)</p>



	R\$ 51.716,29 (1.7.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7 Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1 Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.5 Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento dos empregados e estagiários ligados ao programa 1.7
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados técnicos da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende
Ato Convocatório:	Ato convocatório 23/2019
Contrato:	003/2020 – 6º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 906.781,32 (Contrato) R\$ 187.884,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 724.039,90 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 156.819,95 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 3.557,11 (1.7.1.2) R\$ 3.557,12 (1.7.2.2) R\$ 2.785,91 (1.7.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica





Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7 Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1 Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.5 Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 23/2019, Processo Administrativo n.º 518/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado em 19 de agosto de 2020, seu 2º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 09 de outubro de 2020, e seu 3º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 4º termo de aditivo de valor assinado em 05 de novembro de 2021 , seu 5º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 28 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e seu 6º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 13 de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão 008/2022
Contrato:	069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 29.400,00 (Contrato) R\$ 5.115,60 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 19.820,50 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 3.691,74 (ANA), sendo:



	Profissionais Técnicos R\$ 147,00 (1.7.1.2) R\$ 147,00 (1.7.2.2) R\$ 117,60 (1.7.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7 Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1 Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.5 Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP. A contratação da empresa foi feita através do pregão 08/2022 e o contrato 069/2022 foi assinado em 01 de setembro de 2022, com vigência até 01 de dezembro de 2023. O 1º termo aditivo de prazo foi assinado em 01/12/2023 e terá vigência até 01/12/2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)
Empresa Executora:	N1MED medicina e gestão em saúde LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 002/2021
Contrato:	007/2022 – 1º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 100.015,00 (Contrato + aditivo) R\$ 13.107,58 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2022/ 07/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 53.266,16 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 7.454,30 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 42,50 (1.7.1.2)



	R\$ 42,50 (1.7.2.2) R\$ 34,00 (1.7.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7 Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1 Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.5 Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) A contratação da empresa foi feita através do Pregão nº 002/2021 (Termo de Referência) vinculado ao Processo Administrativo nº 239/2021/AGEVAP. O Contrato nº 007/2022/AGEVAP foi assinado em 07 de fevereiro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo. O contrato foi renovado em fevereiro de 2023 tendo sua vigência prorrogada até 07 de fevereiro de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Trivale Administração S/A
Ato Convocatório:	Ato convocatório 25/2019
Contrato:	002/2020 – 7º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 495.185,41 (Contrato) R\$ 82.142,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 405.579,04 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 76.566,40 (ANA), sendo:



	Profissionais Técnicos R\$ 3.035,15 (1.7.1.2) R\$ 3.035,15 (1.7.2.2) R\$ 2.428,14 (1.7.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7 Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1 Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.5 Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 519/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 20 de julho de 2020, em 19 de agosto de 2020 teve o 2º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado, o 3º termo aditivo de acréscimo de valor foi assinado em 09 de outubro de 2020, seu 4º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 5º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 6º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 27 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e ,seu 7º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos

Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda
Ato Convocatório:	09/2021
Contrato:	031/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.018.252,59 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/09/2021
Data de Emissão da O.S.	16/09/2021
Prazo Contratual:	8 meses 1º TA: 13/05/2022 (198 dias e R\$ 198.870,40) 2º TA: 04/11/2022 (75 dias)
Realizado:	R\$ 494.503,49
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	Sim, houve a necessidade de assinatura de dois termos aditivos, pois a análise dos produtos despendeu mais refinamentos e revisões do que inicialmente planejado pelo GT Vazões e pelo Grupo Técnico do Órgão Gestor (INEA/SEAS).
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da Segurança Hídrica.
Meta do PRH:	Realização de estudos sobre os canais da Baixada Campista entre os 1º e o 3º ano de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	<ul style="list-style-type: none"> • Contratar empresa para realizar o estudo (1º ano – AGEVAP) • Participar de reuniões do estudo (1º ao 2º ano - CEIVAP, INEA, ANA, CBH-BPSI e GT Vazões) • Acompanhar a contratação do estudo (1º ao 2º ano – AGEVAP, CEIVAP, INEA, ANA, CBH-BPSI)
Alcance da Meta	Estudo concluído.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	Consiste no detalhamento da alternativa tecnológica selecionada para melhoria do sistema de adução, individualizado por comporta.

**Detalhamento da Ação:**

O CEIVAP criou, em outubro de 2018, o “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé – GT Vazões Pomba/Muriaé, através da Deliberação CEIVAP nº 266/2018.

Porém, em 27 de novembro de 2020 uma nova deliberação foi publicada, Deliberação CEIVAP nº 289/2020, alterando o nome do GT para “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões”. Essa deliberação ampliou a área de atuação do grupo e aprovou a elaboração de dois Termos de Referência para a contratação de estudos distintos:

1. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista.
2. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e Preto e Paraibuna para subsídios na proposição de soluções para mitigação dos problemas de inundações e de secas nestas bacias.

Desde então, esse grupo se reuniu para discutir demandas relacionadas a regularização de vazões e déficit hídrico na bacia com o objetivo de definir prioridades, bem como opinar e oferecer subsídios para construção de Termo de Referência para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo para regularização de vazões nas Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé.

Em novembro de 2020 uma nova deliberação foi publicada, Deliberação CEIVAP nº 289/2020, alterando o nome do GT para “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões”. Essa deliberação ampliou a área de atuação do grupo.

A justificativa para essa contratação decorre de um problema histórico. A baixada campista possui um complexo sistema de canais de adução que eram operados pelo DNOS até o ano de 1989. Com a extinção do DNOS, a gestão desse sistema passou a ser difusa e ineficiente. A população da região atualmente sofre com a diminuição das vazões mínimas, principalmente nos períodos de estiagem, atrelados a observada diminuição da cota da linha água no trecho final do rio Paraíba do Sul.

Em 08 de setembro de 2021, foi assinado o contrato nº 031/2021/AGEVAP entre a AGEVAP e a empresa ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS. Foi emitida a Ordem de Serviço – OS, em 16 de setembro de 2021, a AGEVAP autorizou o início de execução do objeto do contrato.

Dito isso, de acordo com o Termo de Referência para a contratação do projeto, os trabalhos a serem realizados devem ser acompanhados pela AGEVAP, pelo grupo técnico do INEA/SEAS e pelo GT Vazões.

Nessa pluralidade de atores, o grupo técnico do INEA/SEAS tem a responsabilidade de aprovar tecnicamente os produtos da contratação. A AGEVAP de realizar a análise de conformidade com o TR.





Em 13/05/2022, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2021/AGEVAP que adicionou 198 (cento e noventa e oito) dias ao cronograma de execução e R\$ 198.870,40 (cento e noventa e oito mil e oitocentos e setenta reais e quarenta centavos).

Em 04/11/2022, foi firmado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2021/AGEVAP que adicionou 75 (setenta e cinco) dias ao cronograma de execução, tendo o término previsto para o dia 13/02/2023.

Ao longo do ano de 2023 o estudo foi concluído, com a aprovação dos produtos finais.

Ficha do Projeto SIGA:

Relatório Ficha de Projeto




Figura 9 – Imagens Comportas de Campos dos Goytacazes, estudo da Baixada Campista

Conforme detalhado na ficha acima, a Deliberação CEIVAP nº 289/2020 prevê uma contratação de estudos para Minas Gerais na área de segurança hídrica, e foi estabelecido, em reunião do GT Vazões, que o estado de Minas Gerais tomaria as medidas necessárias assim que fossem concluídos o PIRH-PS e o Plano de Gerenciamento de Risco (PGR).

Durante o ano de 2023, foram realizadas discussões no âmbito do GT Vazões, no intuito de propor estudos ou projetos visando soluções para os problemas de inundações e secas nas bacias dos rios Pomba, Muriaé, Preto e Paraibuna. Sendo assim, os representantes da porção mineira, especialmente o IGAM e membros do Comitê dos Rios Preto e Paraibuna (PS1) apresentaram uma proposta de tema a ser desenvolvido em Minas Gerais, baseado nas discussões realizadas pelo GT Conchas 2 (instância do Comitê Afluente).

Sendo definido que o objeto do estudo apoiado pelo GT Vazões seria a contratação de uma empresa especializada para a elaboração do Plano de Uso e Ocupação da Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu D'Uvas e do Plano de Uso do Reservatório. Em 2023, foi elaborado o Termo de Referência com a colaboração ativa dos membros do GT Vazões, do GT Conchas 2, bem como da equipe dos órgãos gestores ANA e IGAM.



Na última reunião do ano do GT vazões, ocorrida em 7 de novembro de 2023, o escopo final foi apresentado e aprovado. Com isso, está previsto para 2024 o início dos procedimentos necessários para a contratação do estudo.

Ação: 1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica

O Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PGR) foi concluído no final de 2022. Logo em 2023 foram iniciadas as atividades de implementação do plano, com a criação do GT de Implementação do PGR. Em 26 de junho de 2023, o seminário "Resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia do Paraíba do Sul" foi realizado, reunindo a participação da ANA, AGEVAP, Órgãos Gestores Estaduais, Prefeituras, Defesas Civas, Comitês de Bacia Hidrográficas (CEIVAP e Afluentes) e o público em geral. Além das apresentações, o evento abrigou um debate enriquecedor sobre os desdobramentos futuros do PGR.

No segundo semestre de 2023, ocorreram avanços na implementação do Plano e Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com enfoque específico em recursos hídricos. Conforme previsto, foi englobado na contratação do Formações CEIVAP as capacitações e materiais didáticos dedicados ao Gerenciamento de Riscos.

Por fim, está em processo de elaboração o Termo de Referência cujo foco é o "Estudo de Desenvolvimento de Manuais, Guias, Protocolos e Gatilhos de Monitoramento, Acompanhamento e Mitigação de Eventos Críticos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul". O escopo deste Termo de Referência foi apresentado ao GT Implementação do PGR, para em 2024, ocorrer a aprovação deste documento e o início do processo de contratação do estudo.

Programa: 1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica

Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP
Empresa Executora:	Bumerangue Produções e Eventos Eireli
Ato Convocatório:	021/2021





Contrato:	006/2022
Valor do Contrato:	R\$ 300.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	24/01/2022
Data de Emissão da O.S.	31/01/2022
Prazo Contratual:	01/02/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 51.291,67
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Sim
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida, com a prestação do serviço por outra empresa contratada.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A contratação derivou da necessidade identificada pelo CEIVAP, de qualificar e padronizar suas ações de comunicação social, com o objetivo de desenvolver ferramentas eficazes para o planejamento e a execução de um Plano de Comunicação Social do Comitê, aplicando ações de promoção, sensibilização, informação, mobilização e capacitação dos mais variados atores da bacia para questões político-institucionais e atividades técnicas em torno do tema da água. Sempre com o objetivo de auxiliar na construção de uma gestão de recursos hídricos efetivamente descentralizada e participativa. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada em atividades de Comunicação para a operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.</p> <p>O serviço de Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP, foi desenvolvido pela empresa Bumerangue Produções e Eventos Eireli.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto


SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP
----------------	---





Empresa Executora:	Prefácio Comunicação Ltda
Ato Convocatório:	001/2023
Contrato:	013/2023
Valor do Contrato:	R\$ 328.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	20/03/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	20/03/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 217.391,83
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A contratação derivou da necessidade identificada pelo CEIVAP, de qualificar e padronizar suas ações de comunicação social, com o objetivo de desenvolver ferramentas eficazes para o planejamento e a execução de um Plano de Comunicação Social do Comitê, aplicando ações de promoção, sensibilização, informação, mobilização e capacitação dos mais variados atores da bacia para questões político-institucionais e atividades técnicas em torno do tema da água. Sempre com o objetivo de auxiliar na construção de uma gestão de recursos hídricos efetivamente descentralizada e participativa. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada em atividades de Comunicação para a operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.</p> <p>O serviço de Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP, foi desenvolvido pela empresa Prefácio Comunicação Ltda.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Figuras 10 e 11 – Boletins Informativos CEIVAP

Ação: 1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos

As atividades previstas na ação 1.11.2 foram incorporadas na Ação 1.11.3.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com foco em Recursos Hídricos.
Empresa Executora:	Envex Engenharia e Consultoria Ltda.
Ato Convocatório:	10/2021
Contrato:	028/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 251.917,25
Dia Assinatura do Contrato:	25/08/2021
Data de Emissão da O.S.	30/08/2021
Prazo Contratual:	31/12/2022
Realizado:	R\$ 62.979,31
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de recursos Hídricos
Meta do PRH:	Elaboração do programa/plano de educação ambiental do CEIVAP no 1º ano



Atividade do PRH:	Acompanhar a contratação do Plano/Programa; Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental
Alcance da Meta	Programa/Plano de Educação Ambiental concluído
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A elaboração do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul busca, entre outras coisas, apontar as ações a serem implantadas e hierarquizadas por grau de contribuição à manutenção e conservação dos recursos hídricos, além de indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas e indiretas ao meio ambiente, se tornando instrumento fundamental para a política de financiamento e otimização de recursos empregados em educação ambiental na Bacia.</p> <p>Os produtos foram concluídos e aprovados até dezembro de 2022, entretanto, foi realizado o último pagamento em janeiro de 2023.</p> <p>O contrato previa a elaboração de 7 produtos, dentre eles o Programa de Educação Ambiental.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Com a conclusão do PPEA, em 2023 o GT Educação Ambiental, Mobilização e Comunicação Social discutiu o escopo e diretrizes do Projeto Formações CEIVAP e o Projeto Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, resultando no Termo de Referência, elaborado no contexto da "Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com foco em Recursos Hídricos".

O termo de referência seguiu os trâmites administrativos necessários para sua concretização, culminando no ato convocatório nº 21/2023, que foi homologado e adjudicado em 28/11/2023. Em dezembro de 2023, estamos na fase de análise do contrato para as devidas assinaturas. A execução do contrato ocorrerá ao longo do ano de 2024, marcando um importante passo na implementação das ações propostas para a educação ambiental na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Além disso, a AGEVAP iniciou a elaboração do escopo do projeto Navegando o Rio Paraíba do Sul que engloba outras atividades aprovadas no PPEA e que será mais aprofundado ao longo de 2024.



Figura 12 – Logo PPEA CEIVAP



Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Execução do projeto intitulado “Plataforma de Previsão de Vazões na Bacia do Rio Paraíba do Sul como Suporte à Prevenção de Inundações”
Empresa Executora:	UNIFEI
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Convênio 23088.005025/2021-15
Valor do Contrato:	R\$ 21.739,13
Dia Assinatura do Contrato:	27/04/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	50 meses
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Realização do fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração das pesquisas
Alcance da Meta	Projeto em andamento
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP participou da chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI, que busca fortalecer a pesquisa por meio do envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em projetos envolvendo parceria com empresas parceiras, para a execução de projetos de pesquisa e de tecnologia inovadoras. A proposta foi enviada pela UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá, tendo a AGEVAP como empresa parceira no projeto “Modelo Computacional para Previsão de Vazões na Bacia do Rio Paraíba do Sul como Suporte à Prevenção de Inundações”, da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. A proposta foi aprovada no CNPq em outubro de 2020, e conta com um bolsista de doutorado. A AGEVAP participa com



	o pagamento de uma contrapartida para o projeto, além do acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Execução do projeto intitulado “Otimização de Melhores Práticas de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul visando a qualidade da água”
Empresa Executora:	UNIFESP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Acordo de parceria nº 0760468/2021
Valor do Contrato:	R\$ 20.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	05/08/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	04/08/2025
Realizado:	R\$ 20.000,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Realização do fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração das pesquisas
Alcance da Meta	Projeto em andamento
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP participou da chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI, que busca fortalecer a pesquisa por meio do envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em projetos envolvendo parceria com empresas parceiras, para a execução de projetos de pesquisa e de tecnologia inovadoras. A proposta foi enviada pela UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, Campus São José dos Campos, tendo a AGEVAP como empresa parceira no projeto “Otimização de Melhores Práticas de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul visando a qualidade da água.”, da UNIFESP. A proposta foi aprovada no CNPq em janeiro de 2021, e contará com um bolsista de doutorado. A AGEVAP participa com o pagamento de





	uma contrapartida para o projeto, além do acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

Em 2023 a AGEVAP encaminhou, proposta conjunta para o Edital de Chamamento para recepção de propostas de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com e sem fins lucrativos, brasileiras ou estrangeiras, com sede no país, interessadas em apoiar ações e projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação por meio de parcerias com o CNPq. Atualmente, o CNPq está realizando a avaliação técnica das propostas.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – estagiários técnicos
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo: Estagiários Técnicos R\$ 59.089,72 (1.11.4.3)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11 Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento dos estagiários ligados a ação 1.11.4
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



4.6.2. Finalidade 2. Agenda Setorial

Programa: 2.1. Recuperação da Qualidade da Água

Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada na elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo, e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitário do município de Porciúncula/RJ.
Empresa Executora:	Seletiva Consultoria e Projetos LTDA ME.
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 002/2021
Contrato:	018/2021 AGEVAP
Valor do Contrato:	150.100,00
Dia Assinatura do Contrato:	15/07/2021
Data de Emissão da O.S.	28/07/2021
Prazo Contratual:	15 meses 1 Termo aditivo de prazo de 200 dias (30/06/2023)
Realizado:	R\$ 115.048,67
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	Sim
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de esgotamento sanitário em, pelo menos, 20 municípios da bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração de estudos de concepção, projetos básico e executivo e estudos ambiental para o sistema de esgotamento sanitário
Alcance da Meta	Municípios contemplado com estudos, projetos básicos e executivos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	O município de Porciúncula foi contemplado com recursos do CEIVAP para contratação do estudo de concepção, projeto básico, projeto



	executivo e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitário, a partir de estudos de sondagem e topografia, essenciais para a elaboração de projeto executivo, previamente elaborados, também por contratação da AGEVAP. Em 2021, foi realizado o ato convocatório nº 02/2021, que resultou na contratação da empresa Seletiva Consultoria e Projetos Ltda. Em 2023, o projeto foi aprovado pelo município e AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

Em 2023, foi lançado um edital de chamamento público para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). O edital estabeleceu diretrizes para a inscrição de proponentes interessados na concorrência, com o objetivo de habilitação e hierarquização para a elaboração e adequação/atualização de projetos de esgotamento sanitário em suas respectivas municipalidades. O processo resultou na hierarquização de municípios interessados.

O edital prevê o total de R\$ 3.274.092,20 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, noventa e dois reais e vinte centavos) para a elaboração, atualização e adequação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Diante dos resultados de classificação dos proponentes, foram realizadas reuniões com os municípios e iniciado a elaboração de orçamento e termo de referência para a contratação de empresas de engenharia especializadas em projetos de SES, em 2024, será iniciada a contratação da empresa.

O PROGRAMA PROTRATAR

Um dos maiores problemas relacionados à poluição hídrica na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, é o lançamento de esgotos sem o devido tratamento. Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, 87% de todo esgoto produzido na bacia é coletado, entretanto, apenas 41% são encaminhados para tratamento e 13% não são coletados nem tratados. Isto se deve, principalmente, à falta de políticas públicas de investimentos direcionadas ao setor de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ou seja, à implantação de sistemas de esgotamento sanitário, resultando no comprometimento da qualidade da água do rio Paraíba do Sul.

O CEIVAP, entendendo a necessidade de investimentos na implantação de sistemas de esgotamento sanitário para melhoria da qualidade ambiental da bacia, e ciente da fragilidade dos municípios da sua área de atuação em avançar na ampliação da cobertura de serviços de saneamento, aportou recursos para execução de ações nesta área em seu Plano de Aplicação Plurianual.





A AGEVAP, buscando atender à demanda do Comitê, publicou em 2017 o Primeiro Edital de Chamamento Público do Programa PROTRATAR – Programa de Tratamento de Águas Residuárias do CEIVAP, que tem como objetivo o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Em 2018 o CEIVAP aprovou a Deliberação CEIVAP nº 263 que “Dispôs sobre a aprovação do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR em um programa perene do CEIVAP”. Em 2019 foi publicado o segundo Edital de Chamamento Público do Programa, o PROTRATAR II, em 2020 o terceiro Edital, em 2021 foi lançado o PROTRATAR IV, em 2022 o PROTRATAR V e em 2023 o PROTRATAR VI.

O mapa da Figura 13 apresenta a localização dos empreendimentos contemplados nas seis edições do programa.

A sexta edição do Programa (2023), aportou R\$ 58.089.004,73, sendo R\$ 51.110.363,16 de recursos provenientes da cobrança federal e R\$ 6.978.641,57 de recursos da transposição do Rio Guandu, para projetos de esgotamento sanitário nos municípios da área da bacia do rio Paraíba do Sul, em seis projetos, sendo que um foi custeado com recurso da transposição do Rio Guandu.

O programa PROTRATAR CEIVAP tem, no total, 29 projetos em andamento em 20 municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. São mais de R\$ 180 milhões de reais do CEIVAP investidos e cerca de 178 mil pessoas beneficiadas.

Durante o ano de 2023, foram cancelados os contratos de transferência nº 0603199-66/2021 PM São Fidélis/RJ e nº 0603191-83/2021 PM Paraibuna/SP, o primeiro devido ao município ter entrado em concessão dos serviços de saneamento e o segundo por não ter atendido aos requisitos para retirada da cláusula suspensiva na Caixa.

Em 2023, foi oficialmente concluída a obra para implantação do 4º tanque de processo e instalação do grupo moto-gerador de emergência na ETE bandeira branca no município de Jacareí/SP, a qual já está em operação.

Para o ano de 2024, está programada a contratação para o "Monitoramento Qualitativo da Água em Projetos do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR". Durante o período abrangido por este relatório, foi realizado um levantamento das obras que estarão concluídas e em operação entre 2024 e 2028. Com base nesse levantamento, está sendo elaborado um termo de referência para atender ao objeto mencionado. A expectativa é que a contratação seja efetuada ao longo do ano de 2024.




Figura 13 – Localização dos empreendimentos contemplados no PROTRATAR



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São José do Barreiro/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 12/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 9.428.301,75 (Contrato) R\$ 6.209.495,36 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	21/12/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	21/12/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com cerca de 35% concluída.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Com o vencimento do contrato de transferência nº 0521776-11 em 21/12/2023 e devido a mudanças na contratação da CAIXA, a fim de garantir o acompanhamento do contrato e a execução das obras, foi necessário assinar um novo contrato com o município, mantendo as condições do edital no qual o projeto foi habilitado e hierarquizado. Dessa forma, foi assinado um contrato entre AGEVAP e município considerando o cronograma para finalização da obra.
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento



Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de São José do Barreiro/SP foi contemplado no referido edital de chamamento público para a execução de obra visando a implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, para toda a área da sede municipal e distrito de Formoso. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. A obra teve início no dia 11 de maio de 2020. Até o presente momento, cerca de 35% da obra foi concluída. A empresa executora contratada inicialmente rescindiu o contrato com a Prefeitura em janeiro de 2022. A obra foi novamente licitada, com realização de reprogramação contratual. A nova licitação foi concluída e a obra foi retomada no início de 2023.</p> <p>Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em São José do Barreiro atingiu R\$ 4.172.330,09, dos quais R\$ 3.137.675,32 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2023, o valor medido atingiu R\$ 2.832.028,35 sendo R\$ 1.893.520,95 provenientes de recursos do CEIVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Areias/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Areias/SP - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 13/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 6.110.275,71 (Contrato) R\$ 5.499.248,14 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	21/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	11/12/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com cerca de 80% concluída
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água



Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Com o vencimento do contrato de transferência nº 0521782-90/2018 em 21/12/2023 e devido a mudanças na contratação da CAIXA, a fim de garantir o acompanhamento do contrato e a execução das obras, foi necessário assinar um novo contrato com o município, mantendo as condições do edital no qual o projeto foi habilitado e hierarquizado. Dessa forma, foi assinado um contrato entre AGEVAP e município considerando o cronograma para finalização da obra.
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento, com cerca de 80% concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Areias-SP foi contemplado PROTRATAR I para a execução de obra para implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. A obra teve início no dia 04 de setembro de 2020. Até o presente momento, cerca de 80% da obra foi concluída e se encontra em fase de finalização.</p> <p>Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em Areias atingiu R\$ 4.759.068,37, dos quais R\$ 4.360.521,93 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2023, o valor medido atingiu R\$ 473.363,63, sendo R\$ 227.962,69 provenientes de recursos do CEIVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Execução de Obra para Implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca no município de Jacareí/SP. (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0521774-93/2018
Valor do Contrato:	R\$ 1.207.519,63 (Contrato) R\$ 724.511,78 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	28/12/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	31/12/2023
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra concluída
Atraso:	Obra concluída
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra concluída em setembro de 2022.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento



	<p>sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi contemplado no PROTRATAR I para a execução de obra visando a implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. As obras se iniciaram em 18 de junho de 2020 e foram concluídas em setembro de 2022. A licença de operação foi emitida em outubro de 2023, e o sistema está em operação.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho – Jacareí/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0535935-39/2019
Valor do Contrato:	R\$ 5.801.543,15 (Contrato) R\$ 3.275.349,50 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	06/12/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.



Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi contemplado no PROTRATAR II para a execução de obra para afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. Após problemas contratuais entre o município e a executora, houve rescisão do contrato antes do início efetivo das obras, ocorrendo uma reprogramação, e nova licitação foi realizada no primeiro semestre de 2023. A obra teve início em outubro de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 04/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 16.100.851,19 (Contrato) R\$ 13.318.117,96 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com cerca de 20% de execução
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes



Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Com o vencimento do contrato de transferência nº 053.5938-62/2019 em 06/12/2023 e devido a mudanças na contratação da CAIXA, a fim de garantir o acompanhamento do contrato e a execução das obras, foi necessário assinar um novo contrato com o município, mantendo as condições do edital no qual o projeto foi habilitado e hierarquizado. Dessa forma, foi assinado um contrato entre AGEVAP e município considerando o cronograma para finalização da obra.
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Santa Maria Madalena-RJ foi contemplado pelo programa com o projeto para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga. O projeto foi aprovado pela Caixa e licitado em 2021, no entanto, após problemas contratuais entre município e executora, houve rescisão do contrato antes do início efetivo das obras, houve nova licitação e a obra teve início em julho de 2023, acumulando atualmente 20% de execução.</p> <p>Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em Santa Maria Madalena - Centro atingiu R\$ 3.094.676,21, dos quais R\$ 2.738.788,45 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. Todo esse montante foi medido no ano de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro, Santa Maria Madalena/RJ (PROTRATAR)
----------------	--



Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 053.5935-39/2019
Valor do Contrato:	R\$ 1.881.646,41 (Contrato) R\$ 1.693.481,77 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	06/12/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 5% de execução
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Santa Maria Madalena se inscreveu e foi contemplado com a obra para a ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro. O projeto já foi aprovado pela Caixa e o processo licitatório realizado pela prefeitura.</p>





	Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em Santa Maria Madalena - Largo do Machado atingiu R\$ R\$ 129.365,03, dos quais R\$ 86.615,68 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. Todo esse montante foi medido em 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Olaria/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Olaria/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552015-55/2020
Valor do Contrato:	R\$ 4.404.838,95(Contrato) R\$ 3.404.838,95 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	03/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/12/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 67,78% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento



Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Olaria foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, licitado no primeiro semestre de 2022, e a obra foi iniciada em julho de 2022. Atualmente, a obra está em 67,78% de evolução. Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em Olaria atingiu R\$ 3.643.377,62, dos quais R\$ 2.307.928,19 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2023, o valor medido atingiu R\$ 2.293.189,95, sendo R\$ 1.452.698,18 provenientes de recursos do CEIVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Mar de Espanha/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552021-32/2020
Valor do Contrato:	R\$ 8.773.928,32 (Contrato) R\$ 7.773.928,32 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 16% de execução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS;





	publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Mar de Espanha foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, foi licitado no primeiro semestre de 2023 e as obras tiveram início em julho de 2023.</p> <p>Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em Mar de Espanha atingiu R\$ 2.440.796,50, dos quais R\$ 1.581.214,74 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. Todo o montante foi medido em 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário no Bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca), Maripá de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas - MG /CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552032-62/2020
Valor do Contrato:	R\$ 1.341.439,52 (Contrato) R\$ 1.175.965,94 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2025
Realizado:	R\$ 352.789,78
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 67% de execução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial





Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca). O projeto foi aprovado pela CAIXA em março de 2022, foi licitado no segundo semestre de 2022 e a obra teve início em janeiro de 2023.</p> <p>Até o momento, o montante total executado na obra do PROTRATAR em Maripá de Minas atingiu R\$ 905.656,79, dos quais R\$ 795.231,67 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. Todo o valor foi medido ao longo de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do sistema de esgotamento sanitário da área central de Maripá de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552035-95/2020
Valor do Contrato:	R\$ 9.053.039,26 (Contrato) R\$ 7.907.589,87 (CEIVAP)



Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2025
Realizado:	--
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto aprovado pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário de sua área Central. O projeto foi aprovado pela CAIXA em novembro de 2023 e deverá ser licitado no primeiro trimestre de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião de Vargem Alegre/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Vargem Alegre/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura



Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552017-73/2020
Valor do Contrato:	R\$ 8.984.866,87 (Contrato) R\$ 7.787.548,16 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Licitação concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>São Sebastião de Vargem Alegre foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, passou por reprogramação em virtude de uma atualização de planilha orçamentária e foi licitado no segundo semestre de 2023. A obra tem previsão de início no primeiro trimestre de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Complementar de Mar de Espanha/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603197-47/2021
Valor do Contrato:	R\$ 13.751.062,24 (Contrato) R\$ 12.375.956,02 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/06/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto em fase de aprovação pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.



	<p>Após todas as etapas previstas no edital o município Mar de Espanha/MG foi um dos contemplados pelo programa para a execução da Rede coletora de esgoto complementar de Mar de Espanha/MG. O projeto está em aprovação na CAIXA.</p> <p>As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Contendas, Maripá de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603193-00 /2021
Valor do Contrato:	R\$ 2.072.975,74 (Contrato) R\$ 1.803.488,89 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.



Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto aprovado pela CAIXA.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Após cumprir todos os requisitos do edital, o município Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a implantação do Sistema de esgotamento sanitário do Bairro Contendas. O projeto foi aprovado pela CAIXA em outubro de 2023, e deverá ser licitado em 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Sobral Pinto, Astolfo Dutra/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603202-13/2020
Valor do Contrato:	R\$ 3.396.710,84 (Contrato) R\$ 3.057.039,76 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2025
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual



	com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Após todas as etapas previstas no edital o município Astolfo Dutra /MG foi um dos contemplados pelo programa para a execução do Sistema de esgotamento sanitário. O projeto está em aprovação na CAIXA.</p> <p>As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação da Rede de esgoto complementar do bairro Jardim Pedramar, Jacareí/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603189-40/2021
Valor do Contrato:	R\$ 477.445,77 (Contrato) R\$ 286.467,46 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/12/2026
Realizado:	
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água





Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em reprogramação
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi um dos contemplados pelo programa para a execução de obra para implantação da rede coletora de esgoto complementar do bairro Jardim Pedramar. Apesar de aprovado pela CAIXA em junho de 2022, foi verificada a necessidade de um ajuste no projeto em outubro de 2022, e o SAAE Jacareí pediu reprogramação contratual para correção e realização de nova licitação.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 003/2022
Valor do Contrato:	R\$ 6.781.199,46 (Contrato) R\$ 6.035.267,52 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	Não se aplica





Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz, em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Rochedo de Minas/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.</p> <p>As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de</p>





	aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	2ª Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Francisco do Glória/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 002/2022
Valor do Contrato:	R\$ 5.326.030,39 (Contrato) R\$ 4.793.427,39 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	02/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz,





	em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de São Francisco do Glória/MG foi um dos contemplados pelo programa para 2º Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Francisco do Glória/MG no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.</p> <p>As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiçú (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Dona Euzébia/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 004/2022
Valor do Contrato:	R\$ 2.767.194,09 (Contrato) R\$ 2.490.474,68 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes



Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz, em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Dona Euzébia/MG foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.</p> <p>As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município - Palma/MG (PROTRATAR)
----------------	--



Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Palma/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos nº 005/2022
Valor do Contrato:	R\$ 12.812.930,52 (Contrato) R\$ 11.531.637,47 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz, em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de





sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

O município de Palma/MG foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Sistema de esgotamento sanitário da sede do município no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.

As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado.

Ficha do Projeto SIGA: [Relatório Ficha do Projeto](#)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo isolado Sabaúna - Mogi das Cruzes/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 008/2022
Valor do Contrato:	R\$ 4.841.982,67 (Contrato) R\$ 2.905.189,60 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2027
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e



	fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Mogi das Cruzes/SP foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Sistema de esgotamento sanitário - núcleo isolado Sabaúna no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia. As cláusulas suspensivas foram prorrogadas devido às alterações no formato de atuação da CAIXA, para as quais foi necessário tempo de aprendizagem, além da vulnerabilidade dos municípios, que carecem de corpo técnico experiente na área de esgotamento sanitário para atendimento de pendências tecnicamente complexas no tempo solicitado</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto – Pedro Teixeira/MG (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 006/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 2.483.241,94 (Contrato) R\$ 2.234.917,75 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	R\$ 2.234.917,75 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água





Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz, em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Pedro Teixeira/MG foi um dos contemplados pelo programa para Ampliação da Rede Coletora de Esgoto no edital do PROTRATAR VI, em 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede de Simão Pereira – Simão Pereira/MG (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Simão Pereira/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 005/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 13.791.727,17 (Contrato)



	R\$ 12.136.719,91 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado: Valor Executado em 2023	R\$ 12.136.719,91 (CEIVAP)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz, em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.



	O município de Simão Pereira/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede de Simão Pereira no edital do PROTRATAR VI, em 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés – Jacareí/SP (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 009/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 3.399.443,88 (Contrato) R\$ 1.869.694,13 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2028
Realizado:	R\$ 1.869.694,13 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA



Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi um dos contemplados pelo programa para Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés no edital do PROTRATAR VI, em 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva – Guaratinguetá/SP (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 008/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 15.757.745,46 (Contrato) R\$ 9.454.647,28 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2028
Realizado:	R\$ 9.454.647,28 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.





Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Guaratinguetá/SP foi um dos contemplados pelo programa para Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva no edital do PROTRATAR VI, em 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Sistema de Esgotamento Sanitário de Bicas (Sede) – Bicas/MG (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Bicas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 007/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 28.238.204,54 (Contrato) R\$ 25.414.384,09 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	R\$ 17.790.068,86 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento





	contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	9 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 1 obra concluída.
Observação:	Os contratos firmados com os municípios de Minas Gerais a partir de 2022, os quais contemplam a possibilidade de aporte de contrapartida por parte dos comitês mineiros, tiveram a vigência contratual definida para o dia 19 de novembro de 2024. Esta decisão está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Portaria IGAM nº 41, de 25 de outubro de 2022 que traz, em seu artigo 16, que o prazo de execução da parceria não poderá ultrapassar a vigência do contrato de gestão celebrado entre a entidade delegatária e o IGAM.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Bicas/MG foi um dos contemplados pelo programa para Sistema de Esgotamento Sanitário de Bicas (Sede) no edital do PROTRATAR VI, em 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

O Programa PROTRATAR do CEIVAP tem apresentado avanços, especialmente após o ano de 2020. O programa tem proporcionado maior conhecimento da bacia do Rio Paraíba do Sul, e tem um importante papel de aporte contínuo de recursos em projetos de esgotamento básico na bacia, uma grande lacuna, especialmente entre municípios de pequeno porte, que enfrentam maiores dificuldades para obtenção de recursos em saneamento e carecem de corpo técnico para acompanhamento de tais projetos. O PROTRATAR consiste em uma nova proposta de investimento do CEIVAP e que vem contribuindo para a redução da poluição das águas e para o benefício de milhares de pessoas.

A cada ano, o edital tem previsto inovações como forma de garantir um processo transparente e seguro para hierarquização de propostas, com procedimentos cada vez mais claros.





O PROTRATAR também permite que seja aportado recurso oriundo da cobrança dos comitês afluentes, como contrapartida dos projetos, permitindo, assim, integrar esforços para projetos que resultarão em melhorias na qualidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

As primeiras obras do PROTRATAR tiveram início em maio de 2020. Dentre os empreendimentos contemplados ao longo do programa, um foi concluído em setembro de 2022, outros nove estão com obras em andamento. Há previsão de início de mais 3 obras em 2024. A primeira obra iniciada foi a obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São José do Barreiro/SP, com data de início no dia 11 de maio de 2020. Em seguida, no dia 18 de maio do mesmo ano, se iniciou a obra para implantação do 4º tanque de processo da ETE Bandeira Branca e grupo moto gerador de emergência, no município de Jacareí/SP. No mês de setembro teve início a obra do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Areias/SP.

Atualmente, a obra de São José do Barreiro está 35% concluída. A obra de Jacareí, referente à ampliação da capacidade da ETE Bandeira Branca, foi concluída em setembro de 2022, e já está em operação. A obra do município de Areias está com cerca de 80% concluída. A seguir são apresentadas algumas fotos destas obras.

Obras em Jacareí/SP: Implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca (Figura 14)



Figura 14 – Imagens do 4º Tanque concluído na ETE Bandeira Branca - Jacareí, em operação em 31/10/23





Obras em Areias/SP: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município.



Figura 15 – Avanço das obras na ETE Areias em março de 2023.



Figura 16 – Avanço das obras na ETE Areias em setembro de 2023.



Figura 17 – Abrigos dos geradores de emergência das estações elevatórias de esgoto já executados em Areias, outubro de 2023.

Obras em São José do Barreiro/SP: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município.



Figura 18 – Abrigos dos geradores de emergência das estações elevatórias de esgoto já executados em Areias, outubro de 2023.

Em julho de 2022 foi iniciada a Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Olaria/MG. A obra tinha previsão de conclusão em 2023, mas devido às chuvas, houve atraso e a previsão é que seja concluída no início de 2024.



Figura 19 – Placa de obra na entrada da cidade de Olaria/MG, em dezembro de 2022.



Figura 20 – Fotos da ETE de Olaria/MG, em outubro de 2023.

Em 2023 foram iniciadas as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES dos Bairros Centro e Itaporanga e da ampliação da rede coletora de esgotos contribuintes à ETE Largo do Machado Arranchadouro, no município de Santa Maria Madalena/RJ. Também foram iniciadas as obras do SES do Bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca), município de Maripá de Minas/MG, do SES de Mar de Espanha/MG e do afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho – Jacareí/SP. As imagens a seguir mostram o avanço dessas obras.



Figura 21 – Fotos da obra do sistema de esgotamento sanitário dos Bairros Centro e Itaporanga no município de Santa Maria Madalena, em outubro de 2023.



Figura 22 – Fotos da obra de rede coletora de esgotos contribuintes à ETE Largo do Machado Arranchadouro município de Santa Maria Madalena, em outubro de 2023.



Figura 23 – Fotos da obra do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca), no município de município de Maripá de Minas/MG, em outubro de 2023.



Figura 24 – Fotos da obra do sistema de esgotamento sanitário do município Mar de Espanha/MG, em outubro de 2023.





A Tabela 8 a seguir apresenta o valor desembolsado e o medido efetivamente com as ações do Programa PROTRATAR desde sua primeira edição

Tabela 8 – Valor desembolsado e medido Protratar.

PROTRATAR - Obras em andamento e concluídas									
Projeto	Contrato	Edital PROTRATAR	Valor total medido	Valor total medido em 2023	Valor CEIVAP medido em 2023	Valor de repasse desembolsado em 2023	Valor total do repasse/desembolsado CEIVAP	Valor total do projeto	Observação
SES Areias/SP	CT 0521782-90/2018	PROTRATAR I	R\$ 4.759.068,37	R\$ 473.363,63	R\$ 227.962,69	R\$ 0,00	R\$ 5.499.248,14	R\$ 6.110.275,71	Obra iniciada em 2020
ETE Bandeira Branca - Jacareí/SP	CT0521774-93/2018	PROTRATAR I	R\$ 899.950,91	-	-	R\$ 0,00	R\$ 539.970,55	R\$ 1.207.519,63	Obra concluída
SES São José do Barreiro/SP	CT 0521776-11/2018	PROTRATAR I	R\$ 4.370.438,37	R\$ 3.030.136,63	R\$ 2.025.976,15	R\$ 0,00	R\$ 4.346.646,75	R\$ 9.428.301,75	Obra iniciada em 2020
SES Largo do Machado - Santa Maria Madalena/RJ	CT 0535.938-62/2019	PROTRATAR II	R\$ 583.288,62	R\$ 583.288,62	R\$ 390.523,04	R\$ 0,00	R\$ 1.693.481,77	R\$ 1.881.646,41	Obra iniciada em 2023
SES Centro e Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ	CT 0535.937-58/2019	PROTRATAR II	R\$ 5.415.169,17	R\$ 5.415.169,17	R\$ 4.779.702,12	R\$ 0,00	R\$ 13.318.117,96	R\$ 16.100.851,19	Obra iniciada em 2023
SES Porto Velho - Jacareí/SP	CT 0535935-39/2019	PROTRATAR II	R\$ 33.019,94	R\$ 33.019,94	R\$ 18.643,06	R\$ 0,00	R\$ 3.275.349,51	R\$ 5.458.915,85	Obra iniciada em 2023
SES Olaria/MG	CT 0552015-55/2020	PROTRATAR III	R\$ 4.196.005,10	R\$ 2.847.999,74	R\$ 1.803.504,41	R\$ 0,00	R\$ 3.404.838,95	R\$ 4.404.838,95	Obra iniciada em 2022
SES Pedra Branca - Maripá de Minas/MG	CT 0552032-62/2020	PROTRATAR III	R\$ 1.197.568,10	R\$ 1.197.568,10	R\$ 1.046.728,31	R\$ 352.789,78	R\$ 1.175.965,94	R\$ 1.341.439,52	Obra iniciada em 2023
SES Mar de Espanha/MG	CT 0603197-47/2021	PROTRATAR III	R\$ 2.648.282,75	R\$ 2.648.282,75	R\$ 1.715.630,02	R\$ 0,00	R\$ 7.773.928,32	R\$ 8.773.928,32	Obra iniciada em 2023
SES São Sebastião da Vargem Alegre/MG	CT 0552017-73/2020	PROTRATAR III	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 7.787.548,15	R\$ 8.984.866,86	Em análise documentação de licitação
SES Sede - Maripá de Minas/MG	CT 0552035-95/2020	PROTRATAR III	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 7.907.589,87	R\$ 9.053.039,26	Em licitação
SES Contendas - Maripá de Minas/MG	CT 0603193-00/2021	PROTRATAR IV	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 1.803.488,89	R\$ 2.072.975,74	Em licitação
SES Altolfo Dutra/MG	CT 0603202-13/2021	PROTRATAR IV	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 3.057.039,76	R\$ 3.396.710,84	Em aprovação
SES Mar de Espanha/MG	CT 0603197-47/2021	PROTRATAR IV	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 12.375.956,02	R\$ 13.751.062,24	Em aprovação
SES Jd. Pedramar - Jacareí/SP	CT 0603189-40/2021	PROTRATAR IV	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 286.467,46	R\$ 477.445,77	Em aprovação
SES São Francisco do Glória/MG	Contrato nº 002/2022 de transferência de recursos	PROTRATAR V	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 4.793.427,39	R\$ 5.326.030,39	Projeto Hierarquizado em nov/2022
SES Dona Euzébia/MG	Contrato nº 004/2022 de transferência de recursos	PROTRATAR V	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.490.474,68	R\$ 2.767.194,09	Projeto Hierarquizado em nov/2022
SES Rochedo de Minas/MG	Contrato nº 003/2022 de Transferência de Recursos	PROTRATAR V	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 6.035.267,52	R\$ 6.781.199,46	Projeto Hierarquizado em nov/2022
SES Palma/MG	Contrato nº 005/2022 de transferência de recursos	PROTRATAR V	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 11.531.637,47	R\$ 12.812.930,52	Projeto Hierarquizado em nov/2022
SES Mogi das Cruzes/SP	Contrato nº 008/2022 de transferência de recursos	PROTRATAR V	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 2.905.189,60	R\$ 4.841.982,67	Projeto Hierarquizado em nov/2022
SES Simão Pereira/MG	Contrato AGEVAP nº 005/2023 de transferência de recursos	PROTRATAR VI	-	-	-	R\$ 12.136.719,91	R\$ 12.136.719,91	R\$ 13.791.727,17	Projeto Hierarquizado em nov/2023
SES Chácara Ygarapés - Jacareí/SP	Contrato AGEVAP nº 009/2023 de transferência de recursos	PROTRATAR VI	-	-	-	R\$ 1.869.694,13	R\$ 1.869.694,13	R\$ 3.399.443,88	Projeto Hierarquizado em nov/2023
SES Bairro Engenheiro Neiva - Guaratinguetá/SP	Contrato AGEVAP nº 008/2023 de transferência de recursos	PROTRATAR VI	-	-	-	R\$ 9.454.647,28	R\$ 9.454.647,28	R\$ 15.757.745,46	Projeto Hierarquizado em nov/2023
SES Pedro Teixeira/MG	Contrato AGEVAP nº 006/2023 de transferência de recursos	PROTRATAR VI	-	-	-	R\$ 2.234.917,75	R\$ 2.234.917,75	R\$ 2.483.241,94	Projeto Hierarquizado em nov/2023
SES Bicas/MG	Contrato AGEVAP nº 007/2023 de transferência de recursos	PROTRATAR VI	-	-	-	R\$ 17.790.068,86	R\$ 25.414.384,09	R\$ 28.238.204,54	Projeto Hierarquizado em nov/2023
Total			R\$ 24.102.791,33	R\$ 16.228.828,58	R\$ 12.008.669,80	R\$ 43.838.837,71	R\$ 153.111.997,86	R\$ 188.643.518,16	



A tabela 9 abaixo demonstra o percentual de execução financeira das as ações do Programa PROTRATAR.

Tabela 9 – Execução Financeira Protratar

PROTRATAR - Obras em andamento ou concluída				
Projeto	Valor total executado	Valor total do repasse	Valor total do projeto	Percentual de execução financeira
SES Areias/SP	R\$ 4.759.068,37	R\$ 4.859.957,60	R\$ 6.110.275,71	78%
ETE Bandeira Branca - Jacareí/SP	R\$ 899.950,91	R\$ 539.970,55	R\$ 1.207.519,63	75%
SES São José do Barreiro/SP	R\$ 4.370.438,37	R\$ 4.346.646,75	R\$ 9.428.301,74	46%
SES Vila dos Remédios - Barra Mansa/RJ	R\$ 723.488,38	R\$ 661.850,18	R\$ 1.575.833,76	46%
SES Olaria/MG	R\$ 4.196.005,10	R\$ 3.404.838,95	R\$ 4.404.838,95	95%
SES Pedra Branca - Maripá de Minas/MG	R\$ 1.197.568,10	R\$ 1.175.965,94	R\$ 1.341.439,52	89%
SES Mar de Espanha/MG	R\$ 2.648.282,75	R\$ 7.773.928,32	R\$ 8.773.928,32	30%
SES Largo do Machado - Santa Maria Madalena/RJ	R\$ 583.288,62	R\$ 1.693.481,77	R\$ 1.881.646,41	0%
SES Centro e Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ	R\$ 5.415.169,17	R\$ 13.318.117,96	R\$ 16.100.851,19	34%
São Sebastião da Vargem Alegre	-	R\$ 7.787.548,15	R\$ 8.984.866,86	0%
Jacareí - Porto Velho	R\$ 33.019,94	R\$ 3.275.349,51	R\$ 5.458.915,85	0%
Total	R\$ 24.826.279,71	R\$ 48.837.655,68	R\$ 65.268.417,94	-

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços técnicos de gestão e fomento a políticas públicas, que engloba o acompanhamento das obras de esgotamento sanitário nos municípios de Areias, São José do Barreiro e Jacareí
Empresa Executora:	CAIXA – GIGOV São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato CAIXA GIGOV SJC nº 047/2020
Valor do Contrato:	R\$ 568.041,60
Dia Assinatura do Contrato:	19/06/2020 Aditivo em 19/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/06/2024



Realizado:	R\$ 91.292,40
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	O edital 004/2017 – PROTRATAR I teve, dentre os municípios contemplados, Areias/SP, Jacareí/SP e São José do Barreiro/SP, os quais foram os primeiros a iniciar suas obras, em 2020. Diante do curto prazo para início das obras, não haveria tempo hábil para contratação de uma empresa especializada para acompanhar e fiscalizar as obras de esgotamento sanitário no âmbito do PROTRATAR, e diante da baixa capacidade técnica dos municípios para a fiscalização de obras de esgotamento sanitário, e da baixa capacidade operacional da AGEVAP para acompanhamento das obras, para as quais há necessidade de vistorias para verificação de sua correta execução, foi assinado o contrato 047/2020 com a Caixa Econômica Federal – GIGOV São José dos Campos, para prestação de serviços técnicos de gestão e fomento a políticas públicas, que engloba o acompanhamento das obras de esgotamento sanitário nos municípios de Areias, São José do Barreiro e Jacareí, no âmbito do PROTRATAR I, por meio de vistorias técnicas.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Execução dos investimentos previstos nos contratos de gestão, firmado entre a AGEVAP, a ANA, o INEA e o IGAM
Empresa Executora:	Caixa Econômica Federal - CAIXA
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato de prestação de serviços nº 046/2018/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 2.500.000,00 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	31/10/2018



Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	31/10/2023
Realizado:	R\$ 1.393.443,36
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Não se aplica
Atividade do PRH:	Não se aplica
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Contrato finalizado
Detalhamento da Ação:	<p>Em 31 de outubro de 2018 foi assinado o Contrato de Prestação de Serviços (CPS) nº 046/2018/AGEVAP com a Caixa Econômica Federal – CAIXA, com a vigência até 31 de outubro de 2023, para acompanhamento e execução de ações de investimentos previstas nos Contratos de Gestão, firmados entre a Entidade Delegatária e os Órgãos Gestores: Agencia Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Instituto Estadual do Ambiente – INEA e o Instituto Mineiro das Águas – IGAM para atendimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas em nível estadual e federal.</p> <p>O CPS nº 046/2018/AGEVAP, firmado com base no princípio da descentralização administrativa, expresso no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no que couber, tem por objeto a prestação de serviços pela CAIXA no processo de análise, contratação e acompanhamento da execução técnica e financeira dos projetos com recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos e transferidos à Entidade através dos Contratos de Gestão. O referido contrato foi firmado sob a égide das atuais Diretrizes Gerais de Procedimento Operacionais – DGPO, a qual contém as diretrizes para a execução e acompanhamento dos projetos geridos pela AGEVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas.
Empresa Executora:	CAIXA – GIGOV São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato de prestação de serviços nº 064/2022/AGEVAP





Valor do Contrato:	R\$ 3.480.190,99 (Contrato) R\$ 2.620.190,99 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	10/11/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 10/11/2025
Realizado:	R\$ 147.262,73
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>Em 31 de outubro de 2023 terminou a vigência do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) nº 046/2018/AGEVAP com a Caixa Econômica Federal – CAIXA. Nesse contrato, a Caixa assinava junto aos municípios os contratos de transferência, representando a AGEVAP. Devido a mudanças internas da Caixa, esta, a partir de 2022, só pode representar o governo e ministérios, ficando, portanto, impossibilitada de representar a AGEVAP, por ser uma associação de direito privado.</p> <p>Desse modo, visando o apoio da Caixa para novos contratos firmados pela AGEVAP, foi necessário a assinatura de um novo contrato em 2022, dentro do programa denominado Caixa Políticas Públicas - CPP.</p> <p>O CPP é um programa da CAIXA de prestação de serviços de análise técnica, acompanhamento, assessoria e consultoria em políticas públicas que contempla as áreas engenharia, arquitetura, de trabalho social e operacional.</p> <p>O contrato nº 064/2022 foi firmado entre CAIXA e AGEVAP para operacionalização dos investimentos dos Contratos de Gestão ANA e INEA, para projetos contemplados a partir de novembro de 2022, e estão previstos serviços diversos, como análise pré-contratual, análise técnica de projetos, verificação do processo licitatório, vistorias em obras, dentre outros.</p>





Ficha do Projeto SIGA	Não se aplica
------------------------------	---------------

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas.
Empresa Executora:	CAIXA – GIGOV São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato CAIXA GIGOV SJC nº 058/2023
Valor do Contrato:	R\$ 821.850,17 (Contrato) R\$ 400.000,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	01/11/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 01/12/2026
Realizado:	-
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>Em 31 de outubro de 2023 terminou a vigência do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) nº 046/2018/AGEVAP com a Caixa Econômica Federal – CAIXA. Nesse contrato, a Caixa assinava junto aos municípios os contratos de transferência, representando a AGEVAP. Devido a mudanças internas da Caixa, esta, a partir de 2022, só pode representar o governo e ministérios, ficando, portanto, impossibilitada de representar a AGEVAP, por ser uma associação de direito privado.</p> <p>Desse modo, visando o apoio da Caixa para novos contratos firmados pela AGEVAP, foi necessário a assinatura de um novo contrato em 2022, dentro do programa denominado Caixa Políticas Públicas - CPP.</p>



No entanto, o contrato assinado em 2022 foi para novos contratos e ainda existiam contratos anteriores a 2022, firmados com municípios dentro da vigência do CPS e até 2021. Com o término da vigência do CPS 046/2018, após 60 meses, a mudança interna da Caixa e a necessidade de dar continuidade aos contratos ainda em andamento assinados dentro da vigência do referido CPS, foi necessário buscar uma solução dentro da modalidade CPP.

O CPP é um programa da CAIXA de prestação de serviços de análise técnica, acompanhamento, assessoria e consultoria em políticas públicas que contempla as áreas engenharia, arquitetura, de trabalho social e operacional.

O contrato nº 058/2023 foi firmado entre CAIXA e AGEVAP para operacionalização dos investimentos dos Contratos de Gestão ANA e INEA, para os projetos contemplados até novembro de 2022. Nesse contrato estão previstos serviços diversos para acompanhamento dos projetos no âmbito do PROTRATAR, como análise pré-contratual, análise técnica de projetos, verificação do processo licitatório, vistorias em obras, dentre outros.

Ficha do Projeto SIGA

Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços administrativos e técnicos de engenharia consultiva de gerenciamento e fiscalização de obras para implantação de sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	Consórcio Profill-EPT
Ato Convocatório:	16/2021
Contrato:	022/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.450.102,32
Dia Assinatura do Contrato:	24/05/2022
Data de Emissão da O.S.	1/06/2022
Prazo Contratual:	31/10/2024
Realizado:	R\$ 414.712,66
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o



	período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>Os municípios, em sua grande maioria, não possuem corpo técnico suficiente e experiente para acompanhamento e ajuste de projetos, bem como fiscalização de obras de esgotamento sanitário. Adicionalmente, a AGEVAP não possui capacidade operacional para acompanhamento de todas as atividades, especialmente as obras, para as quais há necessidade de vistorias para verificação de sua correta execução.</p> <p>O acompanhamento inadequado poderia acarretar má aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e resultar em sistemas de esgotamento sanitário inadequados, sem funcionalidade e que não cumprem seu objetivo final de melhoria da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Sendo assim, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para acompanhar e fiscalizar os projetos e obras de esgotamento sanitário apoiados pelo CEIVAP, de forma que se faça o acompanhamento adequado dos projetos, auxiliando a equipe da AGEVAP.</p> <p>Para tanto, foi realizado o ato convocatório e assinado o contrato em 2022.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Relatório da Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, abrangendo todo território nacional. CGANA n.º 027/2020.
Empresa Executora:	Centro Integração Escola do Estado Do Rio De Janeiro
Ato Convocatório:	Dispensa de seleção de propostas
Contrato:	051/2022
Valor do Contrato:	R\$ 7.166,88 Contrato
Dia Assinatura do Contrato:	19/09/2022 (Contrato)
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/09/2022 a 19/09/2023 (12 meses) Contrato
Realizado:	R\$ 4.692,60
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial



Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação visa atender estudantes de educação superior, de ensino médio, de educação profissional ou de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e privado do país para preenchimento de oportunidades de estágio na Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, na sua sede, bem como nas unidades descentralizadas existentes e que vierem a ser constituídas.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Ação: 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, dispõe sobre “princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis” (Lei nº 12.305, 2010).

Dentre os instrumentos da referida lei, está o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, uma ferramenta de grande importância para o planejamento municipal, capaz de dotar os municípios de mecanismos de gestão dos serviços públicos relacionados a resíduos sólidos, visando garantir a universalização do acesso aos serviços de qualidade e possibilitando traçar estratégias para a melhoria dos serviços.

Considerando a importância do PMGIRS e analisando sua viabilidade para uma atuação conjunta na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, em prol de ações que proporcionem a proteção e conservação de seus recursos hídricos, o CEIVAP aprovou a aplicação de recursos financeiros para elaboração do Plano para os 184 municípios integrantes da bacia hidrográfica, por meio de seu Plano de Aplicação Plurianual da bacia hidrográfica do rio





Paraíba do Sul – PAP, em quatro períodos distintos, sendo, o primeiro referente aos anos de 2013 a 2016, o segundo referente aos anos de 2017 a 2020, o terceiro para o ano de 2021 e o quarto para os anos de 2022 a 2025.

Em atendimento ao disposto no PAP, a AGEVAP publicou, no ano de 2013, dois editais de chamamento público (02/2013 e 03/2013), nos quais todos os municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, poderiam manifestar interesse em serem contemplados com os recursos do CEIVAP para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, onde 112 municípios da bacia foram selecionados para receberem o devido repasse.

A partir dos supracitados editais, iniciou-se o processo de assinatura dos contratos de Transferência entre a Caixa Econômica Federal – CAIXA e os municípios hierarquizados, existindo um prazo de 180 dias para que tal processo fosse realizado, e, finalizada a assinatura, um prazo de 180 dias para realização das licitações de empresa especializada pelos municípios. Entretanto, a grande maioria dos municípios não cumpriram os prazos estabelecidos para assinatura do contrato ou para realização da licitação, o que ocasionou o cancelamento dos contratos.

De todo modo, o recurso do CEIVAP manteve-se comprometido para tal finalidade, sendo avaliada novas metodologias para execução da proposta para elaboração de PMGIRS, nos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Em 2017, a AGEVAP publicou outro edital de chamamento público (05/2017) para selecionar os municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que tivessem interesse em serem contemplados com os recursos do CEIVAP para elaboração do PMGIRS, e que não haviam se inscrito nos editais lançados em 2013.

A nova definição para andamento do processo de elaboração do PMGIRS se deu, levando em consideração o número de municípios participantes, de modo que parte das licitações seriam realizadas sob responsabilidade da AGEVAP, e que outra parte desses municípios voltaria a firmar o Contrato de Transferência junto à CAIXA.

Porém, durante o ano de 2018 houve modificações contratuais entre a AGEVAP e a CAIXA que, conseqüentemente, interromperam o andamento dos contratos firmados entre a



CAIXA e os municípios, para elaboração do PMGIRS, até que tal situação estivesse resolvida.

Não obstante, após finalização deste moroso processo de ajuste contratual entre as partes (AGEVAP e CAIXA), a instituição bancária informou que não seriam executados ou gerenciados por ela, projetos com baixo custo, o que levou a AGEVAP a formular uma nova estratégia para execução das ações propostas junto aos municípios.

Foram então definidos, novos critérios para seleção de municípios a firmarem instrumento contratual junto a AGEVAP, sendo que: (1) a AGEVAP encaminharia cartas a todos os municípios que haviam participado e sido selecionados em editais anteriores, e que não puderam dar continuidade ou finalizar a elaboração de seu PMGIRS, para demonstração de interesse em dar continuidade a este processo; (2) os municípios interessados deveriam retornar à Agência, através de Ofício.

Para dar andamento às ações ficou definido que a publicação dos Editais de Licitação para contratação de empresas especializadas para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, seriam realizados pela AGEVAP, ou pelo próprio município, quando couber.

No ano de 2023, foram finalizados 10 (dez) Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) custeados com recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Atualmente, a bacia do rio Paraíba do Sul conta com 70 PMGIRS finalizados, 33 em elaboração e 7 em processo de contratação.

Um ponto de destaque do último ano foi a manutenção e aprimoramento do dashboard para acompanhamento dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos financiados pelo CEIVAP, com o objetivo de possibilitar e facilitar o acesso às informações pela população. Nesta ferramenta é possível encontrar informações sobre o status dos PMGIRS por município, quantidade de Planos e status por Estado, localização na bacia e valores desembolsados. O dashboard pode ser acessado clicando [aqui](#).




Figura 25 – Dashboard de acompanhamento PMGIRS financiados pelo CEIVAP.

Tendo em vista o grande número de municípios, a Tabela 10 apresenta o planejamento de contratações dos PMGIRS.

Tabela 10 – Planejamento contratações PMGIRS

LOTE	GRUPO	MUNICÍPIO/UF	FORMATO DE CONTRATAÇÃO	STATUS
1	Grupo 1	Areias/SP	Contratação Direta	Concluído
		Cachoeira Paulista/SP		
		São José do Barreiro/SP		
		Jambeiro/SP		
		Lavrinhas/SP		
	Grupo 2	Lima Duarte/MG	Contratação Direta	Concluído
		Rio das Flores/RJ		
	Grupo 3	Paty do Alferes/RJ	Escola de Projetos	Em elaboração
		Descoberto/MG		
	Grupo 4	Dona Euzébia/MG	Contratação Direta	Concluído
		Italva/RJ		
	Independente	São Fidelis/RJ	Contratação Direta	Concluído
	Independente	Cruzeiro/SP	Contratação Direta	Concluído
Independente	Bicas/MG	Convênio	Concluído	
Independente	Caçapava/SP	Convênio	Concluído	
Independente	Muriaé/MG	Convênio	Concluído	
Independente	Ubá/MG	Convênio	Concluído	
2	Grupo 5	Comendador Levy Gasparian/RJ	Contratação Direta	Concluído
		Paraíba do Sul/RJ		
		Vassouras/RJ		
	Grupo 7	Pirapetinga/MG	Contratação Direta	Concluído
		Silveirânia/MG		
		São João Nepomuceno/MG		
	Grupo 8	Guiricema/MG	Contratação Direta	Concluído
		Orizânia/MG		



	Grupo 9	Santa Rita de Ibitipoca/MG	Contratação Direta	Concluído
		Cambuci/RJ		
		Cardoso Moreira/RJ		
		Natividade/RJ		
		Santo Antônio de Pádua/RJ		
		São José de Ubá/RJ		
3	Grupo 10	Conceição de Macabu/RJ	Contratação Direta	Em elaboração
		Arapeí/SP		
		Silveiras/SP		
		Valença/RJ		
	Grupo 11	Bananal/SP	Contratação Direta	Em elaboração
		Carangola/MG		
		Patrocínio do Muriaé/MG		
		Varre-Sai/RJ		
	Grupo 13	Vieiras/MG	Contratação Direta	Em elaboração
		Eugenópolis		
		Aperibé/RJ		
		Carmo/RJ		
	Independente	Itaocara/RJ	Contratação Direta	Em elaboração
		Sumidouro/RJ		
		Campos dos Goytacazes/RJ		
	Grupo 15	Itaperuna/RJ	Contratação Direta	Em contratação
		Santana do Deserto/MG		
		Divinésia/MG		
		Goianá/MG		
		Mercês/MG		
		Rio Novo/MG		
4	Grupo 12	Ewbank da Câmara/MG	Contratação Direta	Em elaboração
		Bocaina de Minas/MG		
		Queluz/SP		
		Santa Branca/SP		
	Grupo 16	Itatiaia/RJ	Contratação Direta	Em elaboração
		Bom Jardim de Minas/MG		
		Chiador/MG		
		Santos Dumont/MG		
	Grupo 17	Bias Fortes/MG	Contratação Direta	Em elaboração
		Santo Antônio do Aventureiro/MG		
		Rochedo de Minas/MG		
		São Geraldo/MG		
Grupo 18	São Sebastião da Vargem Alegre/MG	Contratação Direta	Em elaboração	
	Argirita/MG			
	Rodeiro/MG			
Antigos	Independente	Carapebus/RJ	CAIXA	Concluído
		São João da Barra/RJ		
	Independente	Pequeri/MG	CAIXA	Concluído
	Independente	Cataguases/MG	CAIXA	Concluído
	Independente	Recreio/MG	CAIXA	Concluído
	Independente	Juiz de Fora/MG	CAIXA	Concluído
Independente	Palma/MG	CAIXA	Concluído	
Independente	Porto Real/MG	CAIXA	Concluído	





SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS – Grupo 1.
Empresa Executora:	Consórcio Técnico PP-FRAL
Ato Convocatório:	023/2021
Contrato:	032/2022
Valor do Contrato:	R\$ 339.730,37
Dia Assinatura do Contrato:	13/07/2022
Data de Emissão da O.S.	01/08/2022
Prazo Contratual:	12 meses 1ªTA: 10/07/2023 (5 meses)
Realizado:	R\$ 289.753,04
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	Foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado pela dificuldade de agenda para realizar as análises gravimétricas em função das chuvas que ocorreram na região, da disponibilidade de agenda junto aos aterros sanitários e, também, em função da programação com os próprios municípios. Além disso, houve solicitação de extensão dos prazos por parte dos municípios na revisão dos Produtos.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.



Observação:	A meta para 2023 era, pelo menos, 15 PMGIRS finalizados, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Areias/SP, Cachoeira Paulista/SP, Jambuí/SP, Lavrinhas/SP, São José do Barreiro/SP foram alocados no Grupo 1. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e por meio do Ato Convocatório nº 023/2021, foi contratado o Consórcio Técnico PP-FRAL. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 31/07/2022. A contratação contou com um termo aditivo de prazo e foi finalizada em novembro de 2023. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS – Grupo 5
Empresa Executora:	ENVEX Engenharia e Consultoria Ltda.
Ato Convocatório:	023/2021
Contrato:	025/2022
Valor do Contrato:	R\$ 338.182,98
Dia Assinatura do Contrato:	02/06/2022
Data de Emissão da O.S.	25/07/2022
Prazo Contratual:	25/07/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 289.363,88
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS;



	<p>Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento;</p> <p>Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.</p>
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	<p>Os municípios de Comendador Levy Gasparian/RJ, Vassouras/RJ e Paraíba do Sul/RJ foram alocados no Grupo 5. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e por meio do Ato Convocatório nº 023/2021, foi contratado a empresa ENVEX Engenharia e Consultoria Ltda. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 24/07/2022. A contratação contou com um termo aditivo de prazo e foi finalizada em julho de 2023.</p> <p>O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município Conveniente:	Muriaé/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Convênio:	001.006.005.2019
Valor do Contrato:	R\$ 462.632,73 (valor do convênio firmado entre AGEVAP e município) R\$ 299.858,21 (valor do contrato firmado entre o município e empresa executora)
Dia Assinatura do Convênio:	01/11/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/11/2021 (24 meses) 1º TA: 01/11/2021 (8 meses) 2º TA: 01/07/2022 (12 meses)
Realizado:	R\$ 164.922,02
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%



Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura do primeiro termo aditivo de prazo ao contrato supracitado. Já, a assinatura do segundo e terceiro termos aditivo de prazo ocorreu devido à solicitação municipal, alegando necessidade de mais prazo para a realização da mobilização e participação social das etapas de diagnóstico e prognóstico, bem como análise técnica dos produtos técnicos finais.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	Muriaé/MG foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que a contratação seria realizada pelo próprio município, por meio das diretrizes do Convênio nº 001.006.005.2019 assinado com a AGEVAP. A empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda foi a vencedora do ato licitatório municipal e foi a responsável pela elaboração do PMGIRS do município, finalizado em outubro de 2023. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município Conveniente:	Caçapava/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Convênio:	001.008.005.2019
Valor do Contrato:	R\$ 389.473,04 (valor do convênio firmado entre AGEVAP e município) R\$119.864,90 (valor do contrato firmado entre o município e empresa executora)
Dia Assinatura do Convênio:	01/11/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/11/2021 (24 meses) 1º TA: 01/11/2021 (24 meses)
Realizado:	R\$ 70.707,94
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.



Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	Caçapava/SP foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que a contratação seria realizada pelo próprio município, por meio das diretrizes do Convênio nº 001.008.005.2019 assinado com a AGEVAP. A empresa Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda foi a vencedora do ato licitatório municipal e é a responsável pela elaboração do PMGIRS do município, finalizado em julho de 2023. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 10.
Empresa Executora:	AMPLA Consultoria e Planejamento.
Ato Convocatório:	11/2022
Contrato:	019/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 315.819,93 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	10/04/2023
Data de Emissão da O.S.	02/05/2023
Prazo Contratual:	02/06/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 63.163,99
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	37,50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios;



	<p>Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS;</p> <p>Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento;</p> <p>Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.</p>
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	<p>Os municípios de Arapeí/SP, Bananal/SP, Silveiras/SP e Valença/RJ foram alocados no Grupo 10. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 011/2022, foi contratado a empresa AMPLA Consultoria e Planejamento. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 02/05/2023 e o projeto encontra-se em andamento.</p> <p>O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 11.
Empresa Executora:	ENVEX Engenharia e Consultoria Ltda.
Ato Convocatório:	11/2022
Contrato:	022/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 403.353,24 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	17/04/2023
Data de Emissão da O.S.	15/05/2023
Prazo Contratual:	15/06/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 181.508,95
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	50%
Atraso:	N Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial





Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Carangola/MG, Eugenópolis/MG, Patrocínio do Muriaé/MG, Varre e Sai/RJ e Vieiras/MG foram alocados no Grupo 11. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 011/2022, foi contratado a empresa ENVEX Engenharia e Consultoria Ltda. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 15/05/2023 e o projeto encontra-se em andamento. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 13.
Empresa Executora:	DRZ Geotecnologia e Consultoria
Ato Convocatório:	11/2022
Contrato:	020/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 455.413,27 (Contrato)



Dia Assinatura do Contrato:	13/04/2023
Data de Emissão da O.S.	01/06/2023
Prazo Contratual:	01/07/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 91.082,65
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	37,50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Municípios de Aperibé/RJ, Carmo/RJ, Itaocara/RJ, Sumidouro/RJ foram alocados no Grupo 13. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 011/2022, foi contratado a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 01/06/2023 e o projeto encontra-se em andamento. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo dos Municípios Independente do Lote 3.
Empresa Executora:	Consórcio Gestão de Resíduos – Composto pelas empresas FRAL e PROJECTCON
Ato Convocatório:	11/2022
Contrato:	027/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 703.445,20 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	19/05/2023
Data de Emissão da O.S.	26/05/2023
Prazo Contratual:	26/06/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 140.690,04
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	37,50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração.
Detalhamento da Ação:	Campos dos Goytacazes/RJ e Itaperuna/RJ foram alocados no Grupo dos Municípios Independentes. A contratação de empresa responsável pela





	<p>elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 011/2022, foi contratado o Consórcio Gestão de Resíduos. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 26/05/2023 e o projeto encontra-se em andamento.</p> <p>O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 12.
Empresa Executora:	DRZ Geotecnologia e Consultoria
Ato Convocatório:	17/2022
Contrato:	030/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 499.721,53 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	10/07/2023
Data de Emissão da O.S.	15/08/2023
Prazo Contratual:	15/09/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 24.986,08
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	12,50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.



Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração.
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Queluz/SP, Santa Branca/SP, Itatiaia/RJ e Bom Jardim de Minas/MG foram alocados no Grupo 12. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 017/2022, foi contratada a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 15/08/2023 e o projeto encontra-se em andamento. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 16.
Empresa Executora:	SELETIVA Consultoria e Projetos.
Ato Convocatório:	17/2022
Contrato:	33/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 494.870,89 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	17/07/2023
Data de Emissão da O.S.	03/10/2023
Prazo Contratual:	02/11/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 24.743,54
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	12,50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados





Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Bias Fortes/MG, Chiador/MG, Santo Antônio do Aventureiro/MG e Santos Dumont/MG foram alocados no Grupo 16. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 017/2022, foi contratada a empresa SELETIVA Consultoria e Projetos. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 03/10/2023 e o projeto encontra-se em andamento. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 17.
Empresa Executora:	PREMIER Engenharia e Consultoria
Ato Convocatório:	17/2022
Contrato:	031/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 458.667,74 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	10/07/2023
Data de Emissão da O.S.	22/08/2023
Prazo Contratual:	22/09/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 45.866,78
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	25%





Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Argirita/MG, Rochedo de Minas/MG, Rodeiro/MG, São Sebastião da Vargem Alegre/MG, São Geraldo/MG foram alocados no Grupo 17. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 017/2022, foi contratada a empresa PREMIER Engenharia e Consultoria. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 22/08/2023 e o projeto encontra-se em andamento. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 18.
Empresa Executora:	DRZ Geotecnologia e Consultoria.
Ato Convocatório:	17/2022





Contrato:	032/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 299.899,95 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	10/07/2023
Data de Emissão da O.S.	21/08/2023
Prazo Contratual:	21/09/2024 (13 meses)
Realizado:	R\$ 14.995,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	12,50%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração.
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Carapebus/RJ e São João da Barra/RJ foram alocados no Grupo 18. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 017/2022, foi contratada a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 21/08/2023 e o projeto encontra-se em andamento. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.





Além dos PMGIRS em andamento apresentados nas fichas acima, foi iniciado e segue em curso o Ato Convocatório nº 25/2023 para contratação de empresa especializada para a elaboração dos PMGIRS do Grupo 15, composto pelos municípios de Divinésia/MG, Santana do Deserto/MG, Mercês/MG, Rio Novo/MG, Ewbank da Câmara/MG, Bocaina de Minas/MG e Goianá/MG. Inicialmente, a licitação de empresa especializada para a elaboração dos PMGIRS do Grupo 15 ocorreu através do Ato Convocatório nº 11/2022. Porém, nenhuma empresa compareceu ao certame, sendo assim, a abertura de um novo processo de contratação se faz necessário.

Iniciado em agosto de 2016, o Programa Escola de Projetos foi concebido, prioritariamente, com o objetivo de prestar apoio técnico e administrativo aos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul com vistas à efetiva aplicação dos recursos previstos no PAP, de acordo com a priorização de programas estabelecida pelo CEIVAP.

Para tanto, foram firmadas parcerias com as Universidades Federais através de convênios para a seleção de estagiários e professores coordenadores para capacitação e elaboração de projetos e planos técnicos com foco em recursos hídricos. Durante o ano de 2023 os seguintes PMGIRS foram elaborados pela Escola de Projetos (Tabela 10):

Tabela 11 – PMGIRS Escola de Projetos

MUNICÍPIO/UF	STATUS
Descoberto/MG	Em elaboração
Dona Euzébia/MG	Em elaboração
Monteiro Lobato	Em elaboração

Destacamos que os municípios de Descoberto/MG e Dona Euzébia/MG, inicialmente, tiveram seus PMGIRS elaborados via contratação direta. Porém, devido a atrasos no cronograma o contrato com a empresa contratada foi cancelado antes da finalização dos Planos. Durante a vigência dos contratos foram aprovados e pagos os seguintes produtos:

- Produto 1 – Legislação Preliminar
- Produto 2 – Caracterização Preliminar
- Produto 3 – Diagnóstico Municipal participativo

De forma a auxiliar os municípios na conclusão dos PMGIRS, a AGEVAP, através da equipe e estagiários da Escola de Projetos do CEIVAP, está elaborando os demais produtos. São eles:



- Produto 4 – Prognóstico
- Produto 5 – Versão Preliminar
- Produto 6 – Versão Final do PMGIRS
- Produto 7 – Relatório Síntese

Já, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Monteiro Lobato/SP está sendo elaborado em sua totalidade pela Escola de Projetos do CEIVAP e está em etapa de finalização.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Município:	MYR Projetos Estratégicos e Consultoria LTDA.
Ato Convocatório:	031/2020
Contrato	06/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.190.194,84 R\$ 283.424,66 (aditivo de valor)
Dia Assinatura do Contrato:	27/04/2021
Início da Execução:	29/04/2021
Prazo Contratual:	29/04/2023 (24 meses) 1º TA – 29/04/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 377.356,60
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	76,6%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 2 – 15 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento;



	Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 37 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 37 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Devido ao grande número de municípios contemplados com recursos para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a partir dos Editais de Chamamento Público nº 02 e 03/2013 e o Edital de Chamamento Público nº 05/2017, além da elevada complexidade técnica dos produtos, a AGEVAP, em atendimento ao CEIVAP, realizou a contratação de empresa especializada para assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos PMGIRS, financiados com recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal Técnico e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 245.621,42 (2.1.2.11) R\$ 101.124,55 (2.1.4.8) R\$ 31.048,33 (2.1.5.2) Estagiários Técnicos R\$ 25.322,64 (2.1.2.11) R\$ 50.858,41 (2.1.4.8)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.1 Recuperação da qualidade da água



Ação:	2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos 2.1.4 Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento dos empregados e estagiários ligados ao programa 2.1
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados técnicos da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende
Ato Convocatório:	Ato convocatório 23/2019
Contrato:	003/2020 – 6º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 906.781,32 (Contrato) R\$ 187.884,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 724.039,90 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 156.819,95 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 27.776,09 (2.1.2.11) R\$ 5.646,53 (2.1.4.8) R\$ 2.092,72 (2.1.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.1 Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos



	<p>2.1.4 Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos</p> <p>2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa</p>
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 23/2019, Processo Administrativo n.º 518/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado em 19 de agosto de 2020, seu 2º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 09 de outubro de 2020, e seu 3º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 4º termo de aditivo de valor assinado em 05 de novembro de 2021 , seu 5º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 28 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e seu 6º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 13 de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão 008/2022
Contrato:	069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 29.400,00 (Contrato) R\$ 5.115,60 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 19.820,50 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 3.691,74 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 590,45 (2.1.2.11)



	R\$ 235,20 (2.1.4.8) R\$ 85,75 (2.1.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.1 Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos 2.1.4 Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP. A contratação da empresa foi feita através do pregão 08/2022 e o contrato 069/2022 foi assinado em 01 de setembro de 2022, com vigência até 01 de dezembro de 2023. O 1º termo aditivo de prazo foi assinado em 01/12/2023 e terá vigência até 01/12/2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)
Empresa Executora:	N1MED medicina e gestão em saúde LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 002/2021
Contrato:	007/2022 – 1º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 100.015,00 (Contrato + aditivo) R\$ 13.107,58 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2022/ 07/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 53.266,16 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 7.454,30 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 2.080,55 (2.1.2.11)



	R\$ 68,00 (2.1.4.8) R\$ 42,50 (2.1.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.1 Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos 2.1.4 Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) A contratação da empresa foi feita através do Pregão nº 002/2021 (Termo de Referência) vinculado ao Processo Administrativo nº 239/2021/AGEVAP. O Contrato nº 007/2022/AGEVAP foi assinado em 07 de fevereiro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo. O contrato foi renovado em fevereiro de 2023 tendo sua vigência prorrogada até 07 de fevereiro de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Trivale Administração S/A
Ato Convocatório:	Ato convocatório 25/2019
Contrato:	002/2020 – 7º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 495.185,41 (Contrato) R\$ 82.142,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)



Realizado:	R\$ 405.579,04 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 76.566,40 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 11.855,46 (2.1.2.11) R\$ 4.856,25 (2.1.4.8) R\$ 2.067,00 (2.1.5.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.1 Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos 2.1.4 Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 519/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 20 de julho de 2020, em 19 de agosto de 2020 teve o 2º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado, o 3º termo aditivo de acréscimo de valor foi assinado em 09 de outubro de 2020, seu 4º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 5º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 6º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 27 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e ,seu 7º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Programa: 2.2. Gestão de Demanda

Ação: 2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição

Considerando a importância em aportar investimentos em prevenção e controle de perdas, como forma de incentivar o uso racional da água, o CEIVAP aprovou, em novembro de 2020, a Deliberação CEIVAP nº 291/2020, que define o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2021, proveniente da Componente 3 - Proteção e aproveitamento dos recursos hídricos (CEIVAP); Subcomponente - 3.1 aproveitamento e racionalização de usos dos recursos hídricos (CEIVAP); Programa 3.1.1 - Melhoria do sistema de abastecimento de água, para investimento em projetos piloto de gerenciamento e controle de perdas em Sistemas de Distribuição de Água e detecção automática de vazamentos na rede de distribuição através do uso de inteligência artificial.

Em 2021 foi publicado o edital de chamamento nº 003/2021, para hierarquização de municípios interessados em participarem do programa. Foram hierarquizados os municípios de Guaratinguetá/SP, Tocantins/MG e Volta Redonda/RJ, e o resultado validado pela Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP em agosto de 2021. Atualmente o projeto está em fase de assinatura de Contratos de Transferência com os municípios, sendo que em 2022 foi necessário realizar a mudança no arranjo contratual, com a definição que seriam contratos apoiados com o agente financeiro CAIXA.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal Técnico e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 25.223,65 (2.2.1.2)
Cronograma Físico-	Não se aplica



Financeiro Realizado:	
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.2 Gestão da demanda
Ação:	2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento dos empregados e estagiários ligados a ação 2.2.1
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados técnicos da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende
Ato Convocatório:	Ato convocatório 23/2019
Contrato:	003/2020 – 6º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 906.781,32 (Contrato) R\$ 187.884,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 724.039,90 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 156.819,95 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 1.422,82 (2.2.1.2)
Cronograma Físico- Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.2 Gestão da demanda
Ação:	2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS



Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 23/2019, Processo Administrativo n.º 518/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado em 19 de agosto de 2020, seu 2º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 09 de outubro de 2020, e seu 3º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 4º termo de aditivo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 5º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 28 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e seu 6º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 13 de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão 008/2022
Contrato:	069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 29.400,00 (Contrato) R\$ 5.115,60 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 19.820,50 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 3.691,74 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 58,80 (2.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.2 Gestão da demanda
Ação:	2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS



Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP. A contratação da empresa foi feita através do pregão 08/2022 e o contrato 069/2022 foi assinado em 01 de setembro de 2022, com vigência até 01 de dezembro de 2023. O 1º termo aditivo de prazo foi assinado em 01/12/2023 e terá vigência até 01/12/2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)
Empresa Executora:	N1MED medicina e gestão em saúde LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 002/2021
Contrato:	007/2022 – 1º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 100.015,00 (Contrato + aditivo) R\$ 13.107,58 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2022/ 07/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 53.266,16 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 7.454,30 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 498,89 (2.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.2 Gestão da demanda
Ação:	2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)



	<p>A contratação da empresa foi feita através do Pregão nº 002/2021 (Termo de Referência) vinculado ao Processo Administrativo nº 239/2021/AGEVAP.</p> <p>O Contrato nº 007/2022/AGEVAP foi assinado em 07 de fevereiro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo. O contrato foi renovado em fevereiro de 2023 tendo sua vigência prorrogada até 07 de fevereiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Trivale Administração S/A
Ato Convocatório:	Ato convocatório 25/2019
Contrato:	002/2020 – 7º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 495.185,41 (Contrato) R\$ 82.142,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 405.579,04 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 76.566,40 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 1.204,26 (2.2.1.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.2 Gestão da demanda
Ação:	2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 519/2019.</p>



	O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 20 de julho de 2020, em 19 de agosto de 2020 teve o 2º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado, o 3º termo aditivo de acréscimo de valor foi assinado em 09 de outubro de 2020, seu 4º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 5º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 6º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 27 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e ,seu 7º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos

Ação: 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.1 está contemplada na “Etapa 4 – Execução” do Programa de investimento em serviços ambientais para recuperação de Mananciais – Programa Mananciais do CEIVAP, instituído pela Deliberação CEIVAP nº 276/2019.

O Programa Mananciais orienta os investimentos do CEIVAP em ações estruturantes e estruturais relacionadas a conservação e recuperação da cobertura vegetal que se integram a um conjunto maior de atividades com a finalidade de promover a revitalização de microbacias hidrográficas para segurança hídrica de mananciais de abastecimento público.

O processo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP está dividido em 5 (cinco) etapas, conforme ilustrado na Figura 26. Destaca-se na imagem, as etapas concluídas (em verde) e as etapas em curso (em azul); bem como as principais metas alcançadas neste 1º ciclo de implantação do Programa Mananciais (2020 a 2024).





Figura 26 – Ilustração do acompanhamento da implantação do Programa Mananciais do CEIVAP.

Na “Etapa 3 – Projeto”, concluída em 2022, foram elaborados os Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais – PRISMAs que orientam a priorização de intervenções na microbacia e estão alinhados com o componente estruturante da Ação 2.3.1. Já a “Etapa 4 - Execução”, em curso desde 2022, corresponde a execução das intervenções definidas nos PRISMAs, como por exemplo o monitoramento das águas, saneamento rural, capacitação da comunidade, recuperação de estradas rurais, isolamento de áreas e racionalização do uso da água.

A execução das intervenções cabe às empresas “Executoras de Obras e Serviços” contratadas pela AGEVAP. Na Figura 27 é apresentada a distribuição das demandas de intervenção entre as 7 (sete) microbacias contempladas neste 1º ciclo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP e a respectiva empresa executora.



Figura 27 – Distribuição das intervenções entre as microbasins contempladas no 1º ciclo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP.

Das intervenções contratada, a maioria encontra-se na fase de planejamento executivo. No entanto, intervenções como monitoramento das águas, isolamento de áreas e saneamento rural já estão sendo executadas nas microbasins desde 2022, registrando-se o investimento de R\$ 1,2 milhões em obras.

Além disso, em meados de dezembro de 2023, foram concluídas as obras de saneamento rural na microbasin de Barracão dos Mendes, com a instalação de 65 (sessenta e cinco) sistemas fossa-filtro-sumidouro; 20 (vinte) sistemas fossa biodigestora e 13 (treze) bacias de evapotranspiração sendo encerrado o primeiro contrato de execução de intervenções do Programa Mananciais, o 021/2022 com a empresa Aplicar Engenharia.

Na Figura 28 são apresentadas imagens das intervenções em curso do Programa Mananciais do CEIVAP nas microbasins contempladas.







Figura 28 – Obras de instalação de sistemas de tratamento de efluentes domésticos na microbacia de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ.

O ganho de escala e complexidade do Programa Mananciais com o início da Etapa 4, ensejou ainda a contratação de 2 (dois) novos profissionais técnicos pela AGEVAP, objetivando viabilizar a implantação do Programa Mananciais do CEIVAP. Além disso, o Programa Mananciais conta com 2 (dois) contratos para o Gerenciamento de Obras e serviços de intervenção (IC011/2022 e IC014/2023).



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição de consultoria especializada na prestação de serviço de fiscalização, inspeção, medição, controle de qualidade e de acompanhamento da execução dos serviços e obras de incremento da oferta de serviços ambientais em mananciais estratégicos dos Comitês de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios, Paraíba do Sul e Médio Paraíba do Sul, que constituem o Lote 1 do gerenciamento das obras do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	DHF consultoria e engenharia
Ato Convocatório:	27/2021
Contrato:	11/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 696.159,63
Dia Assinatura do Contrato:	18/03/2022
Data de Emissão da O.S.	09/06/2022
Prazo Contratual:	24 meses
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 286.866,13
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	55,4% execução física; 46,3% execução financeira.
Atraso:	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH)
Observação:	Atividade de gerenciamento iniciado nas microbacias de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Piraí/RJ.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O Gerenciamento das obras inclui atividades de mobilização social local, fiscalização e controle de qualidade das intervenções no campo, colaboração



	na análise e medição de produtos e monitoramento de indicadores da implantação do Programa nas microbacias de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Pirai/RJ.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de execução de obras de saneamento básico rural através da instalação de sistemas de fossa séptica, fossa biodigestora e bacias de evapotranspiração em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP na microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo/RJ.
Empresa Executora:	Aplicar engenharia
Ato Convocatório:	01/2022
Contrato:	21/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.040.877,04
Dia Assinatura do Contrato:	24/05/2022
Data de Emissão da O.S.	19/06/2022
Prazo Contratual:	17 meses
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 659.289,03
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	81,2% execução física 70,7% execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH)
Observação:	Na primeira quinzena de dezembro de 2023 foi aprovada e medida a última entrega do contrato, sendo este considerado concluído.



Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	<p>O contrato objetivou a instalação dos sistemas de fossa-filtro-sumidouro, fossa biodigestora e bacias de evapotranspiração bem como o treinamento dos proprietários para a manutenção destes sistemas de tratamento de efluentes domésticos na propriedade.</p> <p>O contrato foi concluído obtendo-se as seguintes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65 (sessenta e cinco) unidades do sistema Fossa-Filtro-Sumidouro instalados; • 20 (vinte) unidades do sistema Fossa Biodigestora instaladas; • 13 (treze) unidades do sistema Bacia de Evapotranspiração instalados. • 165 m³ de esgoto cloacal sendo tratados anualmente.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de monitoramento quali-quantitativo das águas e de avaliação do incremento de serviços ambientais hídricos nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Piraí/RJ) que integram o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Azevedo Consultoria Ambiental
Ato Convocatório:	07/2022
Contrato:	056/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 437.900,76
Dia Assinatura do Contrato:	14/10/2022
Data de Emissão da O.S.	03/11/2022
Prazo Contratual:	30 meses
Realizado: Valor Executado em 2023	R\$ 145.508,11
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos



Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	As atividades de coleta periódica, análise e apresentação de resultados está sendo executada conforme o cronograma previsto no Produto 1 – Plano de Trabalho nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ).
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Consiste no monitoramento periódico de indicadores de qualidade e de quantidade de água nas microbacias contempladas por 36 meses.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de isolamento de áreas através do cercamento e aceiramento em propriedades rurais contempladas nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ) que compõem o lote 1 dos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Aplicar Engenharia
Ato Convocatório:	06/2022
Contrato:	01/2023
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 673.231,49
Dia Assinatura do Contrato:	09/01/2023
Data de Emissão da O.S.	26/01/2023
Prazo Contratual:	14 meses
Realizado: Valor Executado em 2023	R\$ 294.615,05
Cronograma Físico- Financeiro Realizado:	22,7% execução física 43,8% execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos



Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	O contrato encontra-se em execução tendo sido finalizadas a construção de cercas e aceiros nas propriedades contempladas nas microbacias de Barracão dos Mendes e rio Vermelho. As atividades concentram-se na construção de bebedouros e pontilhões na microbacia do rio Vermelho e no isolamento das áreas definidas nos PIPs da microbacia do alto curso do rio das Flores.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	As atividades de isolamento de áreas incluem a construção de cercas, aceiros, bebedouros e pontilhões de acordo com os Projetos Individuais de Propriedade (PIPs). Até dezembro de 2023 foram alcançadas as seguintes metas no âmbito deste contrato: <ul style="list-style-type: none"> • Construção de 12.597 metros de cercas; • Implantação de 34.364 metros quadrados de aceiros;
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de fiscalização, inspeção, medição, controle de qualidade e de acompanhamento da execução dos serviços e obras de incremento da oferta de serviços ambientais nas microbacias do Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo Curso do Rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), córrego do zíper (Santos Dumont/MG) e Ribeirão Água Limpa (Palma/MG), que constituem o Lote 2 do gerenciamento das obras do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	FAHMA Planejamento e Engenharia
Ato Convocatório:	02/2023
Contrato:	14/2023
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 977.829,84
Dia Assinatura do Contrato:	22/03/2023
Data de Emissão da O.S.	18/07/2023



Prazo Contratual:	26 meses
Realizado: Valor Executado em 2023	R\$ 84.700,62
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	9,2% execução física; 8,7% execução financeira.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Estão em curso as atividades de coleta, análise e relatoria do monitoramento das águas nas microbacias do rio Vieira; baixo curso do rio Preto; e Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Piraí/RJ.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O Gerenciamento das obras inclui atividades de mobilização social local, fiscalização e controle de qualidade das intervenções no campo, colaboração na análise e medição de produtos e monitoramento de indicadores da implantação do Programa nas microbacias de rio Vieira; baixo curso do rio Preto; e Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Piraí/RJ.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de monitoramento quali-quantitativo das águas e de avaliação do incremento de serviços ambientais hídricos nas microbacias do rio Vieira (Teresópolis/RJ), baixo curso do rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), córrego do Zíper (Santos Dumont/MG) e ribeirão Água Limpa (Palma/MG), que integram o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Ambientech



Ato Convocatório:	05/2023
Contrato:	025/2023
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 477.697,16
Dia Assinatura do Contrato:	28/04/2023
Data de Emissão da O.S.	19/07/2023
Prazo Contratual:	30 meses
Realizado: Valor Executado em 2023	R\$ 57.173,46
Cronograma Físico- Financeiro Realizado:	9,2% execução física; 12% execução financeira.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	As atividades de coleta periódica, análise e apresentação de resultados está sendo executada conforme o cronograma previsto no Produto 1 – Plano de Trabalho nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Piraí/RJ).
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Consiste no monitoramento periódico de indicadores de qualidade e de quantidade de água nas microbacias contempladas por 36 meses.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na execução de obras de recuperação e drenagem de trechos críticos de estradas rurais vicinais nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP), alto curso do rio das Flores (Barra do Piraí/RJ), do rio Vieira (Teresópolis/RJ), baixo rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ),
----------------	--





	córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e microbacia Água Limpa (Palma/MG) que compõem os PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Eco Tools Engenharia LTDA
Ato Convocatório:	10/2023
Contrato:	041/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.993.368,28 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	15/08/2023
Data de Emissão da O.S.	28/08/2023
Prazo Contratual:	28/09/2025 (25 meses)
Realizado:	R\$ 64.798,51
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	2,3%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	As atividades de execução de obras de recuperação e drenagem de trechos críticos de estradas rurais serão executadas nas microbacias de rio Vieira; baixo curso do rio Preto; Barracão dos Mendes, alto curso do Vermelho e alto curso do rio das Flores córrego do Zíper/Samambaia e Água Limpa.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 18 de abril de 2023, foi publicado o ato convocatório nº 10/2023 para a prestação deste serviço. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa Eco Tools Engenharia LTDA foi declarada vencedora do ato convocatório. A empresa está na fase de elaboração do Produto 1- Plano de Trabalho Detalhado, as atividades de campo foram iniciadas com a visita da empresa Eco Tools em todas às microbacias e alinhamentos previstos no Termo de Referência.





Ficha do Projeto SIGA:

Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na implantação, manutenção e capacitação em Sistemas Agroflorestais (SAFs) nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), rio Vermelho (Areias/SP), alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ), rio Vieira (Teresópolis/RJ), córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e microbacia Água Limpa (Palma/MG) nas propriedades beneficiadas pelo Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Brasmila Serviços LTDA-ME
Ato Convocatório:	16/2023
Contrato:	046/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.143.199,60
Dia Assinatura do Contrato:	01/09/2023
Data de Emissão da O.S.	23/10/2023
Prazo Contratual:	23/11/2025 (25 meses)
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	As atividades de execução de implantação, manutenção e capacitação em Sistemas Agroflorestais (SAFs) serão executadas nas microbacias de rio Vieira; Barracão dos Mendes, alto curso do Vermelho e alto curso do rio das Flores córrego do Zíper/Samambaia e Água Limpa.
Fase Atual da Ação:	Em andamento



Detalhamento da Ação:	<p>Em 19 de junho de 2023, foi publicado o ato convocatório nº 16/2023 para a prestação deste serviço. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa Brasmila Serviços LTDA-ME foi declarada vencedora do ato convocatório.</p> <p>A empresa está na fase de elaboração do “Produto 1 - Relatório de visita nas áreas, organização logística e plano de trabalho detalhado”, as atividades de campo foram iniciadas com a visita da empresa em todas às microbacias e alinhamentos previstos no Termo de Referência.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviços de conversão produtiva de pastagens degradadas, através da implantação de terraços, barraginhas e o isolamento de áreas para preservação, através do cercamento, aceiros, bebedouros e pontilhões em propriedades rurais nas microbacias do rio Vermelho (Areias/SP), rio Vieira (Teresópolis/RJ), baixo curso do rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e Córrego Água Limpa (Palma/MG) que compõem as microbacias prioritizadas dos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP. (Código CATMAS: 000101982 - SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL OU FLORESTAL - OBRAS).
Empresa Executora:	W2 Engenharia LTDA
Ato Convocatório:	17/2023
Contrato:	052/2023
Valor do Contrato:	R\$ 5.612.742,67 (Total) R\$ 4.741.435,08 (CEIVAP) R\$ 871.307,59 (COMPÉ)
Dia Assinatura do Contrato:	21/09/2023
Data de Emissão da O.S.	18/10/2023
Prazo Contratual:	18/11/2025 (25 meses)
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.



Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	As atividades de conversão produtiva de pastagens degradadas, através da implantação de terraços, barraginhas e o isolamento de áreas para preservação, através do cercamento, aceiros, bebedouros e pontilhões em propriedades rurais nas microbacias serão executadas nas microbacias de rio Vermelho, rio Vieira, baixo curso do rio Preto, Córrego do Zíper/Samambaia e Córrego Água Limpa.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Em 19 de junho de 2023, foi publicado o ato convocatório nº 17/2023 para a prestação deste serviço. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa W2 Engenharia LTDA foi declarada vencedora do ato convocatório. A empresa está na fase de elaboração do “Produto 1 - Relatório de visita nas áreas, treinamento da equipe, organização logística e plano de trabalho detalhado”, as atividades de campo foram iniciadas com a visita da empresa em todas às microbacias e alinhamentos previstos no Termo de Referência.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada prestação de serviço de implantação e monitoramento do funcionamento de sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), rio Vermelho (Areias/SP), rio Vieira (Teresópolis/RJ) e na microbacia Água Limpa (Palma/MG).
Empresa Executora:	Verde Nobre Soluções Integradas LTDA
Ato Convocatório:	18/2023
Contrato:	056/2023
Valor do Contrato:	R\$ 724.727,16 (Total) R\$ 168.044,45 (CEIVAP) R\$ 556.682,71 (TRANSPOSIÇÃO)
Dia Assinatura do Contrato:	16/10/2023
Data de Emissão da O.S.	13/12/2023
Prazo Contratual:	13/03/2025. (15 meses)





Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Sim
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	As atividades de prestação de serviço de implantação de sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias de Barracão dos Mendes, na microbacia do rio Vieira, na microbacia do rio vermelho e na microbacia de Água Limpa.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Primeiramente foi lançado o Ato Convocatório nº 20/2022 em 30 de novembro de 2022. Porém, mesmo reeditado o ato, foi deserto duas vezes. Sendo necessário realizarmos ajustes e melhorias no projeto, incluindo outras microbacias e novos produtos de monitoramento dos sistemas de irrigação. Assim, em 26 de julho de 2023, foi publicado o Ato Convocatório nº 18/2023 para a prestação deste serviço. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa Verde Nobre Soluções Integradas LTDA foi declarada vencedora do ato convocatório.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários/posseiros, agricultores, moradores, veranistas e operadores de máquinas residentes nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), Rio Vermelho (Areias/SP), Rio das Flores (Barra do Pirai/RJ),
----------------	--





	Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo Rio reto (Campos dos Goytacazes/RJ), Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e Água Limpa (Palma/MG), contempladas nos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	GEOVIX Planejamento Ambiental
Ato Convocatório:	08/2023
Contrato:	034/2023
Valor do Contrato:	R\$ 428.109,51 (Contrato) R\$ 220.237,48 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	01/09/2023
Data de Emissão da O.S.	21/09/2023
Prazo Contratual:	12/03/2025
Realizado:	R\$ 23.652,92
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	2,4%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Dentre as intervenções eleitas pelos PRISMAs, a capacitação está presente em todos. Cada microbacia terá 4 temas de cursos adequados à realidade local. A partir disso, foi publicado o Ato Convocatório nº 08/2023 objetivando a contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários/posseiros, agricultores, moradores, veranistas e operadores de máquinas residentes nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova





	<p>Friburgo/RJ), Rio Vermelho (Areias/SP), Rio das Flores (Barra do Piraí/RJ), Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo Rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e Água Limpa (Palma/MG), contempladas nos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.</p> <p>Assim, em 14 de junho de 2023 o referido ato convocatório foi concluído sendo a empresa GEOVIX PLANEJAMENTO AMBIENTAL vencedora do certame. Na sequência foi celebrado o contrato 034/2023, entre a AGEVAP e a GEOVIX, em 19 de julho de 2023 e emitida a ordem de serviço em 12 de setembro de 2023 para início da execução do contrato.</p> <p>Desde então, a empresa iniciou a elaboração do seu Produto 1 – Plano de Trabalho e Material Didático, que por sua vez foi aprovado pela AGEVAP em 29 de novembro de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de execução de obras de saneamento básico rural através da instalação de sistemas de "fossa séptica", "fossa biodigestora", "bacias de evapotranspiração", "esterqueira seca" e "esterqueira úmida" em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias do alto curso do rio das Flores em Barra do Piraí/RJ, rio Vieira em Teresópolis/RJ, baixo curso do rio Preto em Campos dos Goytacazes/RJ, córrego do Zíper (Samambaia) em Santos Dumont/MG e Água Limpa em Palma/MG.
Empresa Executora:	W2 Engenharia LTDA
Ato Convocatório:	014/2023
Contrato:	045/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.576.626,34 (Contrato) R\$ 573.690,87 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	01/09/2023
Data de Emissão da O.S.	21/09/2023
Prazo Contratual:	21/01/2025
Realizado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Sim
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos



Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Uma vez que, o primeiro produto ainda não foi aprovado, não houve desembolso referente a este contrato em 2023.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>Dentre as intervenções eleitas pelos PRISMAs, o saneamento rural esteve presente em todos. As demandas envolvem o tratamento de esgoto e manejo de dejetos animais.</p> <p>A partir disso, foi publicado o Ato Convocatório nº 14/2023 que possui como objeto a contratação de instituição especializada na prestação de serviço de execução de obras de saneamento básico rural através da instalação de sistemas de "fossa séptica", "fossa biodigestora", "bacias de evapotranspiração", "esterqueira seca" e "esterqueira úmida" em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias do alto curso do rio das Flores em Barra do Piraí/RJ, rio Vieira em Teresópolis/RJ, baixo curso do rio Preto em Campos dos Goytacazes/RJ, córrego do Zíper (Samambaia) em Santos Dumont/MG e Água Limpa em Palma/MG.</p> <p>É válido informar que as microbacias de Barracão dos Mendes e rio Vermelho não foram contempladas no referido ato convocatório. A primeira foi contemplada em ato convocatório específico de número 01/2022. A segunda será contemplada em licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Areias, uma vez que serão utilizados recursos do FEHIDRO, conforme contrapartida financeira do comitê de bacia local (CBH-PS).</p> <p>Assim, em 04 de agosto de 2023 o ato convocatório 14/2023 foi concluído sendo a empresa W2 Engenharia vencedora do certame. Na sequência foi celebrado o contrato entre a AGEVAP e a W2, assinado em 01 de setembro de 2023 e em 21 de setembro de 2023 foi emitida a Ordem de Serviço para execução do contrato.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>





Considerando que o Programa Mananciais contempla 7 (sete) microbacias afluentes, com 3 (três) ciclos de implantação, englobando variado número de intervenções e diversos atores envolvidos, há a geração de grande quantidade de informações, que por sua vez, precisam de uma gestão eficiente para que se obtenha os melhores resultados no Programa em andamento.

Neste contexto, foi idealizada uma plataforma web que centralize estas informações em todas as etapas dos projetos, auxiliando a análise de resultados, tomada de decisões, monitoramento e divulgação.

A partir disso, foi publicado o Ato Convocatório nº 07/2023 objetivando a contratação de consultoria especializada para planejar, desenvolver, e manter o Módulo I da Plataforma de Gestão e Monitoramento do Território – Plataforma PLAMTE – para aplicação no Programa Mananciais do CEIVAP.

A primeira sessão do referido Ato foi realizada em 26 de março de 2023, não sendo registrado o comparecimento de empresas interessadas. Assim, em 30 de maio de 2023 foi realizada a segunda sessão do Ato Convocatório e novamente não houve comparecimento de empresas interessadas.

Em seguida, o Termo de Referência para a contratação foi revisado em busca de melhorias no detalhamento dos serviços a serem prestados e na composição da equipe, após a revisão foi publicado o Ato Convocatório nº 20/2023.

A primeira sessão do Ato nº 20/2023 ocorreu em 16 de agosto de 2023, não sendo registrado o comparecimento de empresas interessadas. Assim, em 06 de outubro de 2023 foi realizada a segunda sessão do Ato Convocatório, sendo registrado o comparecimento de uma empresa, que por sua vez, não atendeu os requisitos de experiência e composição da equipe. Por estes motivos a empresa foi desclassificada e o Ato Convocatório nº 20/2023 foi declarado fracassado.

Considerando que está em andamento a elaboração do termo de referência, por parte da Gerência de Gestão Estratégica da AGEVAP, para nova contratação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), existe a intenção de que as funcionalidades da Plataforma Web do Mananciais integrem o escopo dessa nova contratação.



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo pessoal e técnico estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 285.533,08 (2.3.1.3) R\$ 88.285,95 (2.3.3.2) Estagiários Técnicos R\$ 11.708,65 (2.3.1.3)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1 Estudos, planos, projetos e intervenções destinados à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos 2.3.3 Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle de erosão e proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento dos empregados e estagiários ligados ao programa 2.3
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados técnicos da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende
Ato Convocatório:	Ato convocatório 23/2019
Contrato:	003/2020 – 6º termo aditivo





Valor do Contrato:	R\$ 906.781,32 (Contrato) R\$ 187.884,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 724.039,90 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 156.819,95 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 16.209,87 (2.3.1.3) R\$ 4.896,62 (2.3.3.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1 Estudos, planos, projetos e intervenções destinados à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos 2.3.3 Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle de erosão e proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 23/2019, Processo Administrativo n.º 518/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado em 19 de agosto de 2020, seu 2º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 09 de outubro de 2020, e seu 3º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 4º termo de aditivo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 5º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 28 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e seu 6º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 13 de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica





SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão 008/2022
Contrato:	069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 29.400,00 (Contrato) R\$ 5.115,60 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 19.820,50 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 3.691,74 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 676,20 (2.3.1.3) R\$ 205,80 (2.3.3.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1 Estudos, planos, projetos e intervenções destinados à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos 2.3.3 Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle de erosão e proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados as ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP. Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP. A contratação da empresa foi feita através do pregão 08/2022 e o contrato 069/2022 foi assinado em 01 de setembro de 2022, com vigência até 01 de dezembro de 2023. O 1º termo aditivo de prazo foi assinado em 01/12/2023 e terá vigência até 01/12/2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)
Empresa Executora:	N1MED medicina e gestão em saúde LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 002/2021
Contrato:	007/2022 – 1º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 100.015,00 (Contrato + aditivo) R\$ 13.107,58 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2022/ 07/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 53.266,16 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 7.454,30 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 195,50 (2.3.1.3) R\$ 59,50 (2.3.3.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1 Estudos, planos, projetos e intervenções destinados à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos 2.3.3 Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle de erosão e proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT) A contratação da empresa foi feita através do Pregão nº 002/2021 (Termo de Referência) vinculado ao Processo Administrativo nº 239/2021/AGEVAP. O Contrato nº 007/2022/AGEVAP foi assinado em 07 de fevereiro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo. O contrato foi renovado em fevereiro de 2023 tendo sua vigência prorrogada até 07 de fevereiro de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Trivale Administração S/A
Ato Convocatório:	Ato convocatório 25/2019
Contrato:	002/2020 – 7º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 495.185,41 (Contrato) R\$ 82.142,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 405.579,04 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 76.566,40 (ANA), sendo: Profissionais Técnicos R\$ 13.961,70 (2.3.1.3) R\$ 4.249,20 (2.3.3.2)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda setorial
Programa:	2.3 Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1 Estudos, planos, projetos e intervenções destinados à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos 2.3.3 Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle de erosão e proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados as ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Contratação de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP.</p> <p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 519/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 20 de julho de 2020, em 19 de agosto de 2020 teve o 2º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado, o 3º termo aditivo de acréscimo de valor foi assinado em 09 de outubro de 2020, seu 4º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor</p>



	assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 5º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 6º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 27 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e ,seu 7º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent a Car S/A
Ato Convocatório:	Pregão 02/2022
Contrato:	003/2022 1º aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 82.875,00 (Contrato) / R\$ 13.965,00 (ANA) R\$ 103.475,00 (Aditivo) / R\$ 20.285,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	06/09/2022 (Contrato) - 03/01/2023 (Aditivo)
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	06/09/2022 a 06/09/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 2.980,00 (ANA)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas a recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Número de participação de membros do CEIVAP em eventos
Atividade do PRH:	Organização e participação dos membros em eventos
Alcance da Meta	Membros do comitê com participação em eventos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP e de membros das Diretorias dos Comitês, para atendimento de demandas de reuniões ordinárias e extraordinárias e/ou em atividades não programadas, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a locação de veículos, na modalidade pontual.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica





SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent a Car S/A
Ato Convocatório:	Pregão 05/2023
Contrato:	99/2023
Valor do Contrato:	R\$ 195.636,68 (Contrato) / R\$ 17.996,36 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/09/2023
Data de Emissão da O.S.	02/10/2023
Prazo Contratual:	28/09/2023 a 28/09/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 216,74
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Número de participação de membros do CEIVAP em eventos
Atividade do PRH:	Organização e participação dos membros em eventos
Alcance da Meta	Membros do comitê com participação em eventos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP e de membros das Diretorias dos Comitês, para atendimento de demandas de reuniões ordinárias e extraordinárias e/ou em atividades não programadas, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a locação de veículos, na modalidade pontual.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Ação: 2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.3 está contemplada na “Etapa 3 – Projeto” do Programa Mananciais do CEIVAP. O Programa Mananciais é o principal programa de investimento do CEIVAP em infraestrutura verde e objetiva a revitalização de microbacias hidrográficas para segurança





hídrica e a “Etapa 3 – Projeto” contempla a elaboração dos Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo (PRISMAs).

A elaboração dos PRISMAs é de responsabilidade da Secretaria do Programa Mananciais formado pela AGEVAP e pela empresa contratada para prestação de serviços de consultoria de projetos, conforme mostrado na Figura 29.



Figura 29 – Estruturação da Secretaria do Programa Mananciais do CEIVAP.

Os PRISMAs do 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP foram concluídos em 2022 e ao longo de 2023 foram utilizados como base para a contratação das intervenções na microbacia, essas contempladas na Ação 2.3.1.

Objetivando assegurar que os PRISMAs alcancem o maior desempenho de comprometimento dos recursos disponibilizados com intervenções possível, foram realizadas ao longo de 2023 novas visitas às microbacias pela equipe da empresa Água e Solo (IC035/2020).

A revisitação permitiu que os PRISMAs fossem atualizados com novas demandas oriundas das microbacias, conforme mostrado na Figura 30. Os PRISMAs atualizados são disponibilizados no site do CEIVAP ([Programa Mananciais - CEIVAP](#)). Espera-se que estas novas demandas sejam ainda incrementadas com o interesse de adesão ao Programa Mananciais por proprietários rurais de acordo com que forem sendo executadas as primeiras intervenções nas microbacias.




Figura 30 – Compromisso de recursos entre disponibilizados de cada PRISMA com as intervenções demandadas.

O contrato com a empresa Água e Solo que apoiou todo este processo será concluído no dia 26/12/2023, ficando à cargo da AGEVAP a gestão das novas demandas de adesão/desistência de proprietários ao Programa nas microbacias.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de suporte administrativo, mobilização, capacitação, pesquisa, desenvolvimento, elaboração, acompanhamento, monitoramento e avaliação de projetos técnicos de incremento da oferta de serviços ambientais em mananciais estratégicos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda.
Ato Convocatório:	013/2020
Contrato:	035/2020
Valor do Contrato:	R\$ 2.012.334,81
Dia Assinatura do Contrato:	01/10/2020
Data de Emissão da O.S.	25/10/2020
Prazo Contratual:	26/12/2023
Realizado:	R\$ 508.928,90
Valor Executado em 2023	



Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	97,7% de execução física 95,1% de execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Elaboração de, no mínimo, 21 projetos visando à conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Fazer a indicação de bacias prioritárias para atuação do programa MANANCIAIS (baseado nos estudos dos PBHs e PDRHs); Elaborar o termo de referência e contratar empresa; Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos; Desenvolver os projetos nas áreas prioritárias; Participar e acompanhar a elaboração dos projetos
Alcance da Meta:	7 (sete) PRISMAs elaborados
Observação:	Após a conclusão da etapa de elaboração dos 07 (sete) PRISMAs que compõem o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP (2020-2024) as atividades foram concentradas na revisitação das microbacias para intensificar a adesão ao Programa Mananciais. Com o encerramento deste contrato a AGEVAP ficará responsável pela gestão de novas adesões/desistências ao Programa nas microbacias.
Detalhamento da Ação:	A empresa está atuando na entrega do relatório final das atividades realizadas, tendo sido disponibilizado no site do Programa Mananciais do CEIVAP os PRISMAs na sua versão final (Programa Mananciais - CEIVAP).
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

Ação: 2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.4, diferente das demais ações do “Programa 2.3 – Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos”, não está contemplada no âmbito do Programa Mananciais do CEIVAP. Trata-se de uma ação pontual de apoio do CEIVAP objetivando a conservação ambiental da cabeceira da principal nascente do rio Paraitinga, principal formador do rio Paraíba do Sul na localidade dos campos da bocaina no município de Areias/SP.



As atividades de apoio foram iniciadas em 2016 através da Escola de Projetos do CEIVAP tanto no acompanhamento de lideranças locais em visitas à área objeto de conservação, como nas reuniões de articulação das partes interessadas, culminando com a elaboração de um anteprojeto (Figura 31) para a conservação da nascente objeto da deliberação CEIVAP nº 268/2018.



Figura 31 – Layout do projeto básico “RPPN nascente do rio Paraitinga”.

Através da Deliberação CEIVAP nº 268/2018 que dispõe sobre o apoio ao Projeto de Estabelecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Nascente do Rio Paraitinga, foi aprovado o aporte de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do PAP do CEIVAP para execução da Etapa 1 – Registro do anteprojeto elaborado pela Escola de Projetos do CEIVAP.

Considerando a necessidade de análise técnica da documentação de propriedade das terras a serem conservadas e do conflito entre as partes interessadas em relação à modalidade da unidade de conservação a ser instituída, em 2020 foi realizada a contratação de consultoria especializada no diagnóstico e planejamento visando a conservação da região da nascente do rio Paraitinga.

O diagnóstico indicou a viabilidade de criação da RPPN e o plano de conservação indicou diferentes cenários de conservação com modalidades de unidades de conservação que atendiam aos interesses das partes interessadas. Este estudo foi concluído em 2021 alcançando a meta proposta para a Ação 2.3.4 que é a proposição de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso. Portanto, entende-se que esta ação está concluída.



Entretanto, como havia saldo de recurso nesta linha de ação e a necessidade de resposta à Deliberação CEIVAP nº 268/2018, foram continuadas as tratativas com as partes interessadas objetivando viabilizar a criação da unidade de conservação de fato.

No dia 29 de março de 2022, foi realizada uma reunião virtual para alinhamento das próximas ações com os proprietários das terras objeto da conservação. Observando que as partes interessadas permaneceram em acintosa divergência com relação a estratégia de conservação destas terras, atuando de maneira unilateral e de em confronto, a AGEVAP comunicou que se retiraria das tratativas até que as partes interessadas chegassem a um acordo sobre a estratégia de conservação destas terras.

A decisão da AGEVAP foi posteriormente acompanhada pelo Grupo de Trabalho Mananciais do CEIVAP e pela a Diretoria do CEIVAP.

Ao longo de 2023 foram assistidas as iniciativas das partes sem que fosse identificada oportunidade de articulação das iniciativas.

4.6.3. Finalidade 3. Apoio ao Comitê

Programa: 3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica

Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de espaço para montagem de Stand e ambientação para participação no evento XXV ENCOB
Empresa Executora:	Rede Brasil De Organismos De Bacias Hidrográficas
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	039/2023
Valor do Contrato:	R\$ 135.802,00 R\$ 30.664,97
Dia Assinatura do Contrato:	10/08/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	08/11/2023 (3 meses)
Realizado:	R\$ 29.131,72
Valor Executado em 2023	



Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 3 participações em eventos externos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade dos representantes do Comitê, tanto para participação como realização de capacitações, durante a realização do XXV ENCOB, com o objetivo de realizar a troca de experiências com outros Organismos de Bacia de âmbito nacional e de outros estados, podendo ainda apresentar os investimentos aplicados na bacia do paraíba do Sul, através dos estudos, programas e projetos desenvolvidos, além de promover a divulgação institucional do Comitê, por parte dos públicos envolvidos ou interessados pela gestão das águas. Tendo em vista o não atendimento integral pela empresa contratada para o serviço em questão, foram aplicadas as sanções previstas no contrato que acompanhou a contratação.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o Sistema Integrado de Gestão das Águas – SIGA.
Empresa Executora:	Consórcio CODEX/GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas – SIGA.
Ato Convocatório:	017/2019.
Contrato:	012/2020/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 869.973,71 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	26/03/2020



Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	26/03/2024
Realizado:	R\$ 134.124,14 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do SIGA-CEIVAP, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA; Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA; Acompanhar a contratação
Alcance da Meta	Manutenção do SIGA-CEIVAP
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	<p>O Sistema de Informação - SIGA tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão das Bacias Hidrográficas, através de um conjunto de soluções que subsidiem o monitoramento e acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, facilitem a criação e atualização de dados sobre as Bacias, possibilite a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, tornem público o nível de implementação de ações previstas nos Planos de Bacia, o acompanhamento físico financeiro de projetos contratados e o desembolso de recursos previstos nos Planos de Bacia, dentre outras ações essenciais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recursos hídricos.</p> <p>Os módulos SIGA WEB e Balanço Hídrico foram aperfeiçoados e estão em novo formato muito mais didático e visual. Foi inserido o módulo Instrumento de gestão.</p> <p>O sistema também engloba controles patrimoniais, almoxarifado, controle de gestão de pessoas, membros entre outros administrativos.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	http://18.229.168.129:8080/ceivap-gepro/relatorios/relatorioFicha.html?p=1269

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de Gestão de Informações para atender às necessidades do CEIVAP / AGEVAP.
Empresa Executora:	Ikhon Gestão Conhecimentos e Tecnologia LTDA
2Ato Convocatório:	Pregão 09/2022





Contrato:	070/2022
Valor do Contrato:	R\$ 115.380,00 (acumulado) R\$ 34.614,00 (CEIVAP acumulado)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	05/12/2024
Realizado:	R\$ 16.956,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica.
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica.
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária).
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação realizada apresenta como objetivo principal a gestão documental e arquivísticas em sistema eletrônico. A utilização da ferramenta permitiu a continuidade na gestão arquivística em ambiente digital, aumento da eficiência na execução de processos administrativos e a redução gradual da utilização de papel na geração de documentos.
Ficha do Projeto SIGA:	

Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Diretoria do Comitê)
Empresa Executora:	Não se aplica
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 155.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica





Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 61.127,67
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Realização de 60 reuniões/ eventos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 4 reuniões/ eventos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Diretoria do Comitê)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent a Car S/A
Ato Convocatório:	Pregão 05/2023
Contrato:	99/2023
Valor do Contrato:	R\$ 195.636,68 (Contrato) / R\$ 17.996,36 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/09/2023
Data de Emissão da O.S.	02/10/2023
Prazo Contratual:	28/09/2023 a 28/09/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 240,96
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê da bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3 Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos.
Meta do PRH:	Número de participação de membros do CEIVAP em eventos
Atividade do PRH:	Organização e participação dos membros em eventos
Alcance da Meta	Membros do comitê com participação em eventos



Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP e de membros das Diretorias dos Comitês, para atendimento de demandas de reuniões ordinárias e extraordinárias e/ou em atividades não programadas, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a locação de veículos, na modalidade pontual.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Membros do Comitê)
Empresa Executora:	Não se aplica
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 155.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 81.098,03
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Realização de 60 reuniões/ eventos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 4 reuniões/ eventos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Membros do Comitê)



4.6.4. Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária

Programa: 4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária

4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de serviço de aluguel de impressora para AGEVAP
Empresa Executora:	Alta Performance Serviços de Informática LTDA
Ato Convocatório:	01/2020.
Contrato:	06/2020.
Valor do Contrato:	R\$ 177.872,00 (acumulado). R\$ 50.087,73 (valor CEIVAP acumulado).
Dia Assinatura do Contrato:	04/02/2020.
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica.
Prazo Contratual:	04/02/2024
Realizado:	R\$ 5.088,30.
Valor Executado em 2023	R\$ 8.092,95.
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Pagamentos referentes a impressões e cópias.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP
Empresa Executora:	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda
Ato Convocatório:	003/2022
Contrato:	036/2022
Valor do Contrato:	Valor Total R\$ 32.800,00



	Valor CG ANA CEIVAP: R\$ 8.130,00
Dia Assinatura do Contrato:	08/08/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	Total: R\$ 22.600,00
Valor Executado em 2023	CG ANA CEIVAP: R\$ 4.830,00
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade de arquivamento de todos os documentos de pagamentos e bancários pela AGEVAP, visando a organização dos documentos fiscais da Associação. Diante disso, a AGEVAP elaborou Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em encadernação.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União
Empresa Executora:	Imprensa Nacional
Ato Convocatório:	Inexigibilidade 018/21
Contrato:	12/2021
Valor do Contrato:	R\$ 33,04 por coluna
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Prazo indeterminado, em conformidade com a Orientação Normativa nº 36, de 13 de dezembro de 2011
Realizado:	R\$ 10.000,00 CEIVAP
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica



Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Publicações no Diário Oficial da União para atendimento nas normas referentes ao CG 27/20
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa de telefonia móvel
Empresa Executora:	Claro S/A
Ato Convocatório:	Ata de registro de peço
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 6.881,26 (ANA)
Valor Executado em 2023	R\$ 30.785,08 (Geral)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Necessário para comunicação entre membros dos Comitês, colaboradores e diretoria em atividade externas e internas.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação da Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	M L Santana Limpeza e Conservação Eireli
Ato Convocatório:	026/2018
Contrato:	308/2022 5º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 80.454,24 (Contrato) / R\$ 24.136,27 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	10/01/2023 a 10/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 22.124,96 (ANA)
Valor Executado em 2023	R\$ 73.749,72 (Contrato)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Devido a necessidade de manutenção limpeza e asseio dos equipamentos e instalações da Sede, se faz necessária manutenção dos serviços diariamente. A prestação do serviço se dá nas áreas interna e comum da Sede como salão principal, almoxarifado, arquivo, sala Sertã, cozinha, banheiros, sala de reunião, sala do TI e área de convivência.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de Link de Internet
Empresa Executora:	Quicknet Telecom LTDA
Ato Convocatório:	Pedido de cotação nº 086.2022
Contrato:	055/2022
Valor do Contrato:	R\$ 13.150,00 R\$ 3.945,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	11/10/2022



Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	11/11/2023
Realizado:	R\$ 3.945,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	R\$ 1.710,00 (CEIVAP)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Disponibilização de link de internet dedicado com IP fixo válido – Plano Empresarial com Mínimo de 200 Mbps de Download e Mínimo de 200 Mbps Upload. Ativação completa incluindo configuração de mikrotik, e demais necessidades de configuração e serviços.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviço de Limpeza na Sala da AGEVAP (CDTASA)
Empresa Executora:	Carbone Serviços de Limpeza LTDA - ME
Ato Convocatório:	-
Contrato:	027/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 11.695,80 (Contrato total) R\$ 11.695,80 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/06/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	08/06/2023
Realizado:	R\$ 5.847,90
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.



Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Serviços realizados em conformidade com o objeto contratado

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contribuição Associativa e consumo de energia elétrica da sala da AGEVAP – CDTASA
Empresa Executora:	Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos
Ato Convocatório:	-
Contrato:	Termo de Cooperação entre PqTec SJC e a AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 6.000,00 (Contrato total) R\$ 6.000,00 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/07/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	04/07/2024
Realizado:	R\$ 4.972,42
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços realizados em conformidade com o objeto contratado

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços e venda de produtos
Empresa Executora:	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	9912452439





Valor do Contrato:	Não se aplica – vide observação
Dia Assinatura do Contrato:	26/01/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	26/01/2033
Realizado:	R\$ 12.600,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta:	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação :	Por se tratar de serviço exclusivo prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), o contrato foi firmado por Dispensa de Licitação. Não existe valor previsto de contrato,, porém há valor previsto para o orçamento do ano corrente que é acompanhado durante sua utilização.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Postagens de cartas simples, sedex e PACs do CEIVAP ou inerentes à execução do CG ANA 027/2020.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Locação da Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Plamer Plano Médico de Resende
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	S/Nº
Valor do Contrato:	R\$ 2.593.837,19
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2012
Data de Emissão da O.S.	01/04/2013
Prazo Contratual:	01/04/2013 a 17/02/2023
Realizado:	R\$ 38.588,93 rateio ANA R\$ 11.003,40
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica



Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta:	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Local onde ficavam situadas as Sedes do CEIVAP e da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

ITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aluguel Sede da AGEVAP CEIVAP
Empresa Executora:	Mega de Resende Administradora de Aluguéis LTDA.
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	65/2022
Valor do Contrato:	R\$ 1.008.000,00 rateio ANA R\$ 302.400,00
Dia Assinatura do Contrato:	16/11/2022
Data de Emissão da O.S.	01/06/2023
Prazo Contratual:	31/12/2025 (36 meses)
Realizado:	R\$ 168.000,00 rateio ANA R\$ 50.400,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Local em fica sediado a Sede do CEIVAP e da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação segundo link de internet Sede
Empresa Executora:	YNCONECT Serviços de Telecomunicações LTDA
2Ato Convocatório:	Pedido de cotação 068/2023
Contrato:	061/2023
Valor do Contrato:	R\$ 10.800,00 R\$ 3.060,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	13/11/2023
Data de Emissão da O.S.	13/11/2023
Prazo Contratual:	13/11/2024
Realizado:	R\$ 180,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Refere-se a disponibilidade de internet para sede da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de internet para a UD 10 - São José dos Campos – CDTASA
Empresa Executora:	Telefônica Brasil S. A. - Vivo
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	S/Nº
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 2.313,12
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica



Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Internet para a sala 204H do Centro Empresarial I do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde funciona a UD 10 – CDTASA da AGEVAP, onde fica lotada uma empregada da gerência CG 027.20 e quatro estagiários, do mesmo CG
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP.
Empresa Executora:	Itacil Comercial Ltda
Ato Convocatório:	Dispensa de seleção de propostas
Contrato:	008/2023
Valor do Contrato:	R\$ 8.340,76 R\$ 2.502,74 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	02/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/02/2023 a 02/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 1.665,93
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica





Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Tem por finalidade a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP, visando atender as necessidades da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para impressão de folder para o ENCOB 2023
Empresa Executora:	Papel Brasil Indústria Gráfica e Editora Ltda
Ato Convocatório:	Dispensa de seleção de propostas
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 1.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Entrega imediata
Realizado:	R\$ 1.000,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4.Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária 4.2.1.1 Despesas de Funcionamento e Infraestrutura/ Impressão material
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação de empresa especializada para impressão de folder tem o objetivo fornecer material de comunicação impresso a fim de auxiliar na divulgação de informações da ferramenta de monitoramento da Governança das Águas durante a realização do ENCOB 2023
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de Licenças do Pacote Creative Cloud para a AGEVAP
Empresa Executora:	MCR Sistemas e Consultoria LTDA





Ato Convocatório:	Pregão 12/2022
Contrato:	016/2023
Valor do Contrato:	R\$ 18.839,04 R\$ 4.709,76 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	28/03/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	28/03/2024
Realizado:	R\$ 4.709,76 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Utilização do pacote Creative Cloud da ADOBE.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Fornecimento de energia elétrica SEDE.
Empresa Executora:	ENEL- Ampla Energia e Serviços S/a
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	09/05/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 27.820,99
Valor Executado em 2023	R\$ 8.646,30 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária





Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Contratação se faz necessária para fornecimento de energia para SEDE, para funcionamento de todos os serviços essenciais para o bom andamento dos trabalhos.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de hospedagem para os membros do Conselho de Administração e Fiscal da AGEVAP.
Empresa Executora:	Saleh Pousada do Lago Ltda ME
Ato Convocatório:	Seleção de Fornecedores 016/2022
Contrato:	019/2022 AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 12.948,00 (Contrato) R\$ 2.719,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	09/05/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	9/05/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.783,72(Contrato)
Valor Executado em 2023	R\$ 1.462,20 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Hospedagem para viabilizar a participação de conselheiros em reuniões das instâncias da AGEVAP, devido distância de deslocamento de suas residências para local das reuniões.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica





SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Vale transporte estagiários e empregados
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 96.103,58 (Total)
Valor Executado em 2023	R\$ 9.486,21 (ANA), sendo: R\$ 8.405,20 (Estagiários) R\$ 1.081,01 (Empregados)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1.1.1 Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH) 2.1.2 Agenda Setorial 2.1.2 Proteção e conservação dos recursos hídricos 4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	1.11 Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica 2.1.2 Recuperação da qualidade da água 2.1.4 Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 2.3.1 Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos 4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	1.11.4.3 Profissional Técnico 2.1.2.11 Profissional Técnico 2.1.4.8 Profissional Técnico 2.3.1.3 Profissional Técnico 4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária



Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale transporte para deslocamento dos estagiários e empregados ao seu local de trabalho.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos
Empresa Executora:	Brasil de Matos Advogados Associados
Ato Convocatório:	18/2020
Contrato:	2º TA – CT 53/2020 /AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.726.396,03 (Contrato e prorrogações) rateio ANA R\$ 509.536,06
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/12/2024 (48 meses)
Realizado:	R\$ 469.379,64 rateio ANA R\$ 140.813,88
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços Administrativos para o funcionamento de entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.



Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização de Sites
Empresa Executora:	SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 04/2022
Contrato:	044/2022
Valor do Contrato:	R\$ 121.895,88 (acumulado) R\$ 17.807,26 (CEIVAP acumulado)
Dia Assinatura do Contrato:	08/09/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	08/09/2024
Realizado:	R\$ 2.952,68 (CEIVAP)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica 4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária 3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	3.1.2.3. Site CEIVAP 4.2.2.3 Site AGEVAP
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Prestação de serviço especializado de hospedagem, manutenção e atualização de sites conforme a discriminação e identificação apresentada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
Empresa Executora:	JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil
Ato Convocatório:	002/2020
Contrato:	010/2020
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.637.427,68 Valor CG ANA CEIVAP: R\$ 460.778,76
Dia Assinatura do Contrato:	05/03/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	1º TA: 04/03/2022 (12 meses) 2º TA: 04/03/2023 (12 meses) 3º TA: Inclusão Filial GV 4º TA: 04/03/2024 (12 meses)
Realizado:	Total: R\$ 522.570,56
Valor Executado em 2023	CG ANA CEIVAP: R\$ 133.499,02
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação do serviço é necessária para o devido cumprimento e acompanhamento das obrigações em manter sua área contábil, fiscal, tributária, recursos humanos e administrativa financeira atualizada, com base na legislação vigente e suas atualizações. Diante disso, a AGEVAP realiza a contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade, escrituração fiscal e assessoria tributária, administrativa e financeira
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2022
Empresa Executora:	Convicta Auditores Independentes Ltda
Ato Convocatório:	004/2022
Contrato:	045/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 34.999,00 Valor CEIVAP: R\$ 7.349,78
Dia Assinatura do Contrato:	12/09/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	Total: R\$ 34.999,00
Valor Executado em 2023	CG ANA CEIVAP: R\$ 7.349,78
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Conforme previsto no Estatuto Social e solicitado pelo Conselho de Administração da AGEVAP a entidade deve contratar uma empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente nas demonstrações contábeis, financeiras do exercício de 2022 e dos processos com apresentação de relatórios, emissão de parecer e relatório circunstanciado sobre as contas do exercício bem como o Relatório de Controle Interno.</p> <p>Esta análise tem caráter preventivo e corretivo, visando principalmente a correção de procedimentos inadequados como a prevenção de que os mesmos não ocorram, o que proporcionará como benefício melhor transparência para avaliação dos atos que envolvem os registros contábeis e ações dos gestores, no sentido de subsidiar e auxiliar o Conselho Fiscal e Conselho de Administração na análise e parecer sobre as contas anuais</p>



da Agência, bem como atender os Contratos de Gestão. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2022.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de Auditoria Externa Independente - Exercício 2023
Empresa Executora:	EC Diferencial Auditores e Consultores Independentes Ltda
Ato Convocatório:	013/2023
Contrato:	050/2023
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 26.650,00 Valor CG ANA CEIVAP: R\$ 5.512,49
Dia Assinatura do Contrato:	14/09/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Conforme previsto no Estatuto Social e solicitado pelo Conselho de Administração da AGEVAP a entidade deve contratar uma empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente nas demonstrações contábeis, financeiras do exercício de 2023 e dos processos com apresentação de relatórios, emissão de parecer e relatório circunstanciado sobre as contas do exercício bem como o Relatório de Controle Interno. Esta análise tem caráter preventivo e corretivo, visando principalmente a correção de procedimentos inadequados como a prevenção de que os mesmos não ocorram, o que proporcionará como benefício melhor transparência para avaliação dos atos que envolvem os registros contábeis e ações dos gestores, no sentido de subsidiar e



auxiliar o Conselho Fiscal e Conselho de Administração na análise e parecer sobre as contas anuais da Agência, bem como atender os Contratos de Gestão. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2023.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de software de ponto e gestão de jornada de empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Coalize Desenvolvimento e Corretagem de Seguros Ltda
Ato Convocatório:	Dispensa
Contrato:	040/2023
Valor do Contrato:	R\$ 11.160,00 (Contrato) / R\$ 3.348,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	14/08/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	14/08/2023 a 14/08/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 511,50 (ANA)
Valor Executado em 2023	R\$ 1.705,01 (Contrato)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Devido a obrigatoriedade pelo parágrafo 2º do artigo nº 74 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores é obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O software de ponto e jornada de empregados da AGEVAP se faz necessário para gerenciar registro, coleta, controle e gerenciamento de



	dados referentes à frequência dos empregados inclusive quando os mesmos estiverem em regime híbrido.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para aquisição de material para escritório para sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Karpel Suprimentos e Utensílios para Escritório Ltda ME
Ato Convocatório:	Pregão 01/2023
Contrato:	OS 09/2023
Valor do Contrato:	R\$ 28.086,20 (Contrato) / R\$ 8.425,90 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/06/2023
Data de Emissão da O.S.	28/06/2023
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 8.425,90 (ANA)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2 Serviços Administrativos para funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Devido a necessidade de reposição de material de estoque para o bom funcionamento das atividades administrativas da Sede.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Itacil Comercial LTDA
Ato Convocatório:	Pedido de cotação 025/2023
Contrato:	078/2023
Valor do Contrato:	R\$ 13.849,96 (Contrato) / R\$ 4.154,78 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/08/2023





Data de Emissão da O.S.	23/08/2023
Prazo Contratual:	23/08/2023 a 23/08/2024 (O.S)
Realizado:	R\$ 1.016,12 (ANA)
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2 Serviços Administrativos para funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Devido a necessidade de limpeza e higienização dos espaços físicos da Sede da AGEVAP, faz-se necessária compra de itens para manutenção do serviço.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de câmeras de segurança e prestação de serviços de monitoramento para nova Sede AGEVAP
Empresa Executora:	Real Segurança, Prevenção Contra Incêndio Ltda
Ato Convocatório:	Pregão 02/2023
Contrato:	035/2023
Valor do Contrato:	R\$ 8.100,00 (Contrato) / R\$ 2.430,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	24/07/2023
Data de Emissão da O.S.	29/07/2023 ordem de serviço emitida pela empresa
Prazo Contratual:	24/07/2023 a 24/07/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 607,50 (ANA)
Valor Executado em 2023	R\$ 2.700,00 (Contrato)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para funcionamento da entidade delegatária



Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Devido a necessidade de segurança dos diversos bens dotados de valor econômico, tais como equipamentos eletrônicos, mobiliário, diversos documentos, pastas e processos físicos armazenados viu-se necessário reforçar o sistema de segurança interno e externo da nova Sede e da manutenção do serviço de alarme e monitoramento. Além de proteger a integridade física da agência e seus bens patrimoniais, faz-se necessária a segurança também dos colaboradores, membros dos comitês e demais visitantes.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de Coffee-break para atendimento às reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
Empresa Executora:	André Camões Sampaio Produções e Eventos
Ato Convocatório:	Dispensa de seleção de propostas
Contrato:	057/2023
Valor do Contrato:	R\$ 13.950,00 R\$ 2.929,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	24/10/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24/10/2023 a 24/10/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 390,60
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2 Serviços administrativos para funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.





Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Em face da indisponibilidade de mão de obra qualificada, material de utilização e redução dos custos envolvidos, torna proveitosa a contratação de uma empresa especializada para a prestação do serviço de coffee break para as reuniões do conselho de administração e conselho fiscal no ano de 2023/ 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Dirigentes, Empregados e Estagiários Administrativos
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2023	R\$ 2.145.666,28 (ANA), sendo: R\$ 159.118,57 (Dirigentes) R\$ 832.348,93 (Profissionais Administrativos) R\$ 15.204,09 (Estagiários administrativos)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Realizar a manutenção do conceito “bom” no relatório de Avaliação final da ANA, durante o prazo de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi alcançado o conceito ótimo no relatório de Avaliação final da ANA
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento





Detalhamento da Ação:	Custo referente à folha de pagamento de dirigentes, empregados e estagiários administrativos da AGEVAP, relativo ao CG ANA nº 27/2020.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP
Empresa Executora:	Associação Educacional Dom Bosco
Ato Convocatório:	01/2022
Contrato:	041/2022 Primeiro Aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 35.899,92 Contrato / R\$ 17.949,96 (ANA) R\$ 37.034,40 Primeiro Aditivo / R\$ 18.517,20 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/09/2022 (Contrato) 01/09/2023 (Primeiro Aditivo)
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/09/2022 a 01/09/2023 (12 meses) Contrato 01/09/2023 a 01/09/2024 (12 meses) Primeiro Aditivo
Realizado:	R\$ 18.091,77
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4. 2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3 Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Realizar a manutenção do conceito “bom” no relatório de Avaliação final da ANA, durante o prazo de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi alcançado o conceito ótimo no relatório de Avaliação final da ANA
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Faz-se necessária a contratação desse serviço para dar-se cumprimento ao que determina os artigos 429 e 430, incisos I e II da Consolidação das leis do Trabalho – CLT, com redação dada pela Lei nº 10.097/2000A. AGEVAP ao investir na formação dos jovens, além de cumprir cota obrigatória prevista em lei, torna-se protagonista no desenvolvimento social



	e econômico do país, ajudando a diminuir a evasão escolar e a desigualdade social.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os dirigentes e empregados administrativos da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende
Ato Convocatório:	Ato convocatório 23/2019
Contrato:	003/2020 – 6º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 906.781,32 (Contrato) R\$ 187.884,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 724.039,90 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 156.819,95 (ANA) R\$ 86.785,74 (4.2.3.1), sendo: R\$ 26.969,32 (Dirigentes) R\$ 59.816,42 (Profissionais Administrativos)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Realizar a manutenção do conceito “bom” no relatório de Avaliação final da ANA, durante o prazo de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi alcançado o conceito ótimo no relatório de Avaliação final da ANA
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes. A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 23/2019, Processo Administrativo n.º 518/2019. O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado em 19 de agosto de 2020, seu 2º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 09 de outubro de 2020,





	e seu 3º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 4º termo de aditivo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 5º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 28 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e seu 6º Termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 13 de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para empregados e dirigentes da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão 008/2022
Contrato:	069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 29.400,00 (Contrato) R\$ 5.115,60 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 18.056,50 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 3.691,74 (ANA) R\$ 1.339,74 (4.2.3.1), sendo: R\$ 156,39 (Dirigentes) R\$ 1.183,35 (Profissionais Administrativos)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Realizar a manutenção do conceito "bom" no relatório de Avaliação final da ANA, durante o prazo de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi alcançado o conceito ótimo no relatório de Avaliação final da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de seguro de vida para os empregados da AGEVAP.



	A contratação da empresa foi feita através do pregão 08/2022 e o contrato 069/2022 foi assinado em 01 de setembro de 2022, com vigência até 01 de dezembro de 2023. o 1º termo aditivo de prazo foi assinado em 01/12/2023 e terá vigência até 01/12/2024.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)
Empresa Executora:	N1MED medicina e gestão em saúde LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 002/2021
Contrato:	007/2022 – 1º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 100.015,00 (Contrato + aditivo) R\$ 13.107,58 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2022/ 07/02/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 53.266,16 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 7.454,30 (ANA) R\$ 4.364,86 (4.2.3.1), sendo: R\$ 94,90 (Dirigentes) R\$ 1.943,96 (Profissionais Administrativos) R\$ 2.326,00 (Laudos, Palestras, Transmissão ESocial)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Realizar a manutenção do conceito “bom” no relatório de Avaliação final da ANA, durante o prazo de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi alcançado o conceito ótimo no relatório de Avaliação final da ANA
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	
Detalhamento da Ação:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT)



	<p>A contratação da empresa foi feita através do Pregão n° 002/2021 (Termo de Referência) vinculado ao Processo Administrativo n° 239/2021/AGEVAP.</p> <p>O Contrato n° 007/2022/AGEVAP foi assinado em 07 de fevereiro de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo. O contrato foi renovado em fevereiro de 2023 tendo sua vigência prorrogada até 07 de fevereiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Trivale Administração S/A
Ato Convocatório:	Ato convocatório 25/2019
Contrato:	002/2020 – 7º termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 495.185,41 (Contrato) R\$ 82.142,50 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	02/01/2024 (12 meses)
Realizado:	R\$ 405.579,04 (Geral)
Valor Executado em 2023	R\$ 76.566,40 (ANA) R\$ 28.053,02 (4.2.3.1), sendo: R\$ 3.030,82 (Dirigentes) R\$ 25.022,22 (Profissionais Administrativos)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Realizar a manutenção do conceito “bom” no relatório de Avaliação final da ANA, durante o prazo de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como para a implementação do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi alcançado o conceito ótimo no relatório de Avaliação final da ANA
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Contratação de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP.





	<p>A contratação da empresa foi feita através de ato convocatório nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 519/2019.</p> <p>O Contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2020, teve seu 1º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 20 de julho de 2020, em 19 de agosto de 2020 teve o 2º termo aditivo de alteração de fonte de pagamento assinado, o 3º termo aditivo de acréscimo de valor foi assinado em 09 de outubro de 2020, seu 4º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 21 de dezembro de 2020 com duração até 02 de janeiro de 2022, seu 5º termo aditivo de acréscimo de valor assinado em 05 de novembro de 2021, seu 6º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em 27 de dezembro de 2021 com duração até 02 de janeiro de 2023, e ,seu 7º termo aditivo de acréscimo de tempo e valor assinado em de dezembro de 2022 com duração até 02 de janeiro de 2024.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Capacitação sobre interpretação da NBR ISSO 9001:2015.
Empresa Executora:	Jose Eduardo de Oliveira Almeida
Ato Convocatório:	Pedido de Cotação nº 073/2023
Contrato:	070/2023
Valor do Contrato:	R\$ 9.950,00
Dia Assinatura do Contrato:	15/12/2023
Data de Emissão da O.S.	20/12/2023
Prazo Contratual:	20/01/2024
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária.
Programa:	4.2 Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária.
Ação:	4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária. 4.2.4.1 Capacitação.
Meta do PRH:	Capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação





Atividade do PRH:	Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação
Alcance da Meta	Colaboradores capacitados no tema
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Curso para os membros do Comitê de Gestão da Qualidade e novos colaboradores da AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica.

4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação de veículos.
Empresa Executora:	Walus Locação e Turismo Ltda-ME
Ato Convocatório:	Pregão 03/2023
Contrato:	047/2023
Valor do Contrato:	R\$ 192.000,00 (Contrato) / R\$ 14.400,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	05/09/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	05/09/2023 a 05/09/2024
Realizado:	R\$ 3.600,00 (ANA)
Valor Executado em 2023	R\$ 48.000,00 (Contrato)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.5 Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica



Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP e de membros das diretorias dos Comitês para atendimento a reuniões ordinárias/extraordinárias e/ou atividades não programadas, para realizar tarefas de interesse da AGEVAP se fez necessária a contratação de empresa especializada na locação de veículos para atendimento a essa demanda da Sede e UD's.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent a Car S/A
Ato Convocatório:	Pregão 02/2022
Contrato:	003/2022 1º Aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 82.875,00 (Contrato) / R\$ 13.965,00 (ANA) R\$ 103.475,00 (Aditivo) / R\$ 20.285,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	06/09/2022 (Contrato) - 03/01/2023 (Aditivo)
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	06/09/2022 a 06/09/2023 (12 meses)
Realizado:	R\$ 195,00
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP e de membros das Diretorias dos Comitês, para atendimento de demandas de reuniões ordinárias e extraordinárias e/ou em atividades não programadas, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a locação de veículos, na modalidade pontual.



Ficha do Projeto SIGA: Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais
Empresa Executora:	Bilacorp Viagens Corporativas
Ato Convocatório:	Pregão 07/2022
Contrato:	63/2022
Valor do Contrato:	Valor Tota R\$ 460.334,84 Valor CEIVAP R\$ 121.823,98
Dia Assinatura do Contrato:	09/11/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	09/11/20223
Realizado:	R\$ 362.805,99 (Contrato)
Valor Executado em 2023	R\$ 102.437,20 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê 4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica 4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária 4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Ressalta-se que o presente projeto está relacionado a 4 ações do PAP.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Aquisição de passagens aéreas para viabilizar a participação em reuniões e eventos inerentes à gestão de recursos hídricos



Ficha do Projeto SIGA: Não se aplica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa especializada em locação mensal de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent a Car S/A
Ato Convocatório:	18/2018
Contrato:	181/2018
Valor do Contrato:	R\$ 149.280,00 (Contrato) / R\$ 76.080,00 (ANA) R\$ 28.771,73 (6º Aditivo) / R\$ 1.891,15 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	04/10/2018 (Contrato) - 28/09/2022 (6º aditivo)
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	04/10/2018 a 04/10/2019 (12 meses) 02/10/2022 a 02/01/2023 (6º Aditivo)
Realizado:	R\$ 3.011,35
Valor Executado em 2023	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.5 Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de locomoção dos empregados da AGEVAP para atendimento de demandas de reuniões ordinárias e extraordinárias e/ou em atividades programadas, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a locação de veículos.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



5. JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS

Em sua missão de promover transparência e maximizar a utilização adequada dos recursos alocados, a AGEVAP adota um acompanhamento rigoroso na gestão dos contratos, desde as fases iniciais de negociação até a conclusão da prestação de contas. É fundamental que os processos de contratação e implementação sejam conduzidos de forma clara e ética, com o intuito de alcançar consistentemente as metas e objetivos definidos para cada iniciativa.

Para garantir esse acompanhamento eficaz, a utilização de ferramentas como o SIGA CEIVAP é essencial, proporcionando um controle mais preciso e eficiente em todas as etapas dos processos contratuais e de prestação de contas. Isso assegura que os recursos sejam utilizados de maneira apropriada, resultando no alcance dos resultados esperados.

A AGEVAP reconhece a importância da transparência e do controle contínuo, e busca constantemente melhorar seus métodos e processos para garantir uma gestão responsável e eficiente dos recursos. Portanto, ela mantém um envolvimento constante na otimização dos processos de contratação e acompanhamento, contribuindo para uma administração mais eficaz e transparente.

O exercício de 2023, foi o segundo ano de implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, e ainda assim as ações anuais previstas foram implantadas, e são acompanhadas pelas instâncias do Comitê.

Vale ressaltar que ao elaborarmos os planos de aplicação plurianual (PAP) e os planos orçamentários anuais (POA) existia o entendimento de que o recurso financeiro de toda contratação da ação deveria constar no ano do início do processo para fins de dotação orçamentária, o que gerava uma percepção de que em algumas ações o desembolso e execução foram menores que o previsto, o que não refletia a realidade.

Em 2023 ocorreu a mudança dessa compreensão, assim, na elaboração do POA 2024 já seguimos o novo entendimento e poderemos representar melhor o que estaria previsto para execução financeira da ação no respectivo ano.



Dentre as ações planejadas para 2023, a AGEVAP obteve sucesso na execução da grande maioria, refletindo em bons resultados de desembolso e dos indicadores do PIRH-PS. Entretanto, em ações pontuais, foi verificado alguns atrasos ocorridos por situações específicas, mas, que não interferiram no cumprimento das metas estabelecidas e no desembolso previsto para o ano de 2023.

Com relação aos atrasos ocorridos, podemos destacar que enfrentamos alguns contratempos nas definições atreladas aos órgãos gestores e Grupos de Trabalho do Comitê, em função das mudanças de governos nos âmbitos estaduais e alterações de indicações. Também podemos elencar a necessidade de trabalharmos ativamente junto aos municípios, que em grande parte da bacia, são de baixa arrecadação e precários de capacidade técnica, bem como os desafios para execução e sucesso de processos licitatórios.

Sendo assim, tais atrasos foram resultantes das consequências de circunstâncias diversas, como interferências externas, mobilização dificultada dos entes envolvidos, falta de alinhamento e senso comum entre atores relacionados a ação, e outras situações não favoráveis que podem afetar de forma direta ou indireta as definições para as contratações e/ou o cronograma físico-financeiro dos contratos firmados.

No entanto, é relevante enfatizar que não houve prejuízo, tanto financeiro quanto relacionado a execução do planejamento do PIRH-PS. Apesar dos poucos atrasos verificados, as metas do contrato de gestão, a execução do PIRH-PS e o desembolso previsto para o ano foram alcançados, e em alguns casos até superados, dentro do estabelecido.

A AGEVAP, visa o aprimoramento contínuo em sua gestão e fortalecer parcerias com diversos atores no CEIVAP, incluindo os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais, empresas e sociedade civil. Além disso, investe na capacitação de seus colaboradores para melhor atender às demandas da bacia hidrográfica; e

Em função dos gargalos observados em 2023, esta Associação já está prevendo realizar capacitações para a nossa equipe sobre a gestão de processos e fiscalização de contratos. Também estamos negociando o contrato que temos assinado com a Caixa a fim de melhorar as condições previstas no mesmo visando dar mais celeridade às ações.



Ademais, apesar das eleições municipais que acontecerão em 2024, que poderão de alguma forma impactar algumas questões na esfera municipal, existe um planejamento para apoiarmos as cidades situadas na Bacia, no sentido de melhorar sua capacidade técnica em elaboração de projetos.

Por fim, frisamos a importância dos resultados obtidos pela Associação nos últimos anos, que demonstram o amadurecimento da Gestão de Recursos Hídricos na bacia e a busca constante de melhoria de desempenho e na qualidade dos serviços prestados, visando sempre a execução de ações que resultem na melhoria da quantidade e qualidade de água na Bacia, conforme aprovado no plano.

6. CONCLUSÃO

Como apresentado no documento em tela, as informações necessárias ao atendimento do Anexo III da Resolução ANA nº 125/2022, foram prestadas, cumprindo as obrigações assumidas.

O montante desembolsado até o fim de dezembro de 2023, foi de 54.968.615,10 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e dez centavos).

Resende/RJ, 29 de fevereiro de 2024.

(assinado eletronicamente)

André Luís de Paula Marques

Diretor-Presidente da AGEVAP



ANEXO I – Plano de Melhoria



Acompanhamento e Monitoramento do PAP CEIVAP 2022 a 2025 - Plano de Melhoria 2023			
Finalidade / Programa / Ação	Desvios identificados	Tratamento desvios	Status
1. Gestão de Recursos Hídricos			
1.1. Planos de Recursos Hídricos (PRH)			
1.1.1. Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	Não se aplica
1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes			
1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização	A contratação de empresa especializada foi concluída em 2023, iniciando a elaboração dos primeiros produtos. Considerando a alta complexidade institucional e técnica do estudo ocorreram alguns desafios de mobilização e organização da empresa.	Os desafios foram detectados pela AGEVAP e solucionados com a contratada através de reuniões de alinhamento e de substituição de alguns profissionais da equipe da empresa. O resultado foi muito positivo, sendo observada uma melhora substancial no andamento das atividades.	Em andamento
1.2.2 Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	Não se aplica
1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos			
1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	O SIGA tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão das Bacias Hidrográficas, através de um conjunto de soluções que subsidiem o monitoramento e acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, facilitem a criação e atualização de dados sobre as Bacias, possibilite a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, tomem público o nível de implementação de ações previstas nos Planos de Bacia, o acompanhamento físico financeiro de projetos contratados e o desembolso de recursos previstos nos Planos de Bacia, dentre outras ações essenciais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recursos hídricos. Neste sentido, falhas no Sistema podem impactar direta ou indiretamente as ações desenvolvidas no atendimento ao CG	Reuniões periódicas ocorreram para que a ação fosse monitorada par e passo, evitando falhas no sistema, ou ao menos mitigando as mesmas caso ocorram	Em andamento
1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Ausência de rede interna (VPN) da entidade que possibilite uma maior segurança dos acessos externos aos computadores utilizados pelos empregados.	Em 2023, foi elaborado um projeto pela gerenciadora de TI que visa o tratamento desse desvio. A contratação desse serviço está prevista no Plano Anual de Contratações da AGEVAP para 2024.	Em andamento
1.7. Monitoramento Hidrometeorológico			
1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	O monitoramento quali-quantitativo é realizado pelos órgãos gestores, conforme definido nas legislações, logo, o maior desafio nesse tema é a articulação e o trabalho em conjunto com esses entes. Considerando que o Programa MONITORAR, aprovado em 2021, estabelece que o recurso do CEIVAP será para apoiar a realização do monitoramento em pontos estratégicos discutidos e aprovados, demandando uma elevada articulação institucional. No trecho do Rio de Janeiro ocorreram avanços no ano de 2023, com a contratação, pela AGEVAP, de uma empresa para apoio ao monitoramento quali-quantitativo. No trecho de São Paulo, os órgãos gestores (CETESB e DAAE), tiveram desafios de alterações internas com a mudança de gestão, nesse caso as ações seriam executadas através de Contrato de Transferência – CT, ou seja, as contratações feitas diretamente pelos órgãos gestores e acompanhadas pelo Agente Financeiro CAIXA.	Foram realizadas diversas reuniões, alinhamentos e trocas técnicas entre AGEVAP e órgãos gestores sobre os documentos e avanços necessários, resultando na contratação do trecho do Rio de Janeiro e novos caminhos e estratégias para o trecho paulista. O IGAM informou que está aguardando a finalização do estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem previsão para acontecer no curto prazo do PIRH-PS.	Em andamento
1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais			
1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	Ao longo de 2023, foram analisados, discutidos e aprovados os produtos do estudo de disponibilidade hídrica, sendo o maior desafio a mobilização e participação efetiva do órgão gestor paulista. O estudo de demanda e balanço hídrico foi licitado ao longo do ano, com assinatura do contrato em dezembro, ocorreram recursos e contrarrazões ao longo do ato que atrasaram um pouco o processo. Esses estudos são fundamentais para a bacia e subsidiarão uma futura discussão de unificação de bases, sendo muito importante a participação de atores de todos os órgãos gestores.	O GT e AGEVAP convidaram representantes do órgão gestor de São Paulo, enviando e-mail, convocatórias, buscando sempre o aumento do engajamento no tema que é muito importante para a bacia.	Em andamento
1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos			
1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	O CEIVAP aportou recursos para ações de segurança hídrica no trecho mineiro da bacia, entendendo a importância do tema o recurso foi mantido nos últimos PAPs, devido à complexidade do tema e por envolver diversos atores e o comitê não conseguiu concretizar uma proposta de termo de referência, através do GT Vazões.	Ao longo de 2023, com a conclusão do estudo da Baixada Campista, foram iniciadas discussões no âmbito do GT Vazões. O PS1 junto com IGAM apresentou a demanda do Plano de Uso e Ocupação do Solo de Chapéu D'Uvas, importante reservação de água para Juiz de Fora, região apontada como crítica no Plano de Bacia Afluente e no PGR. Diversas reuniões foram realizadas sobre o tema, a Escola de Projetos do CEIVAP elaborou documento, com apoio do GT Vazões, da ANA e IGAM - o documento foi aprovado na última reunião do GT de 2023. Em 2024, será realizada a revisão final do documento e publicada a licitação. O estudo que será realizado precisará de grande articulação institucional, e participação social, bem como aproximação com os atores locais que possuem responsabilidades pelo Uso e Ocupação do Solo. Bem como, será fundamental acompanhamento do IGAM e ANA para melhores resultados técnicos e institucionais, por ser uma importante ação para o trecho mineiro da Bacia e por ser uma represa de patrimônio da União	Em andamento
1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	O Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) foi concluído final de 2022. O ano de 2023 foi marcado pelo processo de divulgação do plano, através de palestras e seminários. Conforme previsto, foi englobado na contratação do Formações CEIVAP as capacitações e materiais didáticos dedicados ao Gerenciamento de Riscos. Por fim, está em processo de elaboração o Termo de Referência cujo foco é o "Estudo de Desenvolvimento de Manuais, Guias, Protocolos e Gatilhos de Monitoramento, Acompanhamento e Mitigação de Eventos Críticos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul".	Toda a divulgação realizada busca apresentar para os atores o conteúdo do plano, e com o curso no âmbito do formações CEIVAP teremos um informação mais didática e de fácil compreensão pela sociedade.	Em andamento
1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica			
1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Necessidade de revisão do Plano de Comunicação elaborado em 2016, tendo em vista o surgimento e evolução de tecnologias e canais de comunicação	Junto ao GTEAMC foi definido o escopo de prestação de serviço para a revisão do Plano de Comunicação, em consonância com as tendências e tecnologias atuais, para melhor efetividade das ações de comunicação, onde a revisão foi aprovada na plenária de novembro de 2023.	Concluído
1.11.2. Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	No final de 2022 foi concluída a elaboração do Plano e Programa de Educação Ambiental, que é acompanhado pelo grupo de trabalho do comitê, com objetivo de desenvolver Educação Ambiental alinhada às agendas do PIRH-PS. Em 2023 foram iniciadas as primeiras atividades aprovadas no planejamento, incluindo a contratação do Projeto Formações CEIVAP, ocorreram desafios esperados de processos de contratações.	A licitação foi concluída e o contrato iniciará em 2024.	Concluído
1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos			
1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	A AGEVAP encaminhou, proposta conjunta para o Edital de Chamamento para recepção de propostas de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, com e sem fins lucrativos, brasileiras ou estrangeiras, com sede no país, interessadas em apoiar ações e projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação por meio de parcerias com o CNPq. Atualmente, o CNPq está realizando a avaliação técnica das propostas.	Concretizar parceria por meio de instituição de fomento, por serem entidades com experiência operacional para viabilizar a pesquisa.	Em andamento
2. Agenda Setorial			
2.1. Recuperação da Qualidade da Água			



2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes	O PROTRATAR é um programa perene e robusto do Comitê, e por envolver diversos atores, possui muitos desafios e problemas, cabendo destacar a incapacidades técnicas dos municípios, o que gera dificuldades na inscrição, na adequação dos projetos e no acompanhamento das obras. Verifica-se também que são poucos os municípios que possuem projetos executivos e, principalmente, projetos viáveis e com qualidade técnica. A equipe técnica da AGEVAP é reduzida, para conseguir realizar todo suporte as prefeituras e fiscalização das obras. Além de ser um programa que por ter editais anuais cresce a cada ano. O ano de 2023 foi marcado pelo andamento de 9 obras e 1 obra concluída, bem como pelos desafios das mudanças do contrato com a CAIXA, que precisou de um período de adaptação. Por fim, 2023 foi o ano de licitação da nova gerenciadora que possui um escopo mais adequado para o tamanho e complexidade do programa.	A equipe do CEIVAP tem prestado apoio mais próximo aos municípios interessados, sanando todas as dúvidas ao longo do período de inscrição, elaborando checklists com os documentos a serem entregues para participação no programa e auxiliando também após a contratação, bem como realizamos melhorias constantes nos editais que são publicados anualmente. Adicionalmente, foi concluída a licitação de uma nova Gerenciadora, para apoiar tecnicamente a equipe da AGEVAP e os municípios, auxiliando no acompanhamento do programa, na adequação dos projetos e fiscalização das obras.	Em andamento
2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos	Foram hierarquizamos mais de uma centena de municípios na bacia, a grande maioria dos municípios selecionados para elaboração dos PMGIRS via Contratos de Transferência da Caixa Econômica Federal – CEF, não cumpriram os prazos estabelecidos para assinatura do Contrato ou para realização da licitação, o que ocasionou o cancelamento dos contratos com a CEF; Modificações contratuais entre a AGEVAP e a CEF que, consequentemente, interromperam o andamento dos Contratos firmados entre a CEF e os municípios, para elaboração do PMGIRS; Elevado número de PMGIRS a serem elaborados com recursos do CEIVAP, elevada complexidade técnica requerida para o acompanhamento dos planos diversas tratativas administrativas junto aos municípios contemplados, baixa qualificação das equipes técnicas municipais e equipe técnica da Agência reduzida. Em 2023, foram realizadas as licitações dos últimos lotes/grupos, foram atos com grande participação, muitos recursos e contrarrazões.	Foram avaliadas novas metodologias para a elaboração dos PMGIRS, considerando o número de municípios participantes, definiu-se uma nova metodologia, que a publicação dos Editais de Licitação para contratação de empresas especializadas para elaboração PMGIRS, seriam realizados pela AGEVAP, ou pelo próprio município, quando couber; A principal tratativa foi a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa das demandas relacionadas aos PMGIRS, que auxilia na análise de produtos e acompanhamento junto às prefeituras. Além disso, a realização do planejamento por lotes organizou o montante de municípios contemplados. Atualmente, está em andamento a licitação do último grupo. O acompanhamento realizado com parceria de uma Assessoria Técnica se mostrou fundamental para o andamento mais fluido da ação e a conclusão dos planos.	Em andamento
2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	-
2.2. Gestão de Demanda			
2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	A AGEVAP está ajustando a modidade de contratação.	A AGEVAP está ajustando a modidade de contratação.	Em andamento
2.1.5 Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	-
2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos			
2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	O Programa Mananciais é o principal programa de investimento do CEIVAP em infraestrutura verde e objetiva a revitalização de microbacias hidrográficas para segurança hídrica e a "Etapa 3 – Projeto" contempla a elaboração dos Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo (PRISMAs). Objetivando assegurar que os PRISMAs alcancem o maior desempenho de comprometimento dos recursos disponibilizados com intervenções possível, foram realizadas ao longo de 2023 novas vistas às microbacias. A visita permitiu que os PRISMAs fossem atualizados com novas demandas oriundas das microbacias. Em dezembro de 2023 foi concluído essa fase do programa, com os 7 PRISMAs elaborados.	Objetivando assegurar a mobilização continuada, o sucesso das intervenções e o avanço do programa será contratada uma empresa para desempenhar o papel de mobilização do programa.	Concluído
2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	O Programa Mananciais é o principal programa de investimento do CEIVAP em infraestrutura verde e objetiva a revitalização de microbacias hidrográficas para segurança hídrica e a "Etapa 4 – Execução" contempla toda e qualquer intervenção física na microbacia. Todas as intervenções foram contratadas, e estão em fases distintas, intervenções como monitoramento das águas, isolamento de áreas e saneamento rural já estão sendo executadas nas microbacias desde 2022, em meados de dezembro de 2023, foram concluídas as obras de saneamento rural na microbacia de Barracão dos Mendes. As intervenções das estradas iniciaram no final de 2023 e as outras encontram na fase de planejamento executivo. Na fase de contratação ocorreram desafios diretamente relacionados ao processo licitatório como recursos, contrarrazões, licitações que precisaram de reedição. Na fase de andamento de obras os desafios são maximizados, o acompanhamento de obras em áreas rurais possui diversas peculiaridades que precisam ser consideradas.	Visando atender a execução das obras em todas as microbacias contempladas é fundamental a manutenção de 3 especialistas da AGEVAP e empresas gerenciadoras, para o melhor acompanhamento e fiscalização das obras em andamento e sucesso do programa. Foi detectado a necessidade de uma empresa mobilizadora para maior sucesso da implementação do programa e suas obras, que será contratada em 2024.	Em andamento
2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
3. Apoio ao Comitê			
3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica			
3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	Não se aplica	Atualmente o Comitê é munido de deliberação que orienta a forma de pleitear o apoio a eventos, sendo ainda previsto desde a posse da nova diretoria um posicionamento mais proativo, culminando na programação e realização de eventos por parte do próprio Comitê, além de ações previstas no PPEA para os anos seguintes.	Em andamento
3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Ausência de rede interna (VPN) da entidade que possibilite uma maior segurança dos acessos externos aos computadores utilizados pelos empregados.	Em 2023, foi elaborado um projeto pela gerenciadora de TI que visa o tratamento desse desvio. A contratação desse serviço está prevista no Plano Anual de Contratações da AGEVAP para 2024.	Em andamento
3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	Realização conforme Plano de Atividades Anuais para 2023	Com o advento de reuniões no formato de videoconferência e híbrido, o custo para participação diminuiu de forma considerável em eventos internos dos Comitê, por outro lado em atendimento ao PIRH-PS visando uma ampliação na atuação em outros fóruns, a Diretoria Colegiada vigente teve um aumento em suas participações	Concluído
4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária			
4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária			
4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária			
4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária			
4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária			
4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Considerando que trabalhamos com a previsão de arrecadação repassada pela ANA, caso a previsão não se concretize, pode ocorrer impacto na manutenção do limite máximo dos 7,5% para o custeio.	Realizar acompanhamento mensal dos repasses da ANA e do custeio da ED.	Em andamento
4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária			

