





2025 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

Contrato de Gestão
ANA nº 027/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	6
3. O CONTRATO DE GESTÃO.....	8
4.1. Remanejamento de rubricas no exercício do PAP 2022/2025.....	13
4.2. Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos	13
4.3. Finalidade 2 – Agenda Setorial	13
4.4. Finalidade 3 – Apoio ao Comitê.....	14
4.5. Finalidade 4 – Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária.....	14
4.6. Execução das Ações	19
4.6.1. Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos	23
Programa: 1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes.....	23
<i>Ação: 1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização</i>	<i>23</i>
<i>Ação: 1.2.2. Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento</i>	<i>23</i>
Programa: 1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos	29
<i>Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos.....</i>	<i>29</i>
<i>Ação: 1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).....</i>	<i>30</i>
Programa: 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico.....	31
<i>Ação: 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais.....</i>	<i>31</i>
<i>Ação: 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais.....</i>	<i>31</i>
<i>Ação: 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia.....</i>	<i>42</i>
Programa: 1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos	49
<i>Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica.....</i>	<i>49</i>
<i>Ação: 1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica</i>	<i>52</i>
Programa: 1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica	55
<i>Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica.....</i>	<i>55</i>
<i>Ação: 1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos</i>	<i>61</i>
<i>Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos.....</i>	<i>63</i>
4.6.2. Finalidade 2. Agenda Setorial	65



Programa: 2.1. Recuperação da Qualidade da Água.....	65
<i>Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes.....</i>	<i>65</i>
<i>Ação: 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos</i>	<i>117</i>
Programa: 2.2. Gestão de Demanda	127
<i>Ação: 2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição</i>	<i>127</i>
Programa: 2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos	131
<i>Ação: 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos</i>	<i>131</i>
<i>Ação: 2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.....</i>	<i>151</i>
<i>Ação: 2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos</i>	<i>155</i>
4.6.3. Finalidade 3. Apoio ao Comitê	157
Programa: 3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica	157
<i>Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica</i>	<i>157</i>
<i>Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária</i>	<i>159</i>
<i>Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos</i>	<i>162</i>
4.6.4. Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária	163
Programa: 4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária ..	163
<i>Ação 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária</i>	<i>163</i>
<i>Ação 4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária</i>	<i>180</i>
<i>Ação 4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária.....</i>	<i>183</i>
<i>Ação 4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária.....</i>	<i>189</i>
5. JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS.....	191
6. CONCLUSÃO.....	193
ANEXO I – Plano de Melhoria	194



RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 027/2020

Exercício 2025

1. INTRODUÇÃO

A Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul tem sua formação a partir da confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, cujas nascentes localizam-se no estado de São Paulo. O rio percorre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, desaguando no Oceano Atlântico, no município de São João da Barra/RJ. Ao longo de seu curso, destacam-se importantes reservatórios destinados à geração de energia hidrelétrica, como Paraibuna, Santa Branca e Funil.

Inserida entre alguns dos maiores polos industriais e populacionais do país, a Bacia do Paraíba do Sul apresenta expressivos conflitos decorrentes dos usos múltiplos da água. Ressalta-se, nesse contexto, o desvio de vazões para a Bacia do rio Guandu, com vistas à geração de energia e ao abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, bem como as transposições realizadas na porção paulista da bacia, destinadas ao abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Tais intervenções demandam elevada articulação institucional entre os Comitês de Bacia estaduais e o Comitê federal.

Os principais usos da água na bacia compreendem o abastecimento público, a irrigação, a geração de energia hidrelétrica e a diluição de efluentes, sendo esta última uma das principais fontes de poluição do rio Paraíba do Sul. Adicionalmente, a região é afetada por eventos críticos associados tanto a desastres naturais quanto àqueles decorrentes de atividades antrópicas.

Diante de sua expressiva abrangência territorial e da complexidade dos desafios relacionados aos múltiplos usos e conflitos hídricos, a gestão dos recursos hídricos na Bacia do Paraíba do Sul demanda atuação integrada e articulada entre os diferentes entes e instâncias dos Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos âmbitos estadual e federal.

Nesse cenário, o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS) constitui-se como instrumento estratégico de planejamento, contemplando ações que impactam tanto os cursos d'água de domínio federal quanto os de domínio estadual. Sua elaboração ocorreu de forma participativa, envolvendo representantes do



Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com destaque para a atuação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) e dos sete Comitês Afluentes.

O PIRH-PS orienta as ações do CEIVAP e é fundamental para a promoção da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos. O Plano estabelece investimentos voltados à gestão das águas, à mitigação de problemas hídricos, ao saneamento, à produção de conhecimento e à educação ambiental, classificando ações e investimentos conforme critérios de prioridade. As prioridades pactuadas visam garantir resultados consistentes ao longo de um horizonte de planejamento de 15 anos.

Para a implementação das ações previstas, estima-se um investimento da ordem de R\$ 656 milhões ao longo de 15 anos, oriundos da cobrança pelo uso da água de domínio federal, incluindo as receitas associadas à transposição para a Bacia do Guandu/RJ. Soma-se a esse montante a contribuição dos Comitês Afluentes, por meio da cobrança pelo uso da água de domínio estadual, representando importante aporte para a melhoria das condições dos recursos hídricos na Bacia do rio Paraíba do Sul.

No exercício de sua função de mediação de conflitos, o CEIVAP promoveu amplas discussões sobre os principais problemas e disputas pelo uso da água no âmbito de seus Grupos de Trabalho e da Câmara Técnica Consultiva. O Plano Integrado de Recursos Hídricos foi aprovado em junho de 2021, constituindo a base técnica para a elaboração do Plano de Ações Prioritárias (PAP) referente ao período de 2022 a 2025.



2. A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Figura 1) constitui um dos mais relevantes sistemas hídricos do país, abrangendo aproximadamente 184 municípios localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua importância estratégica está relacionada tanto ao abastecimento público quanto ao suporte às atividades econômicas, atendendo a cerca de 14 milhões de habitantes e múltiplos usos da água, como consumo humano, industrial, agrícola, geração de energia, diluição de efluentes e recreação. Considerando-se as populações beneficiadas pelas transposições de água, esse número alcança aproximadamente 18,2 milhões de pessoas.

O Rio Paraíba do Sul é o principal curso d'água da bacia, formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna, no estado de São Paulo. Ao longo de mais de 1.100 km de extensão, o rio atravessa áreas urbanas, industriais e rurais de grande relevância até desaguar no Oceano Atlântico, no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. A área total da bacia é de aproximadamente 62.074 km², distribuída entre os três estados, com expressiva diversidade de relevo, marcada por regiões serranas, vales e planícies.


O bioma predominante na bacia é a Mata Atlântica, caracterizada por elevada biodiversidade e presença de espécies endêmicas. Entretanto, ao longo do processo histórico de ocupação, grande parte da cobertura vegetal original foi suprimida, resultando em fragmentação dos remanescentes florestais e comprometimento de importantes funções ecológicas, como a proteção dos solos, a manutenção da qualidade da água e a regulação do regime hidrológico.

Nesse contexto, a bacia enfrenta desafios ambientais significativos, associados principalmente à poluição dos corpos hídricos por lançamentos de esgotos domésticos e industriais, ao assoreamento dos cursos d'água, à erosão dos solos, à ocupação desordenada do território e às pressões decorrentes das atividades agropecuárias. Tais fatores impactam diretamente a quantidade e a qualidade das águas disponíveis, exigindo esforços contínuos de planejamento, monitoramento e intervenção.

A gestão dos recursos hídricos da Bacia do Paraíba do Sul é realizada de forma integrada e participativa, sob a coordenação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). O Comitê atua na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, promovendo a articulação entre os diferentes entes federativos, usuários

de água e representantes da sociedade civil, bem como no desenvolvimento de ações voltadas à recuperação ambiental, ao uso racional da água e ao fortalecimento dos instrumentos de gestão.

Figura 1. Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.





3. O CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº 027/2020, firmado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), com a interveniência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), estabelece os procedimentos para a transferência dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Esse contrato autoriza a AGEVAP a cumprir as metas definidas do Programa de Trabalho pactuado, assegurando também a ampla divulgação de informações de interesse público, como dados sobre o Comitê, as ações da entidade delegatária e a legislação relacionada aos recursos hídricos. Essas informações são disponibilizadas por meio do site institucional do Comitê atualizado regularmente, garantindo o acesso à população interessada.

Após a aprovação do Plano de Aplicação e das Deliberações do CEIVAP — instrumentos que formalizam as decisões do Comitê quanto às ações e projetos a serem desenvolvidos —, a AGEVAP, no exercício de suas atribuições como entidade delegatária das funções de Agência de Água e Secretaria Executiva, elabora Termos de Referência e publica Atos Convocatórios, viabilizando a contratação de serviços e a implementação das iniciativas previstas. A entidade também é responsável pela organização de reuniões e eventos, pelo atendimento aos membros do Comitê, aos demais agentes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos e à sociedade em geral.

Com estrutura administrativa consolidada, a AGEVAP realiza a gestão financeira dos recursos arrecadados e transferidos pela ANA, abrangendo a contratação de serviços, a execução das despesas e a devida prestação de contas. Todas essas ações estão sujeitas à análise e ao acompanhamento dos órgãos internos e externos de controle e fiscalização, assegurando a legalidade, a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos.

Em continuidade a esse arranjo institucional, foi firmado um novo Contrato de Gestão, o Contrato nº 36/2025/ANA, que estabelece as diretrizes para o próximo ciclo de atuação. Esse instrumento tem como premissa definir as metas, os indicadores e os mecanismos de monitoramento e avaliação das ações a serem desenvolvidas no novo período de vigência, que compreende os anos de 2026 a 2030, assegurando o acompanhamento sistemático dos resultados e o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul.



4. O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2022/2025

Todas as contratações realizadas pela AGEVAP e apresentadas neste Relatório foram efetuadas por meio da aplicação direta dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Após a aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul (PIRH/PS), por meio da Deliberação CEIVAP nº 301, de 14 de junho de 2021, foi elaborado um novo Plano de Aplicação Plurianual (PAP), com vigência para o período de 2022 a 2025.

O PAP 2022–2025, aprovado pela Deliberação CEIVAP nº 338, de 9 de novembro de 2023, levou em consideração as diretrizes previamente estabelecidas para a definição dos investimentos dos exercícios subsequentes, estando alinhado ao novo Plano de Recursos Hídricos do Comitê, aprovado em 2021, bem como aos recursos já comprometidos com ações em andamento. Anualmente, esse Plano passa por atualizações, com o objetivo de adequar os valores previstos e refletir eventuais alterações no repasse da arrecadação ao longo de sua vigência, até 2025. A atualização mais recente foi aprovada por meio da Deliberação CEIVAP nº 354/2025.

Os detalhamentos referentes à alocação das rubricas específicas do PAP 2022–2025 para o exercício de 2025 constam no Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 354/2025, conforme apresentado na Tabela 1.



Tabela 1. Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 354/2025

PAP		Orçamento previsto (R\$)										
		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.484.851,18	248.980,04	1.830.994,33	14.628,00	2.337.054,29	1.903.676,29	20.137.560,60	26.766.637,90	26.790.460,39	28.933.922,23	15,60
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)			0,00	0,00	0,00	0,00	257.142,86	342.857,14	257.142,86	342.857,14	0,17
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.142,86	342.857,14	257.142,86	342.857,14	
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	34.061,66	0,00	74.909,94	0,00	225.099,35	0,00	2.187.316,72	1.116.270,71	2.521.387,67	1.116.270,71	1,02
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	34.061,66	0,00	74.909,94	0,00	225.099,35	0,00	1.262.661,31	0,00	1.596.732,26	0,00	
1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.655,41	1.116.270,71	924.655,41	1.116.270,71	
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	294.776,75	248.980,04	225.893,36	0,00	235.061,25	97.492,93	608.171,74	198.017,82	1.363.903,10	544.490,79	0,53
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	120.096,82	170.000,00	0,00	0,00	138.420,09	92.280,06	174.142,50	88.275,00	432.659,41	350.555,06	
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	174.679,93	78.980,04	225.893,36	0,00	96.641,16	5.212,87	434.029,24	109.742,82	931.243,69	193.935,73	
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	178.475,98	0,00	524.712,00	14.628,00	888.753,39	475.370,39	7.077.815,53	8.050.311,00	8.669.756,90	8.540.309,39	4,82
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	64.011,03	0,00	68.672,99	7.314,00	95.802,44	316.885,19	2.720.282,78	3.665.000,81	2.948.769,24	3.989.200,00	
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	64.985,62		71.287,25	7.314,00	105.942,31	158.485,20	2.707.369,05	3.665.000,81	2.949.584,23	3.830.800,01	
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	49.479,33	0,00	384.751,76	0,00	687.008,64	0,00	1.650.163,70	720.309,39	2.771.403,43	720.309,39	
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	1.367.493,26	0,00	494.503,49	0,00	181.580,93	1.000.000,00	7.365.241,77	11.792.142,86	9.408.819,45	12.792.142,86	6,22
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	489.089,23	0,00	494.503,49	0,00	181.580,93	0,00	5.707.796,76	6.850.000,00	6.872.970,41	6.850.000,00	
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	878.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.657.445,01	4.942.142,86	2.535.849,04	5.942.142,86	
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	610.043,53	0,00	510.975,54	0,00	806.559,37	330.812,97	2.641.871,98	5.267.038,36	4.569.450,42	5.597.851,34	2,85





PAP		Orçamento previsto (R\$)										
		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	408.150,18	0,00	388.636,50	0,00	652.059,72	100.000,00	555.606,98	1.300.000,00	2.004.453,38	1.400.000,00	
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	166.265,39	0,00	62.979,31	0,00	49.544,17	0,00	1.500.000,00	2.486.225,39	1.778.788,87	2.486.225,39	
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	35.627,96	0,00	59.359,73	0,00	104.955,48	230.812,97	586.265,00	1.480.812,97	786.208,17	1.711.625,95	
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL	44.427.675,26	5.549.398,24	49.508.809,98	7.261.011,07	54.382.109,68	16.921.985,99	44.444.761,00	47.903.103,47	192.763.355,92	77.635.498,77	75,71
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	43.192.258,73	5.549.398,24	46.903.591,95	7.261.011,07	48.980.632,57	14.385.837,01	33.358.382,20	32.655.032,26	172.434.865,45	59.851.278,58	65,04
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	41.796.658,51	3.193.467,81	44.738.103,10	7.261.011,07	44.811.532,74	14.385.837,01	32.226.415,81	32.155.032,26	163.572.710,16	56.995.348,15	
2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	1.364.339,00	2.355.930,43	2.122.617,73	0,00	4.169.099,83	0,00	1.131.966,39	500.000,00	8.788.022,95	2.855.930,43	
2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	31.261,22	0,00	42.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.132,34	0,00	
PROGRAMA	Gestão da demanda	25.623,62	0,00	28.301,95	0,00	42.376,92	0,00	128.611,22	0,00	224.913,71	0,00	0,06
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	25.623,62	0,00	28.301,95	0,00	42.376,92	0,00	128.611,22	0,00	224.913,71	0,00	
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	1.209.792,91	0,00	2.576.916,08	0,00	5.359.100,19	2.536.148,98	10.957.767,58	15.248.071,21	20.103.576,76	17.784.220,19	10,61
2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	307.459,30	0,00	1.966.257,32	0,00	5.156.629,58	2.500.000,00	8.054.289,23	11.662.285,71	15.484.635,43	14.162.285,71	
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	2.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,13	0,00	
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	899.488,48	0,00	610.658,76	0,00	202.470,61	36.148,98	1.463.478,35	1.214.492,10	3.176.096,20	1.250.641,08	
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	2.371.293,40	1.440.000,00	2.371.293,40	



PAP		Orçamento previsto (R\$)										
		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	200.185,83	52.933,36	509.411,22	270.000,00	521.479,84	599.820,86	986.122,15	1.173.907,22	2.217.199,04	2.096.661,44	1,21
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	200.185,83	52.933,36	509.411,22	270.000,00	521.479,84	599.820,86	986.122,15	1.173.907,22	2.217.199,04	2.096.661,44	1,21
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	36.995,87	0,00	48.847,76	0,00	66.138,23	65.000,00	180.000,00	500.000,00	331.981,86	565.000,00	
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	59.718,75	52.933,36	317.185,26	270.000,00	242.652,89	139.820,86	439.790,40	261.605,86	1.059.347,30	724.360,08	
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	103.471,21	0,00	143.378,20	0,00	212.688,72	395.000,00	366.331,75	412.301,36	825.869,88	807.301,36	
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	1.698.760,07	1.795.025,97	1.725.801,99	1.760.789,78	3.390.137,04	5.942.467,03	3.147.133,00	7.263.713,00	9.961.832,10	16.761.995,78	7,48
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	1.698.760,07	1.795.025,97	1.725.801,99	1.760.789,78	3.390.137,04	5.942.467,03	3.147.133,00	7.263.713,00	9.961.832,10	16.761.995,78	7,48
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	304.239,21	149.272,73	240.658,22	150.038,24	521.000,00	634.300,00	384.819,00	889.551,00	1.450.716,43	1.823.161,97	
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	249.870,51	413.751,18	297.615,82	421.650,32	438.700,00	500.000,00	426.500,00	518.752,00	1.412.686,33	1.854.153,50	
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	1.102.919,55	1.232.002,06	1.102.533,42	1.189.101,22	2.266.237,04	4.474.167,03	2.254.606,00	5.498.883,00	6.726.296,01	12.394.153,31	
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	0,00	0,00	9.588,00	0,00	84.000,00	84.000,00	10.000,00	87.150,00	103.588,00	171.150,00	
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	41.730,80	0,00	75.406,53	0,00	80.200,00	250.000,00	71.208,00	269.377,00	268.545,33	519.377,00	
TOTAL		48.811.472,34	7.646.337,61	53.575.017,52	9.306.428,85	60.630.780,85	25.367.950,18	68.715.576,74	83.107.361,59	231.732.847,45	125.428.078,22	100,00





4.1. Remanejamento de rubricas no exercício do PAP 2022/2025

Houve uma atualização no PAP 2022/2025, aprovada da Deliberação CEIVAP nº 354, de 19/08/2025.

Tal atualização aconteceu devido à necessidade de correção da previsão de arrecadação enviada pela ANA; à devolução de recursos de alguns projetos; e ao baixo valor de arrecadação previsto para o ano de 2025, em decorrência da correção na metodologia de boletagem dos Usuários de Recursos Hídricos no primeiro ano de implementação da cobrança.

Na Tabela 2 abaixo, é apresentado o quadro detalhando com esse remanejamento de valores

Tabela 2. Remanejamentos realizados em 2025 nas rubricas do PAP

MÊS	RUBRICA	RETIRADA R\$	APORTE R\$
Agosto	2.1.2 – PROTRATAR CEIVAP - Fundo Perdido	-	12.350.798,95
	2.2.1 – Programa de Gerenciamento de Perdas em Sistema de Distribuição de Água	3.000.000,00	-

A seguir, apresentamos, de forma sintetizada, as principais ações executadas nas quatro finalidades do Plano de Aplicação Plurianual.

4.2. Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos

Distribuído em 11 Programas subdivididos em 39 ações, conforme apresentado na Tabela 3, foram elencados 6 Programas e 13 Ações no PAP CEIVAP 2022/2025. A Finalidade 1 é composta por programas e ações que visam a implementação dos instrumentos de gestão e o fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, pilares na fundamentação e na orientação para a implementação da PNRH.

4.3. Finalidade 2 – Agenda Setorial

Compreendendo 3 Programas, que estão subdivididos em 16 ações, conforme apresentado na Tabela 4. No PAP CEIVAP 2022/2025, foram definidos 3 Programas e 8 Ações. A Finalidade 2 é composta por programas e ações que dependem



fortemente da articulação entre diferentes setores e interesses na bacia hidrográfica, envolvendo tanto usos consuntivos quanto não consuntivos dos recursos hídricos. O recurso destinado a Ação 2.2.2 – Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários foi suspenso, embora inicialmente tivessem recursos previstos para 2025, devido à atualização da metodologia de cobrança com redução do repasse da arrecadação de 2025.

4.4. Finalidade 3 – Apoio ao Comitê

Constituído em 1 Programa que se subdivide em 3 ações, conforme consta na Tabela 5, foram elencadas todas as 3 Ações no PAP CEIVAP 2022/2025. A finalidade 3 é composta por programas e ações com o objetivo de prover ao CEIVAP condições necessárias ao desenvolvimento de sua agenda de trabalho e ao cumprimento de suas atribuições legais.

4.5. Finalidade 4 – Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária

Constituída por 2 Programas subdivididos em 5 ações, conforme Tabela 6, foram elencados 1 Programa e 5 Ações no PAP CEIVAP 2022/2025. A Finalidade 4 é composta por programas e ações para manutenção do custeio administrativo do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária, com os recursos da cobrança, dentro do limite de valores previstos na Lei nº 9433/97.



Tabela 3. Programas e Ações da Finalidade 1 – Gestão de Recursos Hídricos (*13 Ações priorizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1				GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1	1			Planos de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	1*	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	2	1.1.2	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)
1	1	3	1.1.3	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	2			Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
1	2	1*	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
1	2	2*	1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	2	3	1.2.3	Implementação do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	2	4	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	3			Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos
1	3	1	1.3.1	Participação na regularização dos usos de águas superficiais
1	3	2	1.3.2	Participação na regularização dos usos de águas subterrâneas
1	3	3	1.3.3	Participação no cadastramento de usos de recursos hídricos
1	3	4	1.3.4	Participação no estabelecimento e aprimoramento de marcos regulatórios
1	4			Sistema de informações sobre recursos hídricos
1	4	1*	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos
1	4	2	1.4.2	Integração e divulgação das bases de dados
1	4	3*	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
1	5			Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
1	5	1	1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
1	5	2	1.5.2	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança
1	6			Fiscalização dos usos de recursos hídricos
1	6	1	1.6.1	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos
1	7			Monitoramento Hidrometeorológico
1	7	1*	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
1	7	2*	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
1	7	3	1.7.3	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos subterrâneos
1	7	4	1.7.4	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos subterrâneos

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1	7	5*	1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
1	7	6	1.7.6	Monitoramento Integrado rio-aquífero
1	8			Segurança hídrica e eventos críticos
1	8	1	1.8.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações
1	8	2	1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação
1	8	3	1.8.3	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou regularização de descargas
1	8	4*	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
1	8	5*	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
1	9			Normas e ações relacionados aos sistemas e políticas de gestão de recursos hídricos
1	9	1	1.9.1	Estudos ou ações voltadas à proposição de atualizações e aprimoramento da legislação em temas relacionados à gestão de recursos hídricos
1	9	2	1.9.2	Promoção de articulações, cooperações e parcerias para gestão integrada dos recursos hídricos
1	9	3	1.9.3	Elaboração, revisão, atualização ou apoio em estudos e ações que visem à uniformização dos instrumentos e elementos de gestão de recursos hídricos entre os diversos entes do SINGREH
1	10			Gestão dos recursos hídricos subterrâneos
1	10	1	1.10.1	Cadastramento de usuários de águas subterrâneas
1	10	2	1.10.2	Desenvolvimento de estudos que avaliem o potencial de exploração dos recursos hídricos subterrâneos e interdependência rio/aquífero na bacia
1	10	3	1.10.3	Delimitação de áreas de recarga prioritárias, nos aquíferos mais relevantes da bacia, avaliação da vulnerabilidade e definição de medidas protetivas
1	10	4	1.10.4	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público
1	11			Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
1	11	1*	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
1	11	2	1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
1	11	3*	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos
1	11	4*	1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos



Tabela 4. Programas e Ações da Finalidade 2 – Agenda Setorial (*8 Ações priorizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
2				AGENDA SETORIAL
2	1			Recuperação da qualidade da água
2	1	1	2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico
2	1	2*	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
2	1	3	2.1.3	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes industriais
2	1	4*	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
2	1	5*	2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
2	1	6	2.1.6	Estudos, planos, projetos ou obras visando à melhoria ou recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos
2	1	7	2.1.7	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana
2	2			Gestão da demanda
2	2	1*	2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
2	2	2	2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários
2	2	3	2.2.3	Estudos, projetos ou obras para reúso da água
2	2	4	2.2.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de plantas de abastecimento de água
2	3			Proteção e conservação dos recursos hídricos
2	3	1*	2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
2	3	2*	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos
2	3	3*	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
2	3	4*	2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos
2	3	5	2.3.5	Apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Tabela 5. Programas e Ações da Finalidade 3 – Apoio ao Comitê (*3 ações priorizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
3				APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
3	1			Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica
3	1	1*	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
3	1	2*	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
3	1	3*	3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

Tabela 6. Programas e Ações da Finalidade 4 – Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária (*5 ações priorizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
4				MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA
4	1			Manutenção do comitê de bacia hidrográfica
4	1	1	4.1.1	Infraestrutura e manutenção da Sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica
4	2			Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
4	2	1*	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
4	2	2*	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
4	2	3*	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
4	2	4*	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
4	2	5*	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária



4.6. Execução das Ações

No Plano de Aplicação Plurianual (PAP) referente ao período de 2022 a 2025, estão elencadas as ações priorizadas para execução ao longo desses quatro anos, distribuídas suas 6 agendas. Ressalta-se que o PAP foi elaborado com base no Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH), aprovado em 2021, onde é possível observar que nem todas as ações previstas nas finalidades do PAP foram contempladas neste documento, uma vez que algumas possuem horizonte de execução de longo prazo, não sendo compatíveis com o período em questão, ou não foram consideradas prioritárias durante o processo de elaboração do PIRH pelos atores envolvidos. Essa seleção pode ser observada na Tabela 1. Para cada ação contemplada, há uma ou mais rubricas associadas, sendo detalhadas a seguir aquelas consideradas principais para execução.

O montante de recursos planejados no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para o período de 2022 a 2025 foi de R\$ 357.160.925,67 (trezentos e cinquenta e sete milhões, cento e sessenta mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos). Desse montante, R\$ 231.732.847,45 (duzentos e trinta e um milhões, setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) correspondem a recursos provenientes da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do Sul, enquanto R\$ 125.428.078,22 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, setenta e oito reais e vinte e dois centavos) referem-se aos recursos oriundos da transposição das águas para o rio Guandu.

A seguir, apresentaremos os valores reservados e investidos na Bacia do Paraíba do Sul com os recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA.

Em 2025, foi investido o montante de R\$ 34.443.172,52 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e três mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) conforme descrito a seguir:

Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos: foram planejados recursos da ordem de R\$ 20.137.560,60 (vinte milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos) e foram investidas em ações que totalizaram, até dezembro, R\$ 2.877.562,81 (dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e



dois reais e oitenta e um centavos) o que corresponde a 14,3% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2025.

Finalidade 2. Agenda Setorial: foram planejados recursos da ordem de R\$ 44.444.761,00 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais) e foram investidas ações que totalizaram, até dezembro, R\$ 28.539.465,35 (vinte e oito milhões quinhentos e trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) o que corresponde a 64,2% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2025.

Finalidade 3. Apoio ao Comitê: foram planejados recursos da ordem de R\$ 986.122,15 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e quinze centavos) e foram investidas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 537.635,82 (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) o que corresponde a 54,5% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2025; e

Na **Finalidade 4.** Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária: foram planejados recursos da ordem de R\$ 3.147.133,00 (três milhões, cento e quarenta e sete mil, cento trinta e três reais) e foram investidas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 2.488.508,54 (dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) o que corresponde a 79,1% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2025.

A execução financeira das **4 finalidades** do PAP 2022/2025, para 2025, utilizando como linha de corte o mês de dezembro, é apresentada na Tabela 7.



Tabela 7. Execução financeira referente às Finalidades 1, 2, 3 e 4 no ano de 2025 – PAP 2022/2025

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA		Previso (Fonte 116)	Desembolsado
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	20.137.560,60	2.877.562,81
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	257.142,86	0,00
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	257.142,86	0,00
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	2.187.316,72	585.580,68
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	1.262.661,31	585.580,68
1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	924.655,41	0,00
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	608.171,74	111.293,32
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	174.142,50	40.992,62
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	434.029,24	70.300,70
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	7.077.815,53	935.219,66
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	2.720.282,78	116.525,00
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	2.707.369,05	100.702,14
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	1.650.163,70	717.992,52
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	7.365.241,77	447.423,80
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	5.707.796,76	395.107,48
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	1.657.445,01	52.316,32
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	2.641.871,98	798.045,35
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	555.606,98	476.706,80
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	1.500.000,00	207.258,52
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	586.265,00	114.080,03
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL	44.444,761,00	28.539.465,35
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	33.358.382,20	25.889.666,40
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	32.226.415,81	25.416.251,62



DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA		Previso (Fonte 116)	Desembolsado
2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	1.131.966,39	473.414,78
2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	0,00	0,00
PROGRAMA	Gestão da demanda	128.611,22	31.454,25
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	128.611,22	31.454,25
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	10.957.767,58	2.618.344,70
2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	8.054.289,23	2.126.007,02
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	0,00	0,00
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	1.463.478,35	492.337,68
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	1.440.000,00	0,00
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	986.122,15	537.635,82
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	986.122,15	537.635,82
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	180.000,00	84.116,97
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	439.790,40	272.684,10
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	366.331,75	180.834,75
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	3.147.133,00	2.488.508,54
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	3.147.133,00	2.488.508,54
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária*	384.819,00	265.990,79
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	426.500,00	322.710,93



DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM SEGREGAÇÃO DA FONTE ORÇAMENTÁRIA		Previso (Fonte 116)	Desembolsado
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	2.254.606,00	1.799.780,45
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	10.000,00	6.600,00
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	71.208,00	93.426,37
TOTAL		68.715.576,74	34.443.172,52

* As tarifas bancárias e os respectivos estornos necessários ao longo do período foram subtraídos da Ação de Infraestrutura e Manutenção da Entidade Delegatária (4.2.), totalizando, para o ano de 2025, o montante de R\$ 6,90 (seis reais e noventa centavos).

4.6.1. Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos

Programa: 1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes

Ação: 1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização

Ação: 1.2.2. Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento

O enquadramento de corpos d'água em classes, conforme os usos preponderantes, constitui instrumento de planejamento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997) e serve de referência para os demais instrumentos de gestão, como a outorga e a cobrança pelo uso da água. De acordo com a ANA (2019), o enquadramento deve se fundamentar nos níveis de qualidade que os corpos hídricos devem alcançar ou manter para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade, e não apenas em sua condição atual.

Nos termos da Resolução CNRH nº 91/2008, que estabelece procedimentos gerais para o enquadramento de corpos de água superficiais e subterrâneos, a elaboração da proposta deve ocorrer com ampla participação da comunidade da bacia hidrográfica, por meio de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho, entre outros mecanismos participativos.

No âmbito do Contrato nº 071/2023/AGEVAP, a atualização do Produto 3 – Quadro das Demandas Hídricas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, contemplando



os cenários atual e futuro, foi incorporada ao desenvolvimento do contrato de Enquadramento, com vistas à utilização de dados mais recentes. Essa atualização impactou o cronograma inicialmente previsto.

Durante o ano de 2025, foi desenvolvido e aprovado o Produto 3 – Modelagem da Situação Atual da Bacia, elaborado com base em dados atualizados do quadro de demandas hídricas. Também foi produzido o Produto 4 – Prognóstico de Cenários e Modelagem da Qualidade da Água, consolidando as análises técnicas necessárias ao avanço do processo de enquadramento.

Foram realizadas 7 oficinas participativas, organizadas por região afluente, com o objetivo de identificar, junto à sociedade, os usos pretendidos para os trechos a serem enquadrados no contexto do PIRH-PS. As oficinas contaram com o apoio e a participação dos respectivos comitês regionais e resultaram na definição das classes de qualidade da água requeridas para cada uso. Como produto desse processo, durante as Oficinas foram elaborados mapas participativos que expressam as prioridades e expectativas da sociedade quanto ao futuro da bacia.

A conclusão da contratação está prevista para 2026, com o desenvolvimento e aprovação do Produto 5 – Alternativas de Enquadramento e Estimativas de Custos de Implementação, cuja finalização ocorrerá após nova rodada de oficinas nos afluentes, bem como do Produto 6 – Banco de Dados. Esses produtos integrarão o acervo técnico do CEIVAP, subsidiando a tomada de decisão e a realização de estudos futuros na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Objeto:	Elaboração da etapa técnico-propositiva para a construção do Enquadramento das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda
Ato Convocatório:	018/2022
Contrato:	024/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.073.976,56
Dia Assinatura do Contrato:	28/04/2023
Data de Emissão da O.S.	19/05/2023
Prazo Contratual:	19/05/2025 (24 meses) 18/02/2026 (1º Termo Aditivo)
Realizado:	R\$ 536.988,28
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	69%



Atraso:	Sim, a empresa contratada necessitou de um aditivo de prazo para concluir as entregas
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Elaboração do estudo da etapa técnica propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito deste Plano entre o 2º e 3º ano de implementação do PIRH-PS. Ano 4 – Estudo apresentado ao comitê
Atividade do PRH:	Acompanhar a contratação do estudo; Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos; Discutir a proposta inicial de Enquadramento com base nos estudos técnicos.
Alcance da Meta	O estudo encontra-se em elaboração. O estudo vem sendo apresentado ao CEIVAP para discussão e alinhamento para a proposta das alternativas de enquadramento.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Em 2020, a AGEVAP iniciou as discussões com a ANA, para proposição de um novo Termo de Referência (TR), sendo realizadas três reuniões sobre o tema. Foi definido que seria mais interessante aguardar, a aprovação do PIRH-PS, para retomar o tema no âmbito do CEIVAP, por saber que o tema é um grande desafio para a bacia, sendo necessário amadurecimento para retomada da temática. Sendo assim, em junho de 2021 foram aprovados o PIRH-PS e seu Manual Operativo (MOP). Durante o processo de consolidação do Plano, foram estabelecidas diretrizes para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão na bacia e ações sobre o tema Enquadramento foram consideradas prioritárias, uma vez que este é o único instrumento não implementado na bacia do Paraíba do Sul. A primeira etapa, de caráter técnico-propositivo, consiste na elaboração de estudos técnicos iniciais para a construção da proposta de enquadramento e está em andamento. Em 2024, foi possível avançar no produto de diagnóstico da situação atual. No entanto, devido à complexidade do tema, não foi viável um progresso mais significativo, sendo este o instrumento de gestão mais desafiador.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica



Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e



	158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)



Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica



Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos

Objeto:	Prestação serviços de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA ÁGUAS).
Empresa Executora:	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA.
Ato Convocatório:	Concorrência nº 01/2024
Contrato:	4.000.074.1.01.024.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 3.883.063,08 (Total) R\$ 642.974,14 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/06/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	05/06/2026
Realizado:	R\$ 284.383,01 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4 Sistemas de Informações sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de Informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos
Meta do PRH:	Manutenção do SIGA-CEIVAP, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA; Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA; Acompanhar a contratação
Alcance da Meta:	Manutenção do SIGA-CEIVAP
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	O Sistema de Informação - SIGA tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão das Bacias Hidrográficas, através de um conjunto de soluções que subsidiem o monitoramento e acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, facilitem a criação e atualização de dados sobre as Bacias, possibilite a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, tornem público o nível de implementação de ações previstas nos Planos de Bacia, o acompanhamento físico financeiro de projetos contratados e o desembolso de recursos previstos nos Planos de Bacia, dentre outras ações essenciais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recursos



	hídricos. O sistema também engloba controles patrimoniais, almoxarifado, controle de gestão de pessoas, membros entre outros administrativos
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento e Execução de Serviço e de Processos de Tecnologia da Informação
Empresa Executora:	DCA Eleaf Tech LTDA.
Ato Convocatório:	Pregão 04/2023
Contrato:	038/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.195.000,00 (Total) R\$ 216.064,73 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	03/08/2023
Data de Emissão da O.S.	04/08/2023
Prazo Contratual:	04/08/2026
Realizado:	R\$ 69.675,95 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4. Sistema de informação sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de tecnologia de informação e comunicação - (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta:	Não se aplica
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Essa contratação tem por finalidade a continuidade da implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da AGEVAP (PDTI) e o aprimoramento do atendimento as necessidades da agência, das unidades descentralizadas, da filial e dos contratos de gestão por ela atendidos. O escopo dessa contratação se estrutura principalmente em (i) serviços de desenvolvimento estratégico de TI; (ii) atendimento a demandas pontuais e (iii) serviços operacionais de rotina.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Contratação de serviços de firewall, monitoramento de redes e suporte de rede, incluindo a disponibilização de VPN entre a sede e as unidades descentralizadas da AGEVAP, por meio de 9 pontos de Appliance de camada 3+ e 1 ponto de Appliance de camada 5+
Empresa Executora:	FELIZARDO & MUNISLTDA (Grupo AGE)
Ato Convocatório:	Pregão nº 02/2025
Contrato:	3.100.18824.0.01.00625.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 35.700,00 (Total) R\$ 7.854,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	21/01/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	21/01/2026
Realizado:	R\$ 4.581,50 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4 Sistemas de Informações sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	VPN (Virtual Private Network) com camadas de segurança oferecidas por uma appliance firewall para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados transmitidos entre os sistemas, bem como para proteger a infraestrutura de ameaças cibernéticas.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Programa: 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico

Ação: 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais

Ação: 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais

Considerando que para uma gestão adequada dos recursos hídricos devemos investir no monitoramento qualiquantitativo, o CEIVAP priorizou recursos em ações relacionadas ao tema no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH-PS, em especial, o Programa de Monitoramento Hidrológico Qualiquantitativo do CEIVAP – MONITORAR CEIVAP, que consta na Agenda 2 – Recursos Hídricos do PIRH-PS.



Esse programa visa estabelecer um apoio à rede de monitoramento de quantidade e qualidade existente, permitindo, dentre outras coisas, uma atualização periódica das informações sobre os recursos hídricos na Bacia, onde o modelo de operacionalização se baseia na parceria com os Órgãos Estaduais Gestores de Recursos Hídricos (OG), conforme a Tabela 8.

Tabela 8. Órgãos Estaduais Gestores de Recursos Hídricos no âmbito do Programa

ESTADO	ÓRGÃO ESTADUAL GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS
São Paulo	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
	Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE
Minas Gerais	Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM
Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente – INEA

Em novembro de 2021, por meio da Deliberação CEIVAP nº 314/2021, instituiu-se o Grupo de Trabalho para Acompanhamento do Programa Monitorar, conhecido como GT Monitorar. Sua atribuição principal consiste em supervisionar o programa, emitir pareceres e fornecer subsídios para a análise dos dados e relatórios gerados. Para o ano de 2024, foram programadas três reuniões ordinárias, as quais transcorreram conforme o planejado.

Desde 2022, a AGEVAP tem buscado aprimorar a maneira de armazenar e publicar os dados de monitoramento hídrico, evoluindo de planilhas para bancos de dados. Atualmente, o desafio tem sido integrar os bancos de dados ao SIGA, pois esses já podem ser acessados por meio de servidores locais.

A seguir, apresentamos a situação por órgãos gestores a respeito dos avanços e desafios enfrentados para a execução do programa no ano de 2025.

Estado do Rio de Janeiro – Instituto Estadual do Ambiente – INEA

- Vigente desde 05/09/2023 o Contrato 048/2023/AGEVAP – Prestação de serviços de operação e manutenção da rede hidrometeorológica selecionada, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, para o Programa MONITORAR CEIVAP (RJ) opera normalmente
- A segunda ação – Compra e instalação de estação hidrometeorológica – Programa MONITORAR CEIVAP (RJ) foi concluída com instalação no município de Itaocara/RJ às margens do rio Paraíba do Sul..
- Todas as contratações relacionadas ao MONITORAR CEIVAP – RJ são custeadas





com recursos da Transposição das águas para a bacia do Rio Guandu.

Estado de São Paulo – Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

- Em razão das dificuldades enfrentadas pelo DAEE e pela CETESB para atender aos requisitos necessários ao recebimento de recursos oriundos da cobrança federal — dentre eles, as recorrentes alterações nas equipes técnicas dos órgãos — a AGEVAP propôs a adoção do modelo de contratação direta pela Agência, nos moldes do que já ocorre no Estado do Rio de Janeiro, por meio da celebração de Acordo de Cooperação Técnica.
- O DAEE anuiu à alteração do modelo em 2024, em virtude de nova mudança na direção do órgão. Em 2025, foi necessário retomar as tratativas. O exercício foi encerrado com o Acordo de Cooperação Técnica vigente, minuta apta à assinatura no início de 2026 e Plano de Trabalho revisado.
- A CETESB, inicialmente, manifestou concordância com a alteração proposta. Contudo, ao final de 2024, apresentou contraproposta indicando ser mais adequado ao órgão manter o modelo originalmente previsto, por meio de Contrato de Transferência para repasse dos recursos. Em 2025, foram realizadas diversas reuniões, culminando na validação do texto do Contrato de Transferência. A documentação pré-contratual já foi aprovada pela CAIXA, restando a formalização do instrumento, prevista para o início de 2026.
- Apesar de as parcerias ainda não estarem formalmente concluídas, os órgãos gestores do Estado de São Paulo informaram que os pontos indicados no âmbito do programa encontram-se em operação.

Estado de Minas Gerais – Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

O IGAM informou, durante reunião da CTC do CEIVAP, que não aderiu ao programa no sentido de receber recursos, pois ainda participam do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA, ressaltando que os pontos que estão indicados para o MONITORAR, quase em sua totalidade, estão em funcionamento. No momento atual, o órgão gestor mineiro informou que está aguardando a finalização do estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de



monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem previsão para acontecer no curto prazo do PIRH-PS.

Objeto:	Monitoramento qualiquantitativo em pontos relacionados aos projetos do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – MONITORA PROTRATAR
Empresa Executora:	Envex Engenharia e Consultoria LTDA.
Ato Convocatório:	22/2024
Contrato:	040/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.999.446,61 (ANA R\$ 1.590.081,12)
Dia Assinatura do Contrato:	05/08/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica.
Prazo Contratual:	37 meses
Realizado:	R\$ 57.739,68 (ANA)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	3,25%
Atraso:	Sim. Após a realização da visita de campo, constatou-se a necessidade de readequação das atividades previstas, uma vez que nem todos os pontos inicialmente definidos apresentaram viabilidade para monitoramento, o que demandou ajustes no planejamento e impactou o cronograma originalmente estabelecido.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Monitoramento de pontos relacionados aos projetos do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – MONITORA PROTRATAR
Atividade do PRH:	Realizar reuniões para discussão sobre o Termo de Referência
Alcance da Meta	Empresa contratada e estudo em elaboração.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Consiste na contratação de empresa especializada para a realização do Monitoramento Qualiquantitativo em pontos relacionados ao Programa de Tratamento de Águas Residuárias – MONITORA PROTRATAR, envolvendo atividades de monitoramento qualiquantitativo e tecnologia da informação. Diante da necessidade de complementação e apoio às políticas públicas de investimento voltadas para o setor de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ou seja, para a implementação de sistemas de esgotamento sanitário, o CEIVAP aprovou a Deliberação CEIVAP nº 263/2018 de 18 de outubro de 2018. Esta deliberação estabelece o Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR como um programa permanente do CEIVAP. Com objetivo de avaliar os impactos positivos na qualidade das águas resultantes das melhorias implementadas e para verificar as obrigações e ressarcimentos relacionados ao automonitoramento estabelecido no Termo de Compromisso de Operação e Manutenção (TECOM), para o exercício de 2022 a 2025, foi aprovado o recurso, através da Deliberação CEIVAP nº 338/2023



	Produtos esperados: Produto 01: Plano de Trabalho Consolidado; Produto 02: Relatórios Técnicos Trimestrais (12 relatórios). RT01 - Instalação de réguas linimétricas, Referência de nível (RN) e topobatimetria, Materialização da seção transversal, Microlocação dos pontos de monitoramento; RT02 ao RT12 - Atualização dos dados e Geoserviços, Dashboard, Dados do monitoramento contínuo, Dados do monitoramento convencional, monitoramento contínuo da qualidade da água, Índices de qualidade da água, Verificação de conformidade com as Resoluções CONAMAS nº 357 e 430, Procedimentos de amostragens e medição de vazão.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025



Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS



Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Monitoramento qualiquantitativo em pontos relacionados aos projetos do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – MONITORA PROTRATAR
Empresa Executora:	Envex Engenharia e Consultoria LTDA.
Ato Convocatório:	22/2024
Contrato:	040/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.999.446,61 (ANA R\$ 1.590.081,12)
Dia Assinatura do Contrato:	05/08/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica.
Prazo Contratual:	37 meses
Realizado:	R\$ 57.739,68 (ANA)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	3,25%
Atraso:	Sim. Após a realização da visita de campo, constatou-se a necessidade de readequação das atividades previstas, uma vez que nem todos os pontos inicialmente definidos apresentaram viabilidade para monitoramento, o que demandou ajustes no planejamento e impactou o cronograma originalmente estabelecido.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Monitoramento de pontos relacionados aos projetos do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – MONITORA PROTRATAR
Atividade do PRH:	Realizar reuniões para discussão sobre o Termo de Referência
Alcance da Meta	Empresa contratada e estudo em elaboração.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Consiste na contratação de empresa especializada para a realização do Monitoramento Qualiquantitativo em pontos



	relacionados ao Programa de Tratamento de Águas Residuárias – MONITORA PROTRATAR, envolvendo atividades de monitoramento qualitativo e tecnologia da informação.
	Diante da necessidade de complementação e apoio às políticas públicas de investimento voltadas para o setor de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ou seja, para a implementação de sistemas de esgotamento sanitário, o CEIVAP aprovou a Deliberação CEIVAP nº 263/2018 de 18 de outubro de 2018. Esta deliberação estabelece o Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR como um programa permanente do CEIVAP. Com objetivo de avaliar os impactos positivos na qualidade das águas resultantes das melhorias implementadas e para verificar as obrigações e ressarcimentos relacionados ao automonitoramento estabelecido no Termo de Compromisso de Operação e Manutenção (TECOM), para o exercício de 2022 a 2025, foi aprovado o recurso, através da Deliberação CEIVAP nº 338/2023. Produtos esperados: Produto 01: Plano de Trabalho Consolidado; Produto 02: Relatórios Técnicos Trimestrais (12 relatórios). RT01 - Instalação de réguas linimétricas, Referência de nível (RN) e topobatimetria, Materialização da seção transversal, Microlocação dos pontos de monitoramento; RT02 ao RT12 - Atualização dos dados e Geoserviços, Dashboard, Dados do monitoramento contínuo, Dados do monitoramento convencional, monitoramento contínuo da qualidade da água, Índices de qualidade da água, Verificação de conformidade com as Resoluções CONAMAS nº 357 e 430, Procedimentos de amostragens e medição de vazão.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas



	relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica



Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Ação: 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia

No processo de complementação e finalização do PIRH-PS foi realizada a consolidação do diagnóstico e prognóstico da bacia, além de proposição de diretrizes e ações concretas para a resolução dos problemas, lacunas e deficiências detectados durante a elaboração do plano.



Para o adequado gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, é fundamental o perfeito conhecimento da disponibilidade hídrica dessa região. No âmbito dos estudos de elaboração PIRH-PS, foi obtida a disponibilidade hídrica em termos das vazões de referência Q_{95} e $Q_{7,10}$ para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após a nova regionalização de vazões, verificou-se a necessidade de refinamento das disponibilidades hídricas na bacia, tendo como base os resultados obtidos no PIRH-PS.

Vale ressaltar que a ação está contida no PIRH-PS, dentro da Agenda 5 – Agenda de Produção de Conhecimento, e como um dos programas previstos temos a Elaboração de Estudo Técnico, que engloba as contratações para preenchimento das lacunas do PIRH-PS.

Além disso, considerando o escopo do Indicador 3 – Índice de Execução Física de Ações Priorizadas pelo CEIVAP, previsto no Contrato de Gestão nº 27/2020, o CEIVAP aprovou dois estudos estratégicos “Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul” e “Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul” (Deliberações CEIVAP [nº 308/2021](#) e [nº 329/2022](#)).

Os estudos supracitados são fundamentais para a bacia, em especial, levando em consideração a crescente frequência de eventos críticos de seca na Bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.



O cronograma físico e as metas pactuadas para os anos de 2022 a 2025, referente ao Indicador 3, estão apresentados nos Quadros Quadro 1 e Quadro 2.

Quadro 1. Avanço físico da ação “Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na BPS”

Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na BPS				
ENTREGAS	METAS (AVANÇO FÍSICO)			
	2022	2023	2024	2025
1	Criar o Grupo de Trabalho de Acompanhamento por Deliberação do Comitê	Assinar o contrato com a empresa contratada	Execução física de 50% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)
2	Elaborar o Termo de Referência da Contratação e validar no GT	Iniciar a execução do contrato		Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo
3		Execução física de 15% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)		

Quadro 2. Avanço físico da ação “Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na BPS”

Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na BPS				
ENTREGAS	METAS (AVANÇO FÍSICO)			
	2022	2023	2024	2025
1	Deliberação de criação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento	Elaborar o Termo de Referência da Contratação e validar no GT	Execução física de 30% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)
2	Registro de reunião do GT que comprove o início das discussões para construção do Termo de Referência	Assinar o contrato com a empresa contratada		Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo

Conforme aprovado nas deliberações do CEIVAP (Quadro 1), para 2025 estavam previstas duas metas para avanço físico do Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, quais sejam:

- i. Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA);



- ii. Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo.

Como pode ser observado na Ficha do SIGA da ação, houve execução física de 100% do Contrato nº 071/2022/AGEVAP ainda em 2024, cumprindo com uma das metas de 2025 no ano anterior.

A segunda meta foi cumprida com o envio da Carta nº 266/2025/DI-AGEVAP à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 10/12/2025, que encaminha o estudo em cumprimento ao Indicador 3.

Para o estudo de Atualização do Quadro de Demandas e dos Balanços Hídricos na bacia rio Paraíba do Sul (EDBH-PS), as atividades definidas para 2025, conforme deliberação do CEIVAP, também são (Quadro 2):

- i. Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA);
- ii. Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo.

Como pode ser observado na Ficha do SIGA da ação, houve execução física de 100% do Contrato nº 071/2023/AGEVAP em 2025, cumprindo com uma das metas do ano.

Além disso, a segunda meta também foi cumprida com o envio da Carta nº 266/2025/DI-AGEVAP à ANA, que encaminhou o estudo de atualização das demandas e do balanço hídrico, além do estudo de disponibilidades hídricas, em cumprimento ao Indicador 3.

Por fim, tendo em vista que o objetivo deste indicador é mensurar a execução física das ações priorizadas pelo CEIVAP e que as quatro atividades previstas para 2025 foram executadas, a meta de 100% para o ano foi considerada alcançada. A planilha de acompanhamento deste indicador pode ser acessada [aqui](#).

Objeto:	Estudo de atualização do quadro das demandas hídricas e dos balanços hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDBH-PS)
Empresa Executora:	Consorcio NIPPON KOEI LAC REGEA RHAMA
Ato Convocatório:	15/2023
Contrato:	071/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 856.096,29
Dia Assinatura do Contrato:	22/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	25/10/2025 25/12/2025 (1º Termo Aditivo)



Realizado:	R\$ 656.940,45
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	1º Termo Aditivo: vigência atual 25/12/2025
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Elaboração do estudo de atualização do quadro de demandas hídricas e atualização dos balanços hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a partir do 3º até o 4º ano de implementação do PIRH-PS. Ano 4 – Estudo concluído
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração do estudo, participar de reuniões e enviar contribuições; Apresentar o estudo ao comitê.
Alcance da Meta:	Estudo concluído e apresentado ao comitê.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Concluída.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, em atendimento ao CEIVAP, lançou em 2023 o Ato Convocatório nº 15/2023 com o objetivo de contratar empresa especializada para a elaboração do Estudo de atualização do quadro das demandas hídricas e dos balanços hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDBH-PS), resultando na seleção do Consórcio NIPPON KOEI LAC REGEA RHAMA cujo contrato foi assinado em dezembro de 2023. O estudo é composto por oito produtos, sendo que os seguintes produtos foram entregues e aprovados em 2025: Produto 3 - Quadro das demandas hídricas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul atual e futuro; Produto 4 - Relatório do balanço hídrico quantitativo e qualitativo da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul; Produto 5 - Avaliação dos impactos dos cenários de alteração das regras operativas das usinas hidroelétricas (UHEs) existentes na bacia; Produto 6 - Avaliação do impacto econômico e social e do impacto das mudanças climáticas no balanço hídrico; e Produto 7 - Relatório final e banco de dados consolidado.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica



Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022



Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários



Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica
Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos

Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica



Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração do plano de uso e ocupação da bacia de contribuição da represa de Chapéu D'uvas e plano de uso do reservatório.
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda
Ato Convocatório:	02/2024 - ANA
Contrato:	049/2024/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 2.214.731,35 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica.
Prazo Contratual:	17 meses
Realizado:	R\$ 395.107,48
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	11,3%
Atraso:	Sim. Houve necessidade readequar a metodologia com o Grupo de Trabalho do Comitê e atores envolvidos.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da Segurança Hídrica.
Meta do PRH:	Realização da ação priorizada no Plano de Gerenciamento de Risco nos trechos da Bacia, conforme indicação do PGR e articulação com o GT Vazões, entre o 5º até o 6º ano de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Realizar reuniões para discussão sobre o Termo de Referência
Alcance da Meta	Empresa contratada e estudo em elaboração.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Elaboração do Produto 02 – Levantamento Planialtimétrico.
Detalhamento da Ação:	Consiste na contratação de empresa especializada para desenvolver o Plano de Uso e Ocupação da Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu d'Uvas e o Plano de Uso do Reservatório. Isso inclui diagnósticos técnicos, modelagem ambiental e mobilização social, proposição de cenários de uso sustentável e ações de monitoramento para assegurar a gestão eficiente e o uso múltiplo dos recursos hídricos na região. O CEIVAP criou, em outubro de 2018, o "Grupo de Trabalho Regularização de Vazões nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé – GT Vazões Pomba/Muriaé, através da Deliberação CEIVAP nº 266/2018. Porém, em 27 de novembro de 2020 uma nova deliberação foi publicada, Deliberação CEIVAP nº 289/2020, alterando o nome do GT para "Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões". Essa deliberação ampliou a área de atuação do grupo e aprovou a elaboração de dois Termos de Referência para a contratação de estudos distintos: 1. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista. 2. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e Preto e Paraibuna para subsídios na proposição de soluções para mitigação dos problemas de inundações e de secas nestas bacias.



Desde então, esse grupo se reuniu para discutir demandas relacionadas a regularização de vazões e déficit hídrico na bacia com o objetivo de definir prioridades, bem como opinar e oferecer subsídios para construção de Termo de Referência para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo para regularização de vazões nas Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé.

Em novembro de 2020 uma nova deliberação foi publicada, Deliberação CEIVAP nº 289/2020, alterando o nome do GT para “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões”.

Essa deliberação ampliou a área de atuação do grupo.

A justificativa para a contratação encontra base na Deliberação CEIVAP Nº 320/2021 que trata da renovação do prazo para o Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões. O tema foi discutido em três oportunidades no GT Vazões, abrangendo desde a contextualização da situação, as reuniões de 25/05/2023 e 31/08/2023, até alcançar o escopo final, aprovado na reunião de 7 de novembro de 2023. Dessa forma, a AGEVAP reuniu os subsídios necessários para iniciar o processo de contratação do estudo.

O estudo visa cooperar com a mitigação dos conflitos relacionados ao uso e ocupação da Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu d’Uvas, dentro das competências atribuídas aos comitês de bacia hidrográfica pela Lei nº 9.433/97. Essa iniciativa busca integrar as demandas de conservação ambiental, regularização de vazões e abastecimento hídrico com os interesses socioeconômicos e institucionais dos municípios a montante e a jusante, promovendo o uso múltiplo e sustentável das águas. Ao fornecer uma base técnica para o ordenamento territorial e a gestão dos recursos hídricos, o estudo contribui diretamente para o fortalecimento da governança hídrica e a articulação entre os diferentes atores envolvidos na bacia.

Em 06 de novembro de 2024, foi assinado o contrato nº 049/2024/AGEVAP entre a AGEVAP e a empresa ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS. Cabe citar que a análise das propostas técnicas teve a participação ativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e do Instituto Mineiro das Águas (IGAM).

Dito isso, de acordo com o Termo de Referência para a contratação do projeto, os trabalhos a serem realizados devem ser acompanhados pela AGEVAP, pelo grupo técnico da ANA/IGAM e pelo GT Vazões.

Nessa pluralidade de atores, o grupo técnico de órgãos gestores tem a responsabilidade de aprovar tecnicamente os produtos da contratação. A AGEVAP de realizar a análise de conformidade com o TR.

É esperado que em dezembro de 2024 seja recebida a primeira versão do Produto 1 - Plano de Trabalho Consolidado. Ao longo do ano de 2025 e início de 2026, está prevista a entrega dos demais produtos, conforme descrito no Quadro 3: o Produto 2 - Levantamento topográfico da represa de Chapéu d’Uvas; o Produto 3 - Plano de monitoramento das águas da Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu d’Uvas e da Represa; o Produto 4 - Modelagem da qualidade da água e proposição de cenários com alternativas para o ordenamento do uso da água e ocupação da área de contribuição e entorno da represa; o Produto 5 - Diagnóstico e modelagem matemática da erosão hídrica da bacia de contribuição e da represa de Chapéu d’Uvas; o Produto 6 - Diagnóstico da erosão marginal da represa de Chapéu d’Uvas; o Produto 7 - Diagnóstico geral da



	Bacia de Contribuição da Represa de Chapéu d'Uvas; o Produto 8 - Diagnóstico geral da Represa de Chapéu d'Uvas; o Produto 9 - Escolha do cenário adequado; o Produto 10 - Zoneamento Ecológico Econômico e Socioeconômico; o Produto 11 - Sumário Executivo; e o Produto 12 - Banco de Dados.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica

O Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PGR) foi concluído ao final de 2022. Já em 2023, tiveram início as ações voltadas à sua implementação, destacando-se a criação do Grupo de Trabalho (GT) de Implementação do PGR. Em 26 de junho de 2023, foi realizado o seminário “Resultados do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia do Paraíba do Sul”, que contou com a participação da ANA, da AGEVAP, dos Órgãos Gestores Estaduais, de Prefeituras, Defesas Cíveis, Comitês de Bacia Hidrográfica (CEIVAP e comitês afluentes), além do público em geral. O evento, além das apresentações técnicas, promoveu um debate qualificado acerca dos desdobramentos e das perspectivas futuras do PGR.

No segundo semestre de 2023, foram registrados avanços na implementação do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com ênfase em recursos hídricos. Conforme previsto, as capacitações e a elaboração de materiais didáticos voltados ao Gerenciamento de Riscos foram incorporadas à contratação do Formações CEIVAP.

Em 2025, foi contratado o serviço para o desenvolvimento de ferramenta informativa sobre eventos críticos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. No âmbito dessa contratação, foram elaborados o Produto 1 – Plano de Trabalho Consolidado (PTC), contendo o detalhamento do escopo, da metodologia e do cronograma de execução, e o Produto 2 – Levantamento de Dados. Este último contemplou, entre outros aspectos, a descrição das técnicas e dos algoritmos a serem empregados, as rotinas e softwares utilizados, a identificação das partes interessadas a serem consultadas, as funcionalidades e aplicações da ferramenta, bem como o mapeamento das fontes de dados primárias e secundárias e a definição de critérios para garantia da qualidade e atualização das informações.



Objeto:	Prestação de serviços de desenvolvimento de ferramenta informativa sobre eventos críticos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.
Empresa Executora:	CONSORCIO REGEA - NIPPON - K2 SISTEMAS
Ato Convocatório:	25/2024
Contrato:	037/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.352.682,38 (ANA R\$ 500.000,00)
Dia Assinatura do Contrato:	05/08/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica.
Prazo Contratual:	37 meses
Realizado:	R\$ 52.316,32 (ANA)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	10,7%
Atraso:	Sim. Houve necessidade readequar o processo às exigências da nova lei de licitações.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
Meta do PRH:	Realização da ação prioritizada no Plano de Gerenciamento de Risco nos trechos da Bacia.
Atividade do PRH:	Realizar reuniões para discussão sobre o Termo de Referência
Alcance da Meta	Empresa contratada e estudo em elaboração.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Elaboração do Produto 03 – Desenvolvimento.
Detalhamento da Ação:	Consiste na contratação de empresa especializada para apoiar a mitigação de lacunas identificadas no Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), por meio da consolidação de um painel informativo com dados da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, com foco na caracterização e análise de eventos críticos, especialmente cheias e estiagens. Inclui o desenvolvimento de manuais, guias e cartilhas, bem como a elaboração de diretrizes e modelos de termos de referência destinados a orientar futuras contratações e ações no âmbito da gestão de riscos. A respectiva ação está prevista na Finalidade 1 - Gestão de Recursos Hídricos, Programa 1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos e Ação 1.8.5 - Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica. Considerando o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS). Agenda 1 - Gestão de Recursos Hídricos, no Programa 1.4 - Eventos Críticos. Além disso, as ações propostas para o PGR no Produto 6 – Plano de Contingência, Quadro 7.1 – Propostas de ações para serem executadas no contexto do PGR, que apresenta todas as ações propostas com a indicação das tipologias de eventos e os atores responsáveis. Possui o objetivo preencher lacunas identificadas no PGR, por meio da consolidação de um banco de dados que reúne dados específicos da bacia hidrográfica, destacando os problemas relacionados as tipologias de eventos críticos, com um enfoque mais aprofundado em cheias e estiagens. Tudo isso, a partir dos dados fornecidos pelos órgãos competentes, para identificar os problemas enfrentados na bacia e, assim, visualizar lacunas e



	oportunidades. Não se trata de desenvolver um extenso e abrangente estudo teórico como o PGR. Produtos esperados: Produto 01: Plano de Trabalho Consolidado Produto 02: Levantamento de dados Produto 03: Desenvolvimento Produto 04: Manuais, Guias e Cartilhas Produto 05: Diretriz de Termo de Referência Produto 06: Relatório Consolidado Produto 07: Manutenção Produto 08: Banco de Dados Consolidado
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	



Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica

Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica

Objeto:	Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP
Empresa Executora:	Prefácio Comunicação Ltda
Ato Convocatório:	001/2023
Contrato:	013/2023
Valor do Contrato:	R\$ 328.000,00 R\$ 397.147,11 (1º TA) R\$ 415.256,50 (2º TA)
Dia Assinatura do Contrato:	20/03/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses Contrato - 20/03/2024 (12 meses) 1º Termo Aditivo – 20/03/2025 (12 meses) 2º Termo Aditivo – 20/03/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 381.030,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica

Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade identificada pelo CEIVAP, de qualificar e padronizar suas ações de comunicação social, com o objetivo de desenvolver ferramentas eficazes para o planejamento e a execução de um Plano de Comunicação Social do Comitê, aplicando ações de promoção, sensibilização, informação, mobilização e capacitação dos mais variados atores da bacia para questões político-institucionais e atividades técnicas em torno do tema da água. Sempre com o objetivo de auxiliar na construção de uma gestão de recursos hídricos efetivamente descentralizada e participativa. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa nas atividades de Comunicação para a operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP. O serviço de Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP, está em desenvolvimento pela empresa Prefácio Comunicação Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Figura 2. Newsletters produzidas no âmbito da ação 1.11.1




Figura 3. Boletins produzidos no âmbito da ação 1.11.1



Objeto:	Prestação de Serviço de Impressão da Revista CEIVAP 2025
Empresa Executora:	Gráfica CS Ltda.
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Ordem de Serviço nº 5.101.07225.1.01.00325.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 10.356,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	21/03/2025
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 10.356,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade identificada pelo CEIVAP, de material institucional para distribuição e que se possa obter informações sobre investimento com Programas e Projetos do Comitê, além de disseminação de conceitos sobre a Gestão de Recursos Hídricos.

	O serviço de Impressão da Revista do CEIVAP 2024, foi desenvolvido pela empresa Gráfica CS Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Figura 4. Revista produzida e impressa no âmbito da ação 1.11.1



Objeto:	Contratação do Serviço de Confecção da Maquete da Bacia do Paraíba do Sul.
Empresa Executora:	Fpaiva Comunicação Visual Ltda.
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Ordem de Serviço nº 5.101.06725.1.01.00225.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 12.500,00
Dia Assinatura do Contrato:	18/03/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 12.500,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída



Detalhamento da Ação:	A contratação derivou do objetivo de atender a necessidade de estreitamento da relação com potenciais atores da Gestão de Recursos Hídricos e visando, no âmbito da Bacia do Paraíba do Sul, diante do cenário de nova recomposição da Plenária do Comitê, as eleições municipais do ano anterior e os atores que participam ativamente na forma voluntária para a melhoria da qualidade e disponibilidade hídrica. Foi solicitada pela Diretoria do CEIVAP (Biênio 2023-2025) a confecção de 50 maquetes alusivas à região hidrográfica do comitê, para serem entregues nessas visitas de aproximação, bem como reconhecimento honorífico pela dedicação prestada à Bacia. O serviço de Contratação do Serviço de Confecção da Maquete da Bacia do Paraíba do Sul foi realizado pela empresa Fpaiva Comunicação Visual Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Contratação de prestação de serviço para criação de acervo de imagens (fotografias e vídeos) da Bacia do rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	28.764.228 GUSTAVO GANZAROLI MAHE
Ato Convocatório:	Pregão 009/2024
Contrato:	Contrato AGEVAP n° 002/2025
Valor do Contrato:	R\$ 65.800,00
Dia Assinatura do Contrato:	08/01/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/07/2025
Realizado:	R\$ 65.800,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou do objetivo de atender a necessidade de construção de acervo próprio de imagens (fotografias e vídeos) de trechos de rios e reservatórios bacia, com qualidade profissional, para utilização na produção de conteúdo imagéticos diversos, incluindo campanhas, materiais institucionais e/ou educativos, site na internet, divulgação interna e externa de projetos e eventos, publicações impressas e/ou digitais, entre outros. O serviço de Contratação do Serviço para criação de acervo de imagens (fotografias e vídeos) da Bacia do rio Paraíba do Sul



	foi realizado pela empresa 28.764.228 GUSTAVO GANZAROLI MAHE.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Prestação de serviços de impressão de Manuais
Empresa Executora:	Gráfica CS Ltda.
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Ordem de Serviço nº 4.101.07325.1.01.00525.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 6.012,50
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	27/03/2025
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 6.012,50
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade participação de representantes do Comitê em eventos presenciais e/ou realização de eventos e visitas técnicas, faz-se necessário disponibilizar material institucional para distribuição e que se possa obter informações sobre investimento com Programas e Projetos do Comitê, além de disseminação de conceitos sobre a Gestão de Recursos Hídricos. O serviço de impressão de Manuais – Representante foi desenvolvido pela empresa Gráfica CS Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Aquisição de camisas personalizadas para divulgação institucional e participação do CEIVAP e dos demais Comitês em eventos futuros.
Empresa Executora:	ELOAR Serviços de Comunicação e Marketing Ltda.
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Ordem de Serviço nº 015/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 5.868,00 R\$ 1.872,00 (CG ANA CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica



Data de Emissão da O.S.	14/10/2025
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 1.008,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1.1. Atualização / Operacionalização do Plano de comunicação do CEIVAP (POA 2025).
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade da previsão de participação do CEIVAP e dos demais Comitês atendidos pela AGEVAP em eventos futuros e considerando que aquisição de camisas personalizadas possui caráter de divulgação institucional e de identificação dos representantes. A Aquisição de camisas personalizadas para divulgação institucional e participação do CEIVAP e dos demais Comitês em eventos futuros foi realizada pela empresa ELOAR Serviços de Comunicação e Marketing Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos

Objeto:	Projeto Formações CEIVAP e Projeto de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	CICLOS Consultoria Ambiental
Ato Convocatório:	021/2023
Contrato:	006.01.00.2024/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 476.709,42
Dia Assinatura do Contrato:	17/01/2024
Data de Emissão da O.S.	13/03/2024
Prazo Contratual:	13/09/2026
Realizado:	R\$ 194.239,70
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	54,5% de execução física 42,9% de execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação



	Técnica
Ação:	1.11.3. Educação Ambiental para Ações Vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos
Meta do PRH:	Execução das ações do Programa de Educação Ambiental a partir do 3º até o 15º ano de implementação do PIRH-PS, bem como manter as ações já em realização.
Atividade do PRH:	Acompanhar a execução das ações previstas no Plano/Programa de Educação Ambiental.
Alcance da Meta	As atividades de acompanhamento das ações aprovadas no Plano/Programa estão em andamento.
Observação:	-
Fase Atual da Ação:	Em execução.
Detalhamento da Ação:	No ano de 2025 foram aprovados os Produtos 1.1 - Metodologia e Conteúdo Programático e 1.2 – Elaboração de videoaulas e vídeos em formato de documentário. O Produto 1.2 foi subdividido em três entregas, cada uma contemplando os diferentes módulos pensados para o Curso de educação ambiental. Atualmente, a empresa está trabalhando nos produtos 1.3 - Estruturação e disponibilização do curso e e-book, com apostilas já elaboradas e em processo de revisão; 1.4 - Atualização de Cursos para disponibilização na Plataforma Moodle; e 2 - Curso para professores: aulas e material didático para ensino fundamental II e médio.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Projeto Navegando pelo Paraíba do Sul – Parte 1
Empresa Executora:	Scientia Vitae Consultoria e Assessoria Ambiental LTDA.
Ato Convocatório:	021/2024
Contrato:	048/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 681.623,50
Dia Assinatura do Contrato:	17/09/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	16/05/2027
Realizado:	R\$ 13.018,82
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	14,3% de execução física 2,6% de execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica
Ação:	1.11.3. Educação Ambiental para Ações Vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos
Meta do PRH:	Execução das ações do Programa de Educação Ambiental a partir do 3º até o 15º ano de implementação do PIRH-PS, bem como manter as ações já em realização
Atividade do PRH:	Acompanhar a execução das ações previstas no Plano/Programa de Educação Ambiental.
Alcance da Meta	As atividades de acompanhamento das ações aprovadas no Plano/Programa estão em andamento.
Observação:	-
Fase Atual da Ação:	Em execução.
Detalhamento da Ação:	O contrato foi iniciado em setembro de 2025 e de acordo com o cronograma previsto, para o ano de 2025 estava prevista somente

	a entrega e aprovação do plano de trabalho. A elaboração dos produtos subsequentes está em andamento.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Com a aprovação do PPEA (Figura 5), em 2024 foi assinado o contrato com a empresa para a realização das ações previstas no Projeto Formações CEIVAP e no Projeto Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Além disso, foi contratado através do Ato Convocatório nº 21/2024 a empresa responsável pelo Projeto Navegando pelo Paraíba do Sul.

Os Projetos Formações CEIVAP e Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul concluiu em 2025 a fase de elaboração dos produtos relacionados à metodologia e conteúdo programáticos dos cursos e das vídeo aulas em formatos documentários, destinados aos cursos EADs.

O Projeto Navegando pelo Paraíba do Sul, tendo em vista a assinatura do contrato efetivada em setembro de 2025, tinha em seu planejamento para o ano de 2025 a obrigação da elaboração do Plano de Trabalho, que foi elabora e aprovado, dando início ao desenvolvimento do Atlas Executivo.

Figura 5. Logo PPEA CEIVAP



Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica



Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)



	visa elaboração , emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) , Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

4.6.2. Finalidade 2. Agenda Setorial

Programa: 2.1. Recuperação da Qualidade da Água

Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes

PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Com a publicação em 2023 do Edital [AGEVAP nº 001/2023](#), com o chamamento público para elaboração ou adequação e atualização projetos de sistema de esgotamento sanitário, que tem por objetivo a contribuir para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário e melhoria da qualidade ambiental dos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O processo resultou na hierarquização de municípios interessados.

Em 2025 foi iniciada a contratação da Gerenciadora de SES, que já vem realizando seus serviços. Para execução dos projetos do SES, o edital foi elaborado contento o Lote 1 que é composto pelo Grupo 1, contendo 3 municípios do Estado de São Paulo, e pelo Grupo 2, contendo 3 municípios do Estado de Minas Gerais, todos hierarquizados em edital de chamamento próprio. Por meio de Ato Licitatório foi possível contratar uma Executora para o Grupo 2 (MG), de modo que até dezembro de 2025, os municípios do Grupo 2 (MG) já tinham o produto 1 concluído, referente ao levantamento topográfico, e o estudo de concepção em andamento. Para a contratação de uma Executora para os projetos do Grupo 1 (SP), foi realizado abertura do Ato Licitatório no início de dezembro de 2025 e finalizou o ano de 2025 na fase de análise das propostas técnicas para esse grupo.

PROGRAMA PROTRATAR

O lançamento de esgotos sem o devido tratamento, vem sendo um dos maiores problemas



relacionados à poluição hídrica na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, 87% de todo esgoto produzido na bacia é coletado, entretanto, apenas 41% são encaminhados para tratamento e 13% não são coletados nem tratados. A falta de políticas públicas de investimentos direcionadas ao setor de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ou seja, à implantação de sistemas de esgotamento sanitário, culmina no comprometimento da qualidade da água do rio Paraíba do Sul.

O CEIVAP, por entender a fragilidade dos municípios da sua área de atuação em avançar na ampliação da cobertura de serviços de saneamento, como forma de mitigação priorizou dentre sua gama de ações, investimentos na implantação de sistemas de esgotamento sanitário para melhoria da qualidade ambiental da bacia, em seu Plano de Aplicação Plurianual.

A AGEVAP, buscando atender à demanda do Comitê, publicou em 2017 o Primeiro Edital de Chamamento Público do Programa PROTRATAR – Programa de Tratamento de Águas Residuárias do CEIVAP, que tem como objetivo o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Em 2018 o CEIVAP aprovou a Deliberação CEIVAP nº 263 que “Dispõe sobre a aprovação do Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR em um programa perene do CEIVAP”. Em 2019 foi publicado o segundo Edital de Chamamento Público do Programa, o PROTRATAR II. Em 2020, foi lançado o terceiro Edital, em 2021 foi lançado o PROTRATAR IV, em 2022 o PROTRATAR V, em 2023 o PROTRATAR VI, em 2024 o PROTRATAR VII e em 2025 o PROTRATAR VIII.

A oitava edição do Programa (2025), aportou R\$ R\$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais) para obras de esgotamento sanitário nos municípios da área da bacia do rio Paraíba do Sul, em quatro projetos. Do total do recurso aportado, R\$ 16.026.061,79 (dezesesseis milhões vinte e seis mil sessenta e um reais e setenta e nove centavos) são provenientes da cobrança federal e R\$ 14.473.938,21 (quatorze milhões quatrocentos e setenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) são provenientes de recursos da transposição da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu.

O PROTRATAR CEIVAP tem, no total, 33 projetos em andamento em 23 municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. São mais de R\$ 240 milhões de reais investidos,




sendo R\$ 197 milhões do CEIVAP, e cerca de 234 mil pessoas beneficiadas.

Em razão da necessidade de avaliar os resultados e impactos do PROTRATAR, surgiu o MONITORA PROTRATAR, cujo objetivo é acompanhar e verificar os efeitos das melhorias implementadas nos sistemas de esgotamento sanitário sobre a qualidade das águas, além de fiscalizar o cumprimento das obrigações e eventuais ressarcimentos previstos no Termo de Compromisso de Operação e Manutenção (TECOM).

Em agosto de 2025 foi firmado o contrato nº 040/2025/AGEVAP com prazo de vigência estabelecido de 37 (trinta e sete) meses. Durante o ano de 2025 foram faturados 2 produtos: Plano de Trabalho Consolidado e a primeira entrega parcial do reconhecimento de campo. O mapa da Figura 6 apresenta a localização dos empreendimentos contemplados nas seis edições do programa.



Figura 6. Localização dos empreendimentos contemplados no PROTRATAR





Objeto:	Execução de obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São José do Barreiro/SP (PROTRATAR I)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 12/2023/AGEVAP (Antigo CT 0521776-11/2018)
Valor do Contrato:	R\$ 9.428.301,75 (Valor total) R\$ 6.209.495,37 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	20/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	21/12/2026
Realizado:	-
Valor Executado em 2025	-
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 66% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	-
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de São José do Barreiro/SP foi contemplado no referido edital de chamamento público para a execução de obra visando a implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, para toda a área da sede municipal e distrito de Formoso. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. A obra teve início no dia 11 de maio de 2020. A empresa executora contratada inicialmente rescindiu o contrato com a Prefeitura em janeiro de 2022. A obra foi novamente licitada, com realização de reprogramação contratual. A nova licitação foi concluída e a obra foi retomada no início de 2023. Até o presente momento, a obra acumula um percentual de 66% de evolução. O montante total executado nas obras do PROTRATAR em São



	José do Barreiro atingiu R\$ 6.530.812,51, dos quais R\$ 4.713.284,10 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2025, o valor medido atingiu R\$ 127.879,92 sendo R\$ 84.221,93 provenientes de recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Areias/SP (PROTRATAR I)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Areias/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 013/2023/AGEVAP (Antigo CT 0521782-90/2018)
Valor do Contrato:	R\$ 6.110.275,71 (Contrato) R\$ 5.499.248,14 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	21/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	11/12/2027
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 78% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas
Observação:	-
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Areias/SP foi contemplado PROTRATAR I para a execução de obra para implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. A obra teve início no dia 04 de setembro de 2020. Até o presente momento, a obra acumula um percentual de 78% de evolução.



	O montante total executado nas obras do PROTRATAR em Areias atingiu R\$ 4.759.068,37, dos quais R\$ 4.360.521,93 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2025, não houve realização de medições, não ocorrendo, portanto, utilização de recursos do CEIVAP. A interrupção das atividades decorreu da necessidade de renovação da licença ambiental, cujo processo estabeleceu novas condicionantes para emissão da licença de operação. Para atendimento dessas condicionantes, tornou-se necessária a elaboração de projetos complementares, atualmente em desenvolvimento pela Prefeitura, com apoio da Gerenciadora do PROTRATAR e da AGEVAP. Visando resguardar a adequada operação do empreendimento e assegurar a conformidade ambiental, a obra encontra-se temporariamente paralisada, assim como o avanço das medições, até a finalização dos projetos e o cumprimento integral das exigências estabelecidas no processo de licenciamento.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho – Jacareí/SP (PROTRATAR II)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.326.2.02.012.00.2024 (antigo CT nº 0535935-39/2019)
Valor do Contrato:	R\$ 5.801.543,15 (Contrato) R\$ 3.275.349,51 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	18/10/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	06/12/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 41,42% de execução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital



	de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Jacareí/SP foi contemplado no PROTRATAR II para a execução de obra para afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. Após problemas contratuais entre o município e a executora, houve rescisão do contrato antes do início efetivo das obras, ocorrendo a necessidade de atualização do orçamento e nova licitação. A licitação foi realizada no primeiro semestre de 2023 e a obra teve início em outubro de 2023. Até o presente momento, a obra acumula um percentual de 41,42% de evolução. O montante total executado nas obras do PROTRATAR em Jacareí atingiu R\$ 2.324.541,15, dos quais R\$ 1.318.431,68 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2025, o valor medido atingiu R\$ 433.651,55, sendo R\$ 250.895,42 provenientes de recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ (PROTRATAR II)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 04/2023/AGEVAP (antigo CT nº 053.5938-62/2019)
Valor do Contrato:	R\$ 16.100.851,19 (Contrato) R\$ 13.318.117,96 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24/05/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 70,33% de evolução
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas
Observação:	Não se aplica



Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Santa Maria Madalena-RJ foi contemplado pelo programa com o projeto para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga. O projeto foi aprovado pela Caixa e licitado em 2021, no entanto, após problemas contratuais entre município e executora, houve rescisão do contrato antes do início efetivo das obras, houve nova licitação e a obra teve início em julho de 2023, acumulando, atualmente, 70,33% de execução. Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR II em Santa Maria Madalena - Centro atingiu R\$ 10.577.269,94, dos quais R\$ 8.847.214,36 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No exercício de 2025, não foram realizadas medições, em razão da paralisação temporária da obra, decorrente da necessidade de ajustes técnicos no projeto e na planilha orçamentária, bem como de reavaliações quanto ao acompanhamento da execução. Durante esse período, foram conduzidas tratativas técnicas e administrativas entre o município, a gerenciadora e a AGEVAP, visando à superação das inconsistências identificadas e à definição dos encaminhamentos para a continuidade do empreendimento. As obras foram retomadas em novembro de 2025, ainda em fase inicial de reativação do canteiro, motivo pelo qual não houve avanço físico suficiente para medição no referido exercício.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro, Santa Maria Madalena/RJ (PROTRATAR II)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.325.2.02.006.00.2024 (antigo CT nº 53.5935-39/2019)
Valor do Contrato:	R\$ 1.881.646,41 (Contrato) R\$ 1.693.481,77 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	30/08/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/01/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 69,25% de evolução
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS



Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Santa Maria Madalena se inscreveu e foi contemplado com a obra para a ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro. O projeto foi aprovado pela Caixa em 2020, foi licitado e a obra teve início em setembro de 2023, acumulando atualmente 77,94% de execução. Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em Santa Maria Madalena - Largo do Machado atingiu R\$ 1.971.394,53, dos quais R\$ 1.319.870,16 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No ano de 2025, houve apenas uma medição desbloqueada, em razão da redução do ritmo de execução e da posterior paralisação das obras, motivada pela necessidade de ajustes técnicos e de aditivo à planilha orçamentária. As obras permanecem paralisadas, aguardando a formalização do aditivo contratual necessário para sua retomada e conclusão. No decorrer do ano de 2025, o valor medido atingiu R\$ 228.037,61, sendo R\$ 152.681,39 provenientes de recursos do CEIVAP. Em razão da redução do ritmo de execução e da posterior paralisação da obra, decorrente da necessidade de ajustes e da formalização de aditivo à planilha orçamentária, não houve avanço significativo na obra no ano corrente. Durante esse período, foram conduzidas tratativas técnicas e administrativas entre o município, a gerenciadora e a AGEVAP, visando à regularização das pendências identificadas e à definição dos encaminhamentos para a retomada do empreendimento. As obras encontram-se paralisadas, aguardando a formalização do aditivo contratual necessário para sua continuidade.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Olaria/MG (PROTRATAR III)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Olaria/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.327.2.02.010.00.2024 (antigo CT 0552015-55/2020)
Valor do Contrato:	R\$ 5.375.000,00 (Contrato) R\$ 3.404.838,95 (CEIVAP)



Dia Assinatura do Contrato:	02/10/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 100% de evolução
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra concluída
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Olaria foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, licitado no primeiro semestre de 2022, e a obra foi iniciada em julho de 2022. A obra foi inaugurada em 1º de dezembro de 2025. O montante total executado nas obras do PROTRATAR em Olaria atingiu R\$ 4.305.753,85, dos quais R\$ 2.657.409,76 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. Em 2025, foi realizada a última medição da obra, que não utilizou recursos do CEIVAP, em função do reequilíbrio dos percentuais de contrapartida, sendo a medição paga integralmente pelo município.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Mar de Espanha/MG (PROTRATAR III)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.328.2.02.005.00.2024 (antigo CT nº 0552021-32/2020)



Valor do Contrato:	R\$ 8.773.928,32 (Contrato) R\$ 7.773.928,32 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	29/08/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 39,61% de execução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Mar de Espanha foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, foi licitado no primeiro semestre de 2023 e as obras tiveram início em julho de 2023. Atualmente, a obra está em 39,61% de evolução. O montante total executado nas obras do PROTRATAR em Mar de Espanha atingiu R\$ 5.185.022,36, dos quais R\$ 3.307.526,43 são recursos do CEIVAP. Em 2025, o valor medido atingiu R\$ 518.358,89 sendo R\$ 307.826,18 provenientes de recursos do CEIVAP. O baixo avanço físico registrado no exercício de 2025 decorreu de problemas contratuais com a empresa executora, que deixou de cumprir obrigações trabalhistas e interrompeu a execução dos serviços, culminando no abandono da obra. Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal promoveu a rescisão unilateral do contrato e está adotando as providências administrativas e legais cabíveis para viabilizar a retomada das obras.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário no Bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca), Maripá de Minas/MG (PROTRATAR III)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.330.2.02.014.00.2024 (antigo CT nº 0552032-62/2020)
Valor do Contrato:	R\$ 1.341.439,52 (Contrato) R\$ 1.175.965,94 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	11/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 100% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra concluída
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca). O projeto foi aprovado pela CAIXA em março de 2022, foi licitado no segundo semestre de 2022 e a obra teve início em janeiro de 2023. Atualmente, a obra está concluída, e foi inaugurada em 12 de dezembro de 2025. O montante total executado na obra do PROTRATAR em Maripá de Minas atingiu seu total, de R\$ 1.341.439,52, dos quais R\$ 1.175.965,94 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2025, o valor medido atingiu R\$



	92.222,75 sendo R\$ 80.606,83 provenientes de recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para implantação do sistema de esgotamento sanitário da área central de Maripá de Minas/MG (PROTRATAR III)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.331.2.02.007.00.2024 (antigo CT nº 0552035-95/2020)
Valor do Contrato:	R\$ 9.146.865,73 (Contrato) R\$ 7.907.589,87 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	09/10/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 22,81% de execução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário de sua área Central. O projeto foi aprovado pela CAIXA em novembro de 2023 e as obras tiveram início em outubro de 2024. O montante total executado até o momento atingiu R\$ 1.240.271,98, dos quais R\$ 1.072.232,02 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No decorrer do ano de 2025, o valor medido atingiu R\$ 968.009,76, sendo R\$ 836.857,62 provenientes de recursos do CEIVAP.



Ficha do Projeto SIGA: [Relatório Ficha do Projeto](#)

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião de Vargem Alegre/MG (PROTRATAR III)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Vargem Alegre/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência 4.101.329.2.02.008.00.2024 (antigo CT nº 0552017-73/2020).
Valor do Contrato:	R\$ 8.984.866,87 (Contrato) R\$ 7.787.548,16 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	10/09/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 30,29% de execução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Devido a mudanças na contratação da CAIXA, a fim de garantir o acompanhamento do contrato e a execução das obras, foi necessário assinar um novo contrato com o município, mantendo as condições do edital no qual o projeto foi habilitado e hierarquizado. Dessa forma, foi assinado um contrato entre AGEVAP e município para continuidade do acompanhamento das obras e considerando o cronograma para sua finalização.
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. São Sebastião de Vargem Alegre foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, passou por reprogramação em virtude de uma atualização de planilha orçamentária e foi licitado no segundo



	semestre de 2023. A obra teve início em abril de 2024 e, atualmente, está em 30,29% de evolução. Até o momento, o montante total executado nas obras do PROTRATAR em São Sebastião de Vargem Alegre atingiu R\$ 2.713.968,66, dos quais R\$ 2.352.196,82 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP. No ano de 2025 foi medido o total de R\$ 1.369.931,42, sendo R\$ 1.187.319,74 de recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Complementar de Mar de Espanha/MG (PROTRATAR IV)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.336.2.02.004.00.2024 (antigo CT nº 0603197-47/2021)
Valor do Contrato:	R\$ 13.751.062,24 (Contrato) R\$ 12.375.956,02 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	29/08/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra licitada aguardando verificação do processo licitatório pela Caixa
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após todas as etapas previstas no edital o município Mar de Espanha/MG foi um dos contemplados pelo programa para a execução da Rede coletora de esgoto complementar de Mar de Espanha/MG. O projeto foi aprovado pela CAIXA e teve





	autorização para licitação em julho de 2024. A licitação ocorreu em setembro de 2025 e o processo está em análise pela Caixa para autorização do início da execução do empreendimento.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Contendas, Maripá de Minas/MG (PROTRATAR IV)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.333.2.02.011.00.2024 (antigo CT nº 0603193-00/2021)
Valor do Contrato:	R\$ 2.128.207,31 (Contrato) R\$ 1.803.488,89 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	02/10/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 27,46% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após cumprir todos os requisitos do edital, o município Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a implantação do Sistema de esgotamento sanitário do Bairro Contendas. O projeto foi aprovado pela CAIXA em outubro de 2023, licitado em janeiro de 2024, e a obra teve início em outubro de 2024. O montante total executado até o momento, medido integralmente em 2025, atingiu R\$ 587.990,45, dos quais R\$ 498.657,16 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Sobral Pinto, Astolfo Dutra/MG (PROTRATAR IV)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.332.2.02.009.00.2024 (antigo CT nº 0603202-13/2021)
Valor do Contrato:	R\$ 3.569.651,28 (Contrato) R\$ 3.057.039,76 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	10/09/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra iniciada
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após todas as etapas previstas no edital o município Astolfo Dutra /MG foi um dos contemplados pelo programa para a execução do Sistema de esgotamento sanitário. O projeto foi aprovado em fevereiro de 2024 e a licitação foi concluída em dezembro do mesmo ano. As obras foram iniciadas em outubro de 2025, contudo, a baixa evolução do cronograma físico impediu a formalização de medições no período corrente.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Obra para implantação da Rede de esgoto complementar do Bairro Jardim Pedramar, Jacareí/SP (PROTRATAR IV)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 4.101.335.2.02.013.00.2024 (antigo CT nº 0603189-40/2021)
Valor do Contrato:	R\$ 1.631.475,95 (Contrato) R\$ 286.467,46 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	23/10/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/12/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra licitada aguardando verificação do processo licitatório pela Caixa
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Jacareí/SP foi um dos contemplados pelo programa para a execução de obra para implantação da rede coletora de esgoto complementar do bairro Jardim Pedramar. Apesar de aprovado pela Caixa em junho de 2022, foi verificada a necessidade de um ajuste no projeto em outubro de 2022, e o SAAE Jacareí pediu reprogramação contratual para correção e realização de nova licitação. O projeto foi corrigido pelo município e, em 25 de outubro de 2024, foi aprovado. O projeto foi licitado e a documentação de licitação está em aprovação na Caixa.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG (PROTRATAR V)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 003/2022/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 6.781.199,46 (Contrato) R\$ 6.035.267,52 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 3,41% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Rochedo de Minas/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto foi aprovado em agosto de 2024, licitado em outubro de 2024 a obra iniciada em junho de 2025. O



	montante total executado até o momento, medido integralmente em 2025, atingiu R\$ 238.465,12, dos quais R\$ 205.890,78 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu (PROTRATAR V)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Dona Euzébia/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 004/2022/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 2.767.194,09 (Contrato) R\$ 2.490.474,68 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra com 5,63% de evolução.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia



	hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Dona Euzébia/MG foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA e foi aprovado em 18 de abril de 2024. Posteriormente foi licitado e as obras tiveram início em fevereiro de 2025. O montante total executado, medido integralmente em 2025, atingiu R\$ 161.599,80, dos quais R\$ 140.229,13 correspondem a recursos provenientes do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município - Palma/MG (PROTRATAR V)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Palma/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 005/2022/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 12.812.930,52 (Contrato) R\$ 11.531.637,47 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.



Fase Atual da Ação:	Em licitação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Palma/MG foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Sistema de esgotamento sanitário da sede do município no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi aprovado em setembro de 2025 e está em fase de licitação.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo isolado Sabaúna - Mogi das Cruzes/SP (PROTRATAR V)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 008/2022/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 4.841.982,67 (Contrato) R\$ 2.905.189,60 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2027
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2022 para o lançamento do PROTRATAR V, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia





	hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Mogi das Cruzes/SP foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Sistema de esgotamento sanitário - núcleo isolado Sabaúna no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto foi aprovado em julho de 2024, licitado em janeiro de 2025. A obra foi iniciada em setembro de 2025, mas até o momento não foram realizadas medições.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Ampliação da Rede Coletora de Esgoto – Pedro Teixeira/MG (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 006/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 2.483.241,94 (Contrato) R\$ 2.234.917,75 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em licitação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na



	qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Pedro Teixeira/MG foi um dos contemplados pelo programa para Ampliação da Rede Coletora de Esgoto no edital do PROTRATAR VI, em 2023. O projeto foi aprovado em agosto de 2025 e está em fase de licitação.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede de Simão Pereira – Simão Pereira/MG (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Simão Pereira/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 005/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 13.791.727,17 (Contrato) R\$ 12.136.719,91 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o



	cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Simão Pereira/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede de Simão Pereira no edital do PROTRATAR VI, em 2023. O projeto está em aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés – Jacareí/SP (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 009/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 3.399.443,88 (Contrato) R\$ 1.869.694,13 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2028
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em licitação.



Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Jacareí/SP foi um dos contemplados pelo programa para Ampliação da ETE Compacta Pré-Fabricada Chácaras Ygarapés no edital do PROTRATAR VI, em 2023. O projeto foi aprovado em fevereiro de 2025 e está em fase de licitação.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva – Guaratinguetá/SP (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 008/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 15.757.745,46 (Contrato) R\$ 9.454.647,28 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2028
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em licitação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia



	hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Guaratinguetá/SP foi um dos contemplados pelo programa para Instalação de infraestrutura coletora de esgotamento sanitário no Bairro Engenheiro Neiva no edital do PROTRATAR VI, em 2023. O projeto foi aprovado em setembro de 2025 e está em fase de licitação.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Sistema de Esgotamento Sanitário de Bicas (Sede) – Bicas/MG (PROTRATAR VI)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Bicas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato nº 007/2023/AGEVAP de Transferência de Recursos Financeiros
Valor do Contrato:	R\$ 28.238.204,54 (Contrato) R\$ 25.414.384,09 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2023 para o lançamento do



	PROTRATAR VI, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Bicas/MG foi um dos contemplados pelo programa para Sistema de Esgotamento Sanitário de Bicas (Sede) no edital do PROTRATAR VI, em 2023. O projeto está em aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Santa Helena– Bicas/MG (PROTRATAR VII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Bicas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 4.101.353.2.02.015.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 3.033.446,54 (Contrato) R\$ 2.615.333,04 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o



	cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 para o lançamento do PROTRATAR VII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Bicas/MG foi um dos contemplados pelo programa para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Santa Helena no edital do PROTRATAR VII, em 2024. O projeto está em fase de aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Adaptação do interceptor Cacunda - Guaratinguetá/SP (PROTRATAR VII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 4.101.035724.2.02.020.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 4.399.819,03 (Contrato) R\$ 2.639.891,42 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	20/11/2029
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação



Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 para o lançamento do PROTRATAR VII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Guaratinguetá/SP foi um dos contemplados pelo programa para a execução da Adaptação do interceptor Cacunda no edital do PROTRATAR VII, em 2024. O projeto está em fase de aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Execução de Interceptor, Rede Coletora de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto da Região Central de Jacareí/SP (PROTRATAR VII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 4.101.358.2.02.018.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 3.655.392,73 (Contrato) R\$ 2.193.135,64 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	20/11/2029
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 para o lançamento



	do PROTRATAR VII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Jacareí/SP foi contemplado pelo programa para a Execução de Interceptor, Rede Coletora de Esgoto e Linha de Recalque de Esgoto da Região Central de Jacareí/SP no edital do PROTRATAR VII, em 2024. O projeto está em fase de aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Santana do Deserto/MG (PROTRATAR VII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santana do Deserto/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 4.101.355.2.02.017.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 10.666.023,84 (Contrato) R\$ 9.386.100,98 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município.



	Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 para o lançamento do PROTRATAR VII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Santana do Deserto/MG foi um dos contemplados pelo programa para a Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Santana do Deserto/MG no edital do PROTRATAR VII, em 2024. O projeto está em fase de aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Cotegipe - Simão Pereira/MG (PROTRATAR VII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Simão Pereira/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 4.101.359.2.02.022.00.202
Valor do Contrato:	R\$ 2.394.279,79 (Contrato) R\$ 2.059.080,62 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a





	Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 para o lançamento do PROTRATAR VII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Simão Pereira/MG foi contemplado pelo programa para a Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Cotegipe no edital do PROTRATAR VII, em 2024. O projeto está em fase de aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tabuleiro/MG (PROTRATAR VII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Tabuleiro/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 4.101.350.2.02.021.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 12.068.566,22 (Contrato) R\$ 10.710.852,52 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2026
Realizado:	Não se aplica
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos



	investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Os contratos firmados com municípios mineiros até 2024, que previam aportes dos comitês como contrapartida, tiveram sua vigência inicialmente limitada a 19/11/2024, conforme a Portaria IGAM nº 41/2022. Após aditivo celebrado em 23/10/2024, o prazo foi estendido até 30/06/2026 para alinhar-se ao novo contrato de gestão. Ressalta-se que, diante da Decisão IGAM/GAB nº 20/2025, para novos projetos é vedada a substituição por recursos estaduais do IGAM, sendo obrigatório o aporte de contrapartida financeira do município. Consequentemente, o próximo aditivo deverá ajustar o cronograma ao prazo previsto para conclusão do objeto.
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 para o lançamento do PROTRATAR VII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Tabuleiro/MG foi um dos contemplados pelo programa para a Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tabuleiro no edital do PROTRATAR VII, em 2024. O projeto está em fase de aprovação. A prorrogação da cláusula suspensiva foi concedida com o objetivo de viabilizar a aprovação do projeto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo município na superação das pendências técnicas identificadas no prazo originalmente estabelecido.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis/RJ (PROTRATAR VIII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Quatis/RJ
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 001/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 16.262.851,92 (Contrato) R\$ 6.924.737,16 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2030
Realizado:	R\$ 6.924.737,16 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as



	prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 para o lançamento do PROTRATAR VIII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Quatis/RJ foi um dos contemplados pelo programa para Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis/RJ, no edital do PROTRATAR VIII, em 2025.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Implantação de rede coletora no Bairro Bela Vista II, Paraibuna/SP (PROTRATAR VIII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Paraibuna/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 002/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.162.021,92 (Contrato) R\$ 1.045.819,73 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2030
Realizado:	R\$ 1.045.819,73 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.



Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 para o lançamento do PROTRATAR VIII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Paraibuna/SP foi um dos contemplados pelo programa para Implantação de rede coletora no Bairro Bela Vista II, no edital do PROTRATAR VIII, em 2025.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes/MG (PROTRATAR VIII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Senador Cortes/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 003/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 13.752.805,25 (Contrato) R\$ 12.239.996,67 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2030
Realizado:	R\$ 12.239.996,67 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 para o lançamento do PROTRATAR VIII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de



	esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Senador Cortes/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes/MG, no edital do PROTRATAR VIII, em 2025.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar (PROTRATAR VIII)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Simão Pereira/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de transferência nº 004/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 3.995.514,52 (Contrato) R\$ 2.740.245,39 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	03/12/2030
Realizado:	R\$ 2.740.245,39 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 002/2025 para o lançamento do PROTRATAR VIII, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Simão Pereira/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar, no edital do PROTRATAR VIII, em 2025.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



O PROTRATAR, iniciativa do CEIVAP, vem registrando avanços expressivos, sobretudo a partir de 2020, com o início efetivo das obras e a ampliação dos valores previstos em edital. Esse movimento possibilitou a expansão do número de projetos contemplados e o consequente fortalecimento do programa.

A iniciativa tem exercido papel estratégico no aporte contínuo de recursos para sistemas de esgotamento sanitário na bacia — um dos principais déficits regionais —, especialmente em municípios de pequeno porte, que enfrentam maiores dificuldades para acessar financiamentos na área de saneamento e, muitas vezes, não dispõem de equipe técnica especializada para o acompanhamento das intervenções.

Nesse contexto, o PROTRATAR contribui de forma efetiva para a redução da carga poluidora lançada nos corpos hídricos e para a melhoria das condições ambientais da bacia, beneficiando milhares de pessoas e mantendo alinhamento com as diretrizes estabelecidas no Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-PS).

Anualmente, os editais vêm incorporando aprimoramentos e inovações com vistas a assegurar maior transparência, segurança e clareza nos critérios de hierarquização das propostas, em conformidade com as disposições da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, especialmente a Resolução ANA nº 53/2020, que regulamenta os editais de chamamento público realizados pelas entidades delegatárias.

Atualmente, há 33 projetos no Programa, em diferentes fases (em aprovação de projeto, em licitação e em obra). As primeiras obras do PROTRATAR tiveram início em maio de 2020, e dentre os empreendimentos contemplados ao longo do programa, um foi concluído em setembro de 2022, outros quinze estão com obras em andamento. Duas obras foram concluídas e inauguradas em 2025, e há previsão de início de mais 3 obras no primeiro trimestre de 2026. A seguir são apresentadas algumas fotos destas obras.

Figura 7: Obras em Areias/SP: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município.

Figura 7. Avanço das obras na ETE Areias.



Figura 8: Obras em São José do Barreiro/SP: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município.

Figura 8. Avanço das obras em São José do Barreiro.



Figura 9: Obras em Olaria/MG: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município em operação.

Figura 9. Obras concluídas da ETE em Olaria/.



Figura 10: Obras em Maripá de Minas/MG: Implantação do Sistema de esgotamento sanitário no Bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca) em operação.

Figura 10. Obras concluídas da ETE em Maripá de Minas/MG – Pedra Branca.



Figura 11: Obras em Jacareí/SP: Afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho.

Figura 11. Obras em andamento no bairro Estância Porto Velho.



Figura 12: Obras em Mar de Espanha/MG: Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Mar de Espanha/MG.

Figura 12. Obras em andamento em Mar de Espanha/MG.



Figura 13: Obras em Santa Maria Madalena/RJ: Ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro.

Figura 13. Obras em andamento em Santa Maria Madalena/RJ.



Figura 14: Obras em Santa Maria Madalena/RJ: Sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga.

Figura 14. Obras em andamento em Santa Maria Madalena/RJ, em dezembro de 2024.



Com apenas 1 ano de início de das obras iniciadas já é possível observar a evolução do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da área central de Maripá de Minas/MG, do bairro Contendas em Maripá de Minas/MG SES de São Sebastião da Vargem Alegre/MG. A seguir, são apresentadas fotos destas obras.

Figura 15: Obras em Maripá de Minas/MG: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da área central de Maripá de Minas/MG, iniciada em novembro de 2024.

Figura 15. Obras iniciadas no local da ETE central – Maripá de Minas/MG.



Figura 16: Obras em Maripá de Minas/MG: Implantação do SES do bairro Contendas, iniciada em novembro de 2024.

Figura 16. Obras em andamento no bairro Contendas – Maripá de Minas/MG.



Figura 17: Obras em São Sebastião da Vargem Alegre/MG.: Implantação do SES de São Sebastião da Vargem Alegre/MG.

Figura 17. Obras em andamento em São Sebastião da Vargem Alegre.



Em 2025 foram iniciadas as obras do SES do distrito de São Manoel do Guaiáçu, em Dona Euzébia/MG, a Rede Coletora do Jardim Pedramar, em Jacareí/SP, o SES de Rochedo de Minas/MG, o SES do Distrito de Sobral Pinto, em Astolfo Dutra/MG e a rede coletora do SES de Sabaúna, em Mogi das Cruzes/SP. A seguir, são apresentadas fotos destas obras.

Figura 18. Obras em andamento em São Manoel do Guaiáçu, em Dona Euzébia.



Figura 19. Obras em andamento em Rede Coletora do Jardim Pedramar, em Jacareí.



Figura 20. Obras em andamento em Rochedo de Minas.



Figura 21. Obras em andamento em Sobral Pinto, em Astolfo Dutra.



Figura 22. Obras em andamento em Sobral Pinto, em Astolfo Dutra.



Objeto:	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas.
Empresa Executora:	CAIXA – GIGOV São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato de prestação de serviços nº 064/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 4.526.463,26 (Contrato) R\$ 3.441.188,60 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	10/11/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	10/11/2026
Realizado:	R\$ 739.461,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas



	de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Em 31 de outubro de 2023 terminou a vigência do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) nº 046/2018/AGEVAP com a Caixa Econômica Federal – CAIXA. Desse modo, visando o apoio da Caixa para novos contratos firmados pela AGEVAP, foi necessário a assinatura de um novo contrato em 2022, dentro do programa denominado Caixa Políticas Públicas - CPP. O CPP é um programa da CAIXA de prestação de serviços de análise técnica, acompanhamento, assessoria e consultoria em políticas públicas que contempla as áreas engenharia, arquitetura, de trabalho social e operacional. O contrato nº 064/2022 foi firmado entre CAIXA e AGEVAP para operacionalização dos investimentos dos Contratos de Gestão ANA e INEA, para projetos contemplados a partir de novembro de 2022, e estão previstos serviços diversos, como análise pré-contratual, análise técnica de projetos, verificação do processo licitatório, vistorias em obras, dentre outros. O contrato, com vigência até novembro de 2025, foi aditivado até novembro de 2026.
Ficha do Projeto SIGA	Não se aplica

Objeto:	Prestação de serviços técnicos destinados a apoiar a implementação de políticas públicas.
Empresa Executora:	CAIXA – GIGOV São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato CAIXA GIGOV SJC nº 058/2023
Valor do Contrato:	R\$ 821.850,17 (Contrato) R\$ 400.000,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	01/11/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 01/12/2026
Realizado:	R\$ 42.763,64
Valor Executado em 2025:	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas.



Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Em 31 de outubro de 2023 terminou a vigência do Contrato de Prestação de Serviços (CPS) nº 046/2018/AGEVAP com a Caixa Econômica Federal – CAIXA. Desse modo, visando o apoio da Caixa para novos contratos firmados pela AGEVAP, foi necessário a assinatura de um novo contrato em 2022, dentro do programa denominado Caixa Políticas Públicas - CPP. No entanto, o contrato assinado em 2022 foi para novos contratos e ainda existiam contratos anteriores a 2022, firmados com municípios dentro da vigência do CPS e até 2021. Com o término da vigência do CPS 046/2018, após 60 meses, a mudança interna da Caixa e a necessidade de dar continuidade aos contratos ainda em andamento assinados dentro da vigência do referido CPS, foi necessário buscar uma solução dentro da modalidade CPP. O CPP é um programa da CAIXA de prestação de serviços de análise técnica, acompanhamento, assessoria e consultoria em políticas públicas que contempla as áreas engenharia, arquitetura, de trabalho social e operacional. O contrato nº 058/2023 foi firmado entre CAIXA e AGEVAP para operacionalização dos investimentos dos Contratos de Gestão ANA e INEA, para os projetos contemplados até novembro de 2022. Nesse contrato estão previstos serviços diversos para acompanhamento dos projetos no âmbito do PROTRATAR, como análise pré-contratual, análise técnica de projetos, verificação do processo licitatório, vistorias em obras, dentre outros. Em 2025, ocorreram pagamentos relacionados ao contrato no centro de custo do CG Transposição, que foram indevidamente registrados no centro de custo ANA. Tal inconsistência foi corrigida no ano de 2026.
Ficha do Projeto SIGA	<u>Não se aplica</u>

Objeto:	Prestação de serviços administrativos e técnicos de engenharia consultiva de gerenciamento e fiscalização de obras para implantação de sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	Consórcio Conducto-Assist
Ato Convocatório:	19/2023
Contrato:	012.01.00.2024/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 3.552.525,43
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2024
Data de Emissão da O.S.	08/02/2024
Prazo Contratual:	08/03/2026
Realizado:	R\$ 1.061.657,45
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia,



	durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	14 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário em andamento e 3 obras concluídas
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Os municípios, em sua grande maioria, não possuem corpo técnico suficiente e experiente para acompanhamento e ajuste de projetos. Adicionalmente, a AGEVAP não possui capacidade operacional para acompanhamento de todas as atividades, especialmente as obras, para as quais há necessidade de vistorias para verificação de sua correta execução. O acompanhamento inadequado poderia acarretar má aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e resultar em sistemas de esgotamento sanitário inadequados, sem funcionalidade e que não cumprem seu objetivo final de melhoria da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Sendo assim, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para acompanhar e fiscalizar os projetos e obras de esgotamento sanitário apoiados pelo CEIVAP, de forma que se faça o acompanhamento adequado dos projetos, auxiliando a equipe da AGEVAP. Com a rescisão amigável com a gerenciadora anterior, foi realizado novo ato convocatório e assinado o contrato em 2024.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa na elaboração, atualização e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES)
Empresa Executora:	INTERPLAN PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Ato Convocatório:	Concorrência 15/2024
Contrato:	031/2025
Valor do Contrato:	R\$ 564.898,07 R\$ 564.898,07 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	18/07/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	18/05/2027
Realizado:	R\$ 33.518,41
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	18,3% de execução física 5,9% de execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1 – Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2 – Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Pelo menos 6 municípios contemplados com estudos, projetos básicos e executivos.
Atividade do PRH:	Contratar empresas para acompanhar a elaboração de estudos de concepção, projetos básico e executivo e estudos ambiental para o sistema de esgotamento sanitário



Alcance da Meta:	3 (três) Projetos SES em andamento.
Fase Atual:	Em andamento.
Observação:	Rubrica Orçamentária: 2.1.2.10 – Gerenciadora PROTRATAR
Detalhamento da Ação:	Para operacionalizar essa ação, a Associação Pró Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP publicou, em 25 de setembro de 2024, a Concorrência nº 15/2024 para contratação de empresas especializada para assessoria técnica e administrativa na elaboração, atualização e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES). Em sua 1ª seleção, a Concorrência nº 15/2024 foi deserta, tornando necessária a publicação de sua reedição, em 12 de fevereiro de 2025, para continuidade dos trâmites licitatórios. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa INTERPLAN Planejamento e Desenvolvimento Urbano foi declarada vencedora do certame. A prestação de serviço se refere à assessoria técnica e administrativa na elaboração, atualização e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário (SES), em 8 localidades, cujos municípios de abrangência ficaram divididos em dois grupos: Grupo 1 – Guaratinguetá/SP; Jacareí/SP; Santa Branca S/P (com duas localidades, Nova Estância Campos do Jordão e Santa Tereza); Mogi das Cruzes/SP. Grupo 2 – Belmiro Braga/MG; Mercês/MG; Descoberto/MG. Em razão de a prefeitura de Santa Branca ter feito uma concessão do município para a SABESP, para o serviço de saneamento nas localidades previstas no referido município, foi necessário a revogação do Ato para o Grupo 1, referente ao processo nº 00001.000065/2025, para as devidas adequações, de modo que os serviços prestados pela assessoria técnica, abordam somente as demandas referentes ao Grupo 2.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas



	relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica



Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025





Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração , emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) , Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Ação: 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal nº 12.305/2010, inclui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) como um dos seus instrumentos. Dada a relevância do PMGIRS para a proteção dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, o CEIVAP aprovou recursos para a elaboração do plano nos 184 municípios da bacia, por meio do Plano de Aplicação Plurianual (PAP).

Em 2013, a AGEVAP publicou dois editais (02/2013 e 03/2013) para que os municípios manifestassem interesse em receber os recursos do CEIVAP para elaboração do PMGIRS. 112 municípios foram selecionados, mas muitos não cumpriram os prazos para assinatura de contratos ou licitações, resultando no cancelamento das parcerias.





Em 2017, um novo edital (05/2017) foi publicado para selecionar municípios ainda não atendidos, com novas metodologias e critérios para execução do plano. A AGEVAP ficou responsável pela publicação dos Editais de Licitação para a contratação de empresas especializadas.

Em 2024, foram finalizados 31 PMGIRS com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Paraíba do Sul. Com isso, a bacia passou a contar com 103 PMGIRS finalizados e 7 em elaboração.

No mesmo ano, foi concluído o último Ato Convocatório relacionado aos PMGIRS, o nº 25/2023, destinado à contratação de empresa especializada para a elaboração dos PMGIRS do Grupo 15, que abrange os municípios de Divinésia/MG, Santana do Deserto/MG, Mercês/MG, Rio Novo/MG, Ewbank da Câmara/MG, Bocaina de Minas/MG e Goianá/MG.

Ressalta-se que, inicialmente, a licitação para a contratação de empresa especializada para a elaboração dos PMGIRS do Grupo 15 foi realizada por meio do Ato Convocatório nº 11/2022. Contudo, como nenhuma empresa compareceu ao certame, tornou-se necessária a abertura de novo processo de contratação, resultando no Ato Convocatório nº 25/2023.

Em 2025, foram concluídos os sete Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos referentes ao Grupo 15. Com a finalização desses planos, foi encerrada a demanda relativa à elaboração dos PMGIRS hierarquizados.

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 15.
Empresa Executora:	ENVEX Engenharia e Consultoria
Ato Convocatório:	025/2023
Contrato:	021/2024/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 445.428,70
Dia Assinatura do Contrato:	14/05/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	14/06/2025 (13 meses)
Realizado:	R\$ 356.342,95
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%



Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 4 – 45 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMGIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 69 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 69 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Divinésia/MG, Santana do Deserto/MG, Mercês/MG, Rio Novo/MG, Ewbank da Câmara/MG, Bocaina de Minas/MG e Goianá/MG foram alocados no Grupo 15. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 025/2023, foi contratada a empresa ENVEX Engenharia e Consultoria. A assinatura do contrato e o início dos trabalhos foi em maio de 2024 e o projeto encontra-se concluído. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>





Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração/atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Grupo 18.
Empresa Executora:	DRZ Geotecnologia e Consultoria.
Ato Convocatório:	17/2022
Contrato:	032/2023/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 299.899,95 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	10/07/2023
Data de Emissão da O.S.	21/08/2023
Prazo Contratual:	21/09/2024 (13 meses) 1º TA apenas para a vigência começar a contar a partir da emissão da ordem de serviço e não da assinatura do contrato 2º TA 15/12/2024 (2 meses e 24 dias)
Realizado: Valor Executado em 2025	R\$ 2.648,15 (Os últimos produtos foram pagos em dezembro de 2024. Apenas o imposto referente a última Nota Fiscal foi pago em janeiro de 2025.)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100%
Atraso:	O planejamento de entregas dos produtos foi realizado a partir da emissão da ordem de serviço, por este motivo foi feito o primeiro aditamento do contrato. O segundo aditamento foi realizado porque o município de São João da Barra ficou impossibilitado de publicar para consulta pública o produto 6 do PMGIRS por conta do período eleitoral.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 4 – 45 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS;



	Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 69 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 69 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Carapebus/RJ e São João da Barra/RJ foram alocados no Grupo 18. A contratação de empresa responsável pela elaboração dos PMGIRS foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 017/2022, foi contratada a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria. A ordem de serviço para início dos trabalhos foi assinada em 21/08/2023 e o projeto encontra-se concluído. O acompanhamento técnico e administrativo do processo de elaboração dos planos foi realizado pela assessoria técnica e administrativa de apoio às demandas dos PMGIRS e supervisionado pela AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água



Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024



Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento



Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração , emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) , Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



ESCOLA DE PROJETOS

Iniciado em agosto de 2016, o Programa Escola de Projetos foi concebido, prioritariamente, com o objetivo de prestar apoio técnico e administrativo aos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul com vistas à efetiva aplicação dos recursos previstos no PAP, de acordo com a priorização de programas estabelecida pelo CEIVAP.

Para tanto, foram firmadas parcerias com as Universidades Federais através de convênios para a seleção de estagiários e professores coordenadores para capacitação e elaboração de projetos e planos técnicos com foco em recursos hídricos.

Entre 2024 e início de 2025, os PMGIRS dos municípios de Descoberto/MG e Dona Euzébia/MG foram elaborados pela Escola de Projetos. Para auxiliar na conclusão desses planos, a AGEVAP, com o apoio da equipe e dos estagiários da Escola de Projetos, elaborou os seguintes produtos restantes:

- i. Produto 4 – Prognóstico
- ii. Produto 5 – Versão Preliminar
- iii. Produto 6 – Versão Final do PMGIRS
- iv. Produto 7 – Manual Operativo do PMGIRS

Durante o ano de 2025, a Escola de Projetos, também apoiou a AGEVAP na análise final dos produtos, após o encerramento do contrato com a empresa responsável pela Assessoria Técnica e Administrativa nas demandas relacionadas à elaboração dos PMGIRS.

O apoio consistiu na análise dos seguintes produtos remanescentes:

- i. Produto 5 – Prognóstico
- ii. Produto 6 – Versão Preliminar do PMGIRS
- iii. Produto 7 – Versão Final do PMGIRS
- iv. Produto 8 – Manual Operativo do PMGIRS

Dessa forma, em 2025, foram concluídos os PMGIRS dos referidos municípios, encerrando as atividades previstas no âmbito da Escola de Projetos para essas localidades.



Objeto:	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Município:	MYR Projetos Estratégicos e Consultoria LTDA.
Ato Convocatório:	031/2020
Contrato	06/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.190.194,84 R\$ 283.424,66 (aditivo de valor) R\$ 57.607,67 (aditivo de valor)
Dia Assinatura do Contrato:	27/04/2021
Início da Execução:	29/04/2021
Prazo Contratual:	29/04/2023 (24 meses) 1º TA – 29/04/2024 (12 meses) 2º TA – 30/01/2025 (9 meses)
Realizado:	R\$ 22.641,80
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	98,5%
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 4 – 45 PMGIRS finalizados
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 69 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2023 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 69 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Devido ao grande número de municípios contemplados com recursos para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a partir dos Editais de Chamamento Público nº 02 e 03/2013 e o Edital de Chamamento Público nº 05/2017, além da elevada complexidade técnica dos produtos, a AGEVAP, em atendimento ao CEIVAP, realizou a contratação de empresa especializada para assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos PMGIRS, financiados com recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Programa: 2.2. Gestão de Demanda

Ação: 2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição

O CEIVAP aprovou investimentos voltados à prevenção e ao controle de perdas nos sistemas de abastecimento, com o propósito de promover o uso racional da água. Em novembro de 2020, foi editada a Deliberação CEIVAP nº 291/2020, que destinou o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), previsto no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2021, oriundo da Componente 3 – Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos; Subcomponente 3.1 – Aproveitamento e Racionalização de Usos dos Recursos Hídricos; e Programa 3.1.1 – Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água. Os recursos foram direcionados à implementação de projetos-piloto de gerenciamento e controle de perdas em Sistemas de Distribuição de Água, incluindo soluções de detecção automática de vazamentos por meio do uso de Inteligência Artificial (IA).

Em 2021, foi publicado o Edital de Chamamento nº 003/2021 para a hierarquização dos municípios interessados em aderir à iniciativa. Foram selecionados os municípios de Guaratinguetá/SP, Tocantins/MG e Volta Redonda/RJ, com resultado validado pela Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP em agosto daquele ano.

No exercício de 2023, definiu-se que a execução ocorreria por meio da celebração de Contratos de Transferência com os municípios contemplados. Contudo, em 2024, o arranjo contratual foi revisto, culminando na publicação do Ato Convocatório nº 17/2024, em 07/10/2024, com o objetivo de contratar empresa especializada para a concepção, implementação, avaliação e monitoramento de projetos-piloto voltados à detecção de vazamentos na rede de distribuição, mediante monitoramento de fluxo com apoio de Inteligência Artificial (IA), nos municípios anteriormente hierarquizados.

Durante o processo licitatório, embora tenham sido apresentadas propostas por empresas interessadas, após a análise técnica constatou-se a desclassificação das proponentes por não atendimento a requisitos previamente estabelecidos no edital, considerando a complexidade do objeto. Ainda que tenha sido aberto prazo para eventual regularização, não houve interposição de recursos. Diante desse cenário, o escopo da contratação será submetido novamente à apreciação da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, com vistas ao aprimoramento dos arranjos necessários e à maior segurança na futura implementação



da iniciativa.

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão da demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão da demanda



Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão da demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica





Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão da demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão da demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)



	visa elaboração , emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) , Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Programa: 2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos


Ação: 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos

A presente ação está inserida na “Etapa 4 – Execução” do Programa de Investimento em Serviços Ambientais para Recuperação de Mananciais – Programa Mananciais do CEIVAP, instituído pela Deliberação CEIVAP nº 276/2019. O Programa Mananciais constitui o principal instrumento de investimento do CEIVAP em infraestrutura verde e tem como objetivo promover a revitalização de microbacias hidrográficas prioritárias da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, contribuindo para a melhoria da qualidade da água, conservação do solo e ampliação da segurança hídrica regional.

O Programa estrutura-se em ciclos de implantação e compreende etapas sucessivas de planejamento, elaboração de projetos participativos, execução de intervenções e monitoramento dos resultados. No 1º ciclo foram selecionadas sete microbacias prioritárias, localizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro: Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), Rio Vermelho (Areias/SP), Rio das Flores (Barra do Piraí/RJ), Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo curso do Rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e Ribeirão Água Limpa (Palma/MG), conforme ilustrado na Figura 23.



Figura 23. Ilustração do acompanhamento da implantação do Programa Mananciais do CEIVAP.



Na “Etapa 3 – Projeto”, concluída anteriormente, foram elaborados os Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais nas Microbacias Alvo (PRISMAs), os quais definiram as intervenções prioritárias a serem implementadas em cada território. Já a “Etapa 4 – Execução”, ainda em curso, contempla não apenas a implantação física das intervenções estruturais previstas, mas também o acompanhamento técnico sistemático, a mobilização social continuada, o monitoramento ambiental e a consolidação das informações geradas ao longo do processo.

A execução das intervenções cabe às empresas “Executoras de Obras e Serviços” contratadas pela AGEVAP. Na Figura 24 é apresentada a distribuição das demandas de intervenção entre as 7 (sete) microbacias contempladas neste 1º ciclo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP e a respectiva empresa executora.

Figura 24. Distribuição das intervenções entre as microbacias contempladas no 1º ciclo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP.



As ações de monitoramento hidrológico, isolamento de áreas e saneamento rural tiveram início em 2022. Em meados de dezembro de 2023, foram finalizadas as obras de saneamento rural na microbacia de Barracão dos Mendes, marcando o encerramento do primeiro contrato de execução de intervenções do Programa Mananciais, o Contrato nº 021/2022, firmado com a empresa Aplicar Engenharia.

Na Figura 25 são apresentadas imagens das intervenções em curso do Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias contempladas.

Figura 25. Obras do Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias contempladas.



Nesse contexto, as atividades desenvolvidas compreendem assistência técnica, extensão rural e mobilização social voltadas ao fortalecimento da governança local e ao adequado acompanhamento da implantação dos PRISMAs. As ações buscam assegurar que as intervenções — tais como saneamento rural, sistemas agroflorestais, racionalização do uso da água e demais soluções conservacionistas — alcancem seus objetivos ambientais e sociais, promovendo ganhos efetivos na qualidade dos recursos hídricos e na sustentabilidade das propriedades rurais.

Como estratégia de gestão participativa, foram estruturadas e acompanhadas as Unidades Gestoras dos PRISMAs (UGPs) nas sete microbacias contempladas. Ao longo do período foram realizadas quatro reuniões ordinárias por microbacia, além de uma reunião extraordinária na microbacia do Rio das Flores, totalizando 29 reuniões. As UGPs reuniram representantes locais, proprietários beneficiários e equipe técnica, consolidando-se como instância permanente de acompanhamento e pactuação das ações.

As reuniões abordaram temas como: apresentação do andamento das intervenções contratadas; esclarecimentos sobre cronogramas de execução; divulgação dos resultados do monitoramento da qualidade dos corpos hídricos; atualização dos Projetos Individuais de Propriedade (PIPs); informes sobre processos licitatórios e contratações; levantamento de novas demandas; e definição de encaminhamentos técnicos e institucionais. Esse processo fortaleceu o diálogo entre equipe técnica e comunidade local, ampliando o comprometimento dos beneficiários com o Programa e contribuindo para maior aderência às soluções implantadas.

Figura 26. Reuniões de estruturação e acompanhamento das Unidades Gestoras dos PRISMAs (UGPs) nas sete microbacias



Paralelamente às reuniões das UGPs, foram promovidas rodas de conversa, treinamentos técnicos e atividades de troca de saberes, com foco na capacitação dos beneficiários para operação e manutenção das tecnologias implantadas. As atividades contemplaram orientações sobre manutenção de biodigestores, sistemas de tratamento de efluentes, sistemas agroflorestais e práticas de manejo conservacionista, contribuindo para a sustentabilidade das intervenções ao longo do tempo.

Figura 27. Mobilização Social Continuada



O acompanhamento das ações incluiu ainda a definição e avaliação de indicadores de execução e de resultados hídricos, permitindo analisar o desempenho das intervenções implementadas nas microbacias. A consolidação dessas informações subsidia a Secretaria do Programa na tomada de decisão e no planejamento de ajustes necessários à melhoria contínua das ações.

No âmbito da comunicação institucional e mobilização social, foram elaborados e divulgados materiais informativos e educativos destinados aos beneficiários e ao público em geral. Entre os produtos desenvolvidos destacam-se quatro boletins informativos temáticos (Programa Mananciais; Monitoramento das Águas; Sistemas Agroflorestais; Uso Racional da Água), três vídeos institucionais e técnicos, cards orientativos sobre manutenção de tecnologias implantadas, além de banners e placas instaladas nas propriedades e nas microbacias contempladas. Também foram elaborados convites e materiais gráficos de apoio às reuniões das UGPs, reforçando a identidade visual do Programa e ampliando a transparência das ações, conforme exemplificado na Figura 28.

Figura 28. Materiais Informativos





A execução das atividades conta com equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia sanitária e ambiental, agronomia, biologia, ecologia, geoprocessamento, gestão ambiental, comunicação social e tecnologia da informação, além de técnicos de campo responsáveis pelo acompanhamento direto nas microbacias. Essa estrutura assegura suporte técnico qualificado às intervenções e às instâncias participativas locais.

Dessa forma, a presente ação integra o conjunto de atividades estratégicas da “Etapa 4 – Execução” do Programa Mananciais do CEIVAP, assegurando suporte técnico continuado, fortalecimento da governança local, monitoramento ambiental, gestão de dados e transparência institucional. Esses elementos são fundamentais para garantir a efetividade das intervenções implantadas, potencializar os resultados ambientais alcançados e consolidar o Programa como instrumento estruturante de promoção da segurança hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

A fim de consolidar as informações apresentadas e proporcionar uma visão integrada do andamento das ações nas sete microbacias contempladas, apresenta-se, na Figura 29, o quadro-resumo da situação geral de cada uma das intervenções do Programa Mananciais.

Figura 29. Quadro-resumo da situação geral de cada uma das intervenções do Programa Mananciais.

Intervenção		Monitoramento Hidrológico	Implantação de Sistemas Agroflorestais	Capacitação da Comunidade	Implantação de Sistemas de Irrigação	Recuperação de Estradas Rurais Vicinais	Isolamento de Áreas	Recuperação de Pastagens	Saneamento Rural
Início		2022/2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2022
Microbacia	Água Limpa	Em execução	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em licitação	Em licitação	Em licitação
	Córrego do Ziper	Em execução	Concluído	Concluído	Não prevista	Concluído	Em licitação	Em licitação	Em licitação
	Rio Preto	Em execução	Não prevista	Concluído	Não prevista	Concluído	Em licitação	Em licitação	Concluído
	Rio Vieira	Em execução	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em licitação	Em licitação	Em licitação
	Barracão dos Mendes	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não prevista	Concluído
	Rio das Flores	Concluído	Concluído	Concluído	Não prevista	Concluído	Concluído	Em licitação	Em licitação
	Rio Vermelho	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em licitação	Em licitação



Objeto:	Contratação de instituição de consultoria especializada na prestação de serviço de fiscalização, inspeção, medição, controle de qualidade e de acompanhamento da execução dos serviços e obras de incremento da oferta de serviços ambientais em mananciais estratégicos dos Comitês de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios, Paraíba do Sul e Médio Paraíba do Sul, que constituem o Lote 1 do gerenciamento das obras do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	DHF consultoria e engenharia
Ato Convocatório:	27/2021
Contrato:	11/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 836.891,66
Dia Assinatura Contrato:	do 18/03/2022
Data de Emissão da O.S.	09/06/2022
Prazo Contratual:	10/08/2025 (24 meses + 12 meses (1º Termo Aditivo))
Realizado:	R\$ 94.467,11
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	97,7 % execução física; 97,8 % execução financeira.
Atraso:	Não há. Foi aprovado 1ºTA ao IC011/22 prorrogando sua vigência até 10/08/2025 e adicionando novas entregas de produto de gerenciamento de obras.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH)
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	O Gerenciamento das obras inclui atividades de mobilização social local, fiscalização e controle de qualidade das intervenções no campo, colaboração na análise e medição de produtos e monitoramento de indicadores da implantação do Programa nas microbacias de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Piraí/RJ. Todas as atividades previstas foram executadas em conformidade com o cronograma pactuado. O encerramento das atividades aconteceu de maneira escalonada conforme encerramento das maiores demandas de campo. As atividades de campo na microbacia do Rio da Flores encerraram em dezembro de 2024, em rio Vermelho encerrou em fevereiro de 2025 e em Barracão dos Mendes encerrou em maio de 2025. Após aprovação do relatório final, o contrato foi encerrado na data prevista no Termo Aditivo.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de monitoramento quali-quantitativo das águas e de avaliação do incremento de serviços ambientais hídricos nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ) que integram o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Azevedo Consultoria Ambiental
Ato Convocatório:	07/2022
Contrato:	056/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 437.900,36
Dia Assinatura Contrato:	do 14/10/2022
Data de Emissão da O.S.	03/11/2022
Prazo Contratual:	04/01/2026 (30 meses)
Realizado:	R\$ 167.283,14
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	95,9 % execução física 93,8 % execução financeira
Atraso:	Nenhum trabalho de campo foi realizado com atraso, porém a entrega dos relatórios sim, pelo menos desde o 6º relatório do 2º ano de monitoramento.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Após a expansão das áreas de atividades em Rio das Flores e em Rio Vermelho, foi definido que novos pontos de monitoramento seriam necessários. Assim, foi celebrado o 1º Termo Aditivo do contrato para acréscimo das atividades e suplementação de R\$ 41.100,38, sem alteração da vigência do contrato.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Consiste no monitoramento periódico de indicadores de qualidade e de quantidade de água nas microbacias contempladas por 36 meses. As atividades de coleta periódica, análise e apresentação de resultados está sendo executada conforme o cronograma previsto no Produto 1 – Plano de Trabalho nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ). Atualmente a empresa Azevedo concluiu o 1º e o 2º ano de monitoramento. Todas as campanhas do 3º ano de monitoramento foram realizadas e os relatórios da última campanha, bem como o relatório final, estão em fase de análise e correções.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de fiscalização, inspeção, medição, controle de qualidade e de acompanhamento da execução dos serviços e obras de incremento da oferta de serviços ambientais nas microbacias do Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo Curso do Rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), córrego do zíper (Santos Dumont/MG) e Ribeirão Água Limpa (Palma/MG), que constituem o Lote 2 do gerenciamento das obras do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	FAHMA Planejamento e Engenharia
Ato Convocatório:	02/2023
Contrato:	14/2023
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 977.829,84
Dia Assinatura Contrato:	do 22/03/2023
Data de Emissão da O.S.	18/07/2023
Prazo Contratual:	19/09/2025 (26 meses)
Realizado:	R\$ 275.275,10
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	91,8 % execução física; 87,9 % execução financeira.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Em virtude do encerramento de dois dos maiores contratos de execução de obras do Programa, não foi pertinente manter o contrato de gerenciamento de obras do Lote 2. Portanto, as atividades de campo foram encerramento em julho de 2025 e a conclusão do contrato em setembro de 2025.
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	O Gerenciamento das obras inclui atividades de mobilização social local, fiscalização e controle de qualidade das intervenções no campo, colaboração na análise e medição de produtos e monitoramento de indicadores da implantação do Programa nas microbacias de rio Vieira; baixo curso do rio Preto; e Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Pirai/RJ. As atividades de campo foram executadas até o mês de julho, e os relatórios referentes a essas atividades foram entregues no mês de agosto de 2025. No mês de setembro foi entregue o relatório final e houve o encerramento do contrato.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de monitoramento quali-quantitativo das águas e de avaliação do incremento de serviços ambientais hídricos nas microbacias do rio Vieira (Teresópolis/RJ), baixo curso do rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), córrego do Zíper (Santos Dumont/MG) e ribeirão Água Limpa (Palma/MG), que integram o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Ambientech
Ato Convocatório:	05/2023
Contrato:	025/2023
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 477.697,16
Dia Assinatura Contrato:	do 28/04/2023
Data de Emissão da O.S.	19/07/2023
Prazo Contratual:	20/07/2026 (30 meses)
Realizado:	R\$ 101.539,14
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	74,5 % execução física; 67,9 % execução financeira.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; executar os projetos de conservação e reabilitação; fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; acompanhar as ações estruturais; participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Em algumas campanhas a coleta na microbacia do rio Preto não foi realizada, sendo essa coleta executada na campanha seguinte.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Consiste no monitoramento periódico de indicadores de qualidade e de quantidade de água nas microbacias contempladas por 36 meses. As atividades de coleta periódica, análise e apresentação de resultados está sendo executada conforme o cronograma previsto no Produto 1 – Plano de Trabalho nas microbacias de Vieira (Teresópolis/RJ), baixo curso do rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), córrego do Zíper (Santos Dumont/MG) e ribeirão Água Limpa (Palma/MG). Os anos 1 e 2 de coletas foram concluídos e atualmente a empresa Ambientech realiza as primeiras coletas do ano 3.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Contratação de instituição especializada na execução de obras de recuperação e drenagem de trechos críticos de estradas rurais vicinais nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP), alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ), do rio Vieira (Teresópolis/RJ), baixo rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e microbacia Água Limpa (Palma/MG) que compõem os PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Eco Tools Engenharia LTDA
Ato Convocatório:	10/2023
Contrato:	041/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.993.368,28 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	15/08/2023
Data de Emissão da O.S.	28/08/2023
Prazo Contratual:	28/01/2026 (25 meses de contrato + 4 meses de Termo Aditivo de contrato)
Realizado:	R\$ 466.217,24
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	82,2 % execução financeira; 85,7 % execução física.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Em virtude da solicitação de reajuste do contrato, feita a poucos dias do término do contrato, foi elaborado um Termo Aditivo de prazo de 4 meses a fim de possibilitar a devida análise do pedido.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	As obras foram realizadas de maneira concomitante entre as microbacias, reduzindo o tempo previsto para a execução do objeto contratado. Foram iniciadas as obras em todas as 7 (sete) microbacias objeto da contratação. As obras previstas para as microbacias do baixo curso do rio Preto; alto curso do Vermelho e alto curso do rio das Flores foram concluídas até 2024. As obras nas microbacias de Barracão dos Mendes, Rio Vieira, Ribeirão Água Limpa e córrego do Zíper/Samambaia foram concluídas e os relatórios executivos foram aprovados em agosto de 2025. Atualmente, está acontecendo a apuração dos produtos alvos do reajuste contratual. O reajuste deverá acontecer até o final do mês de janeiro de 2026, quando o contrato encerrará.



Ficha do Projeto SIGA: [Relatório Ficha do Projeto](#)

Objeto:	Contratação de instituição especializada na implantação, manutenção e capacitação em Sistemas Agroflorestais (SAFs) nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), rio Vermelho (Areias/SP), alto curso do rio das Flores (Barra do Pirai/RJ), rio Vieira (Teresópolis/RJ), córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e microbacia Água Limpa (Palma/MG) nas propriedades beneficiadas pelo Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Brasmila Serviços LTDA-ME
Ato Convocatório:	16/2023
Contrato:	046/2023
Valor do Contrato:	R\$ 1.169.259,95 (R\$ 1.143.199,60 do contrato original + R\$ 26.060,35 do reajuste de valor de alguns produtos)
Dia Assinatura do Contrato:	01/09/2023
Data de Emissão da O.S.	23/10/2023
Prazo Contratual:	23/11/2025 (25 meses)
Realizado:	R\$ 667.359,36
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	93,4 % execução física 77,8 % execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	No mês de novembro foi realizado o reajuste de alguns produtos do contrato no valor de R\$ 26.060,35. Esse valor foi considerado no Valor Executado em 2025.
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Em 19 de junho de 2023, foi publicado o ato convocatório nº 16/2023 para a prestação deste serviço. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa Brasmila Serviços LTDA-ME foi declarada vencedora do ato convocatório. As atividades de execução de implantação, manutenção e capacitação em Sistemas Agroflorestais (SAFs) foram executadas nas microbacias de rio Vieira; Barracão dos Mendes, alto curso do Vermelho e alto curso do rio das Flores córrego do Zíper/Samambaia e Água Limpa. Ao longo do contrato alguns proprietários desistiram de receber os plantios, por isso os percentuais de execução física e financeira não foram completamente alcançados. Ainda, em algumas propriedades o modelo de SAF foi trocado. Finalizadas as execuções e percebido



	o saldo do contrato, foi consultado o interesse da empresa em celebrar um Termo Aditivo de prazo do contrato, visto que seria vantajoso para a AGEVAP realizar mais campanhas de manutenção nos plantios. Apesar de informalmente a empresa manifestar interesse, no momento de formalizar o interesse, a empresa informou não ser vantajoso para ela. Assim, foi feito um Termo de Apostilamento para possibilitar o devido reajuste de valor a alguns produtos e, após, o contrato foi encerrado.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Contratação de instituição especializada prestação de serviço de implantação e monitoramento do funcionamento de sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), rio Vermelho (Areias/SP), rio Vieira (Teresópolis/RJ) e na microbacia Água Limpa (Palma/MG).
Empresa Executora:	Verde Nobre Soluções Integradas LTDA
Ato Convocatório:	18/2023
Contrato:	056/2023
Valor do Contrato:	R\$ 872.115,46 (Total CEIVAP+Transposição) R\$ 177.965,41 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	16/10/2023
Data de Emissão da O.S.	13/12/2023
Prazo Contratual:	15/03/2025. (15 meses)
Realizado:	R\$ 58.762,08 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	77,8 % execução física 73,4 % execução financeira
Atraso:	Sim. Diversos produtos foram executados e entregues com atraso. Por fim, todos foram entregues dentro do prazo original do contrato.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos;
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	Primeiramente foi lançado o Ato Convocatório nº 20/2022 em 30 de novembro de 2022. Porém, mesmo reeditado o ato, foi deserto duas vezes. Sendo necessário realizarmos ajustes e melhorias no projeto, incluindo outras microbacias e novos produtos de monitoramento dos sistemas de irrigação.



	Assim, em 26 de julho de 2023, foi publicado o Ato Convocatório nº 18/2023 para a prestação deste serviço. Respeitadas todas as etapas do processo licitatório a empresa Verde Nobre Soluções Integradas LTDA foi declarada vencedora do ato convocatório. As atividades de prestação de serviço de implantação de sistemas de irrigação por microaspersão e gotejamento em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias de Barracão dos Mendes, na microbacia do rio Vieira, na microbacia do rio vermelho e na microbacia de Água Limpa. Devido à necessidade de incluir itens essenciais para a execução do objeto contratado, originalmente não previstos no orçamento, foi necessária uma reprogramação financeira. Além disso, foi identificada a oportunidade de acrescentar kits de irrigação, conforme demanda nas revisitações. O Termo Aditivo possibilitou a suplementação financeira de R\$ 168.412,97 ao valor do contrato, com supressão. Após o aditivo, a execução foi continuada normalmente, até a finalização do contrato.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários/posseiros, agricultores, moradores, veranistas e operadores de máquinas residentes nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), Rio Vermelho (Areias/SP), Rio das Flores (Barra do Piraí/RJ), Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo Rio preto (Campos dos Goytacazes/RJ), Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e Água Limpa (Palma/MG), contempladas nos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	GEOVIX Planejamento Ambiental
Ato Convocatório:	08/2023
Contrato:	034/2023
Valor do Contrato:	R\$ 428.109,51 (Contrato CEIVAP + 069/22) R\$ 28.680,45 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	01/09/2023
Data de Emissão da O.S.	21/09/2023
Prazo Contratual:	12/06/2025 (21 meses do contrato original + 3 meses do Termo Aditivo de prazo)
Realizado:	R\$ 28.680,45 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	100 % execução física 85,1 % execução financeira
Atraso:	Houve atraso do contrato por conta de capacitações nas regiões do CBH-BPSI, CBH-PIAB e, sobretudo, CBH-R2R. Portanto, foi celebrado o 1º Termo Aditivo de prazo de 3 meses ao contrato.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos).



Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; executar os projetos de conservação e reabilitação; fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; acompanhar as ações estruturais; participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	7 (sete) PRISMAs em execução (33,3% da meta do PRH).
Observação:	Todas as capacitações foram executadas, mas o valor total dos produtos não foi desembolsado porque o valor da composição de cada Unidade Demonstrativa variou para cada temática. Isso implica na divergência dos percentuais físico e financeiro executados.
Fase Atual da Ação:	Concluído.
Detalhamento da Ação:	Dentre as intervenções eleitas pelos PRISMAs, a capacitação está presente em todos. Cada microbacia terá 4 temas de cursos adequados à realidade local. A partir disso, foi publicado o Ato Convocatório nº 08/2023 objetivando a contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários/posseiros, agricultores, moradores, veranistas e operadores de máquinas residentes nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), Rio Vermelho (Areias/SP), Rio das Flores (Barra do Piraí/RJ), Rio Vieira (Teresópolis/RJ), Baixo Rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e Água Limpa (Palma/MG), contempladas nos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP. Assim, em 14 de junho de 2023 o referido ato convocatório foi concluído sendo a empresa GEOVIX PLANEJAMENTO AMBIENTAL vencedora do certame. Na sequência foi celebrado o contrato 034/2023, entre a AGEVAP e a GEOVIX, em 19 de julho de 2023 e emitida a ordem de serviço em 12 de setembro de 2023 para início da execução do contrato. Desde então, a empresa iniciou a elaboração do Produto 1 – Plano de Trabalho e Material Didático, o qual foi aprovado pela AGEVAP em 29 de novembro de 2023. Em 2024, ocorreram as capacitações e a mobilização nas microbacias do programa. As capacitações em Água Limpa, Córrego do Zíper encerraram em novembro de 2024, em Rio Vermelho e Rio das Flores encerraram no início de 2025 e em junho de 2025 foram encerradas em rio Preto, rio Vieira e Barracão dos Mendes.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Considerando que o Programa Mananciais abrange 7 (sete) microbacias afluentes e está estruturado em 3 (três) ciclos de implantação, envolvendo um conjunto diversificado de intervenções e múltiplos atores institucionais, verifica-se a produção de elevado volume de informações ao longo de sua execução. Esse cenário demanda um modelo de gestão eficiente, capaz de organizar, sistematizar e qualificar os dados gerados, de modo a assegurar melhores resultados para o Programa em curso.

Nesse contexto, foi idealizada a criação de uma plataforma web destinada à centralização das informações referentes a todas as etapas dos projetos, com a finalidade de apoiar a análise de resultados, a tomada de decisões, o monitoramento das ações e a transparência



Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos



Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Ação: 2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-	Não se aplica



Financeiro Realizado:	
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 3.966,65
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 11.678.139,17 (geral)
Valor Executado em 2025	R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP



Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Prestação de serviço de instituição de consultoria especializada no planejamento e execução de atividades de assistência técnica e extensão rural com o objetivo de promover a mobilização social continuada; estruturar as unidades gestoras dos projetos participativos de incremento de serviços ambientais na microbacia alvo (Prismas); monitorar a implementação; Gestão de banco de dados e subsidiar a divulgação do programa Mananciais do CEIVAP
Empresa Executora:	Consórcio Nippon Koei Lac - Plena
Ato Convocatório:	03/2024
Contrato:	048/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.494.435,14 R\$ 989.904,52 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	05/09/2026
Realizado:	R\$ 440.112,86
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	52,1% de execução física 41,9 % de execução financeira
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Elaboração de, no mínimo, 21 projetos visando à conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Fazer a indicação de bacias prioritárias para atuação do programa MANANCIAIS (baseado nos estudos dos PBHs e PDRHs); Elaborar o termo de referência e contratar empresa; Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos; Desenvolver os projetos nas áreas prioritárias;





	Participar e acompanhar a elaboração dos projetos
Alcance da Meta:	7 (sete) PRISMAs elaborados
Fase Atual:	Em andamento.
Observação:	Para nortear o cômputo da execução física do contrato, todos os meses foram estipuladas metas de curto prazo para serem executadas no mês seguinte. As medições foram feitas de acordo com o percentual alcançado no total de metas curtas do mês. As metas não alcançadas no devido mês foram passadas para o mês seguinte. O percentual de metas alcançado no mês foi aplicado aos profissionais que trabalharam naquele mês no contrato.
Detalhamento da Ação:	Todas as ações da Secretaria do Programa Mananciais convergem para a função de mobilizar e manter engajado o coletivo dos atores do Programa Mananciais, como uma ação transversal no escopo do Programa, de forma a assegurar a participação e o pertencimento dos atores em todas as etapas de implantação do Programa. Com isso, foi publicado o Ato Convocatório com objetivo de orientar a contratação de instituição de consultoria especializada no planejamento e execução de atividades de assistência técnica e extensão rural com o objetivo de promover a mobilização social continuada; estruturar as Unidades Gestoras dos Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo (PRISMAs); monitorar a implantação; gestão de banco de dados e subsidiar a divulgação do Programa Mananciais do CEIVAP nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), rio Vermelho (Areias/SP), rio das Flores (Barra do Pirai/RJ), rio Vieira (Teresópolis/RJ), baixo rio Preto (Campos dos Goytacazes/RJ), na microbacia do Córrego do Zíper/Samambaia (Santos Dumont/MG) e na microbacia Água Limpa (Palma/MG). Atualmente a empresa executa 5 macroatividades nas 7 microbacias.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos

O Planos Municipais da Mata Atlântica – PMMA é um instrumento de planejamento e gestão ambiental integrada que estabelece diretrizes para áreas de uso restrito e ações prioritárias de conservação e restauração da Mata Atlântica nos municípios. Foi selecionado para atender à linha 2.3.4 do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Paraíba do Sul, conforme a Deliberação CEIVAP nº 346/2024, que também define os requisitos para sua implementação e visa cumprir a Deliberação CEIVAP nº 341/2023, relativa ao apoio à elaboração de estudos ou planos para áreas de uso restrito e conservação ambiental.

O CEIVAP busca, com isso, incentivar a adoção de um instrumento de gestão que subsidie projetos eficazes de conservação e restauração da vegetação em microbacias. O PMMA também possibilita o acesso ao Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica,





viabilizando a execução desses projetos. Assim, os municípios poderão enfrentar desafios técnicos, sociais e econômicos ligados à recuperação e conservação dos mananciais da Bacia do Rio Paraíba do Sul, por meio de ações estratégicas em áreas próximas a nascentes e cursos d'água, assegurando a capacidade de produção de água para abastecimento.

No ano de 2025 foram feitos ajustes no Termo de Referência e nas planilhas orçamentárias, principalmente em função da seleção de municípios. Após consultas dos 7 municípios integrantes do Programa Mananciais do CEIVAP, constatou-se que 2 já possuíam PMMA e 1 estava em vias de conseguir financiamento de seu PMMA através de outra instituição. Assim, foram indicados para serem contemplados com o PMMA, sendo eles Palma/MG, Santos Dumont/MG, Campos dos Goytacazes/RJ e Nova Friburgo/RJ.

Todos os PMMAs deverão contemplar os itens obrigatórios, definidos pela Lei Federal nº 11.428/2006. Para além do conteúdo de exigência legal, os PMMAs deverão conter os itens descritos nas etapas de 1 a 4 deste Termo de Referência, que se baseiam no Roteiro para a Elaboração e Implementação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA, 2017).

A contratação de instituição especializada para elaborar os 4 PMMAs será feita através de processo licitatório. O edital da licitação foi aberto no dia 16/12/2025, através da Concorrência nº 047/2025, e a seleção de propostas acontecerá no dia 25/02/2026, às 09 h, na AGEVAP Sede. O valor estimado para essa contratação é de R\$ 1.192.023,85 (um milhão, cento e noventa e dois mil, vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).

Após a seleção das propostas e contratação da empresa, os representantes de cada município serão reunidos para formação do grupo de acompanhamento da execução do PMMA. Esse grupo terá o objetivo de acompanhar, avaliar e analisar os serviços e produtos em conjunto com a AGEVAP.



4.6.3. Finalidade 3. Apoio ao Comitê

Programa: 3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica

Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica

Objeto:	Contratação de serviço de Stand para participação do CEIVAP no 2º Fórum Brasil das Águas.
Empresa Executora:	Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato de Patrocínio nº 4.101.12825.1.01.02025.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 60.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	30/04/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/06/2025
Realizado:	R\$ 30.000,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 1 participação em evento externo
Alcance da Meta	Meta atingida (participação de 5 membros)
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade dos representantes do Comitê, tanto para participação como realização de capacitações, durante a realização da 2ª edição do Fórum Brasil das Águas que acontecerá no Centro de Convenções em João Pessoa – PB, entre os dias 05 a 09 de maio com o objetivo de realizar diálogos que visem fortalecer a gestão de recursos hídricos no Brasil, como mobilizar personalidades e instituições envolvidas na governança de água, compartilhar experiências exitosas no cuidado da água entre outras. O serviço de Stand para participação do CEIVAP, foi desenvolvido pela empresa Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB
Ficha do Projeto SIGA:	PAP Online



Objeto:	Contratação de serviço de stand para a participação do CEIVAP no 26º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB.
Empresa Executora:	Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Nº 027/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 100.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	17/06/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	17/12/2025 (6 meses)
Realizado:	R\$ 50.000,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 1 participações em eventos externos
Alcance da Meta	Meta atingida (participação de 14 membros)
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade dos representantes do Comitê, tanto para participação como realização de capacitações, durante a realização do XXVI ENCOB, com o objetivo de realizar a troca de experiências com outros Organismos de Bacia de âmbito nacional e de outros estados, podendo ainda apresentar os investimentos aplicados na bacia do paraíba do Sul, através dos estudos, programas e projetos desenvolvidos, além de promover a divulgação institucional do Comitê, por parte dos públicos envolvidos ou interessados pela gestão das águas. A contratação de serviço de stand para a participação do CEIVAP no 26º ENCOB foi realizada pela empresa Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE.
Ficha do Projeto SIGA:	PAP Online

Objeto:	Contratação de serviço de alimentação para a posse dos membros do Quadriênio do CEIVAP 2025-2029.
Empresa Executora:	Tiago Rolim da Silva Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Ordem de Serviço nº 5.101.04725.1.01.00425.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 3.570,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	21/03/2025
Prazo Contratual:	Não se aplica





Realizado:	R\$ 3.570,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Suporte ao funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 1 participação em evento externo
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade de discutir sobre as ações em andamento do Comitê e deliberar sobre temas que devem ser definidos através de votação dos membros e que terá como dois itens importantes de pauta: a posse dos membros para o Quadriênio 2025-2029 e a posse da nova Diretoria Colegiada para o Biênio 2025/2027, que foi realizada em 26 de março de 2025, em Resende – RJ. Em apoio a realização do evento o CEIVAP operacionalizou a contratação do serviço de alimentação para a posse dos Membros do Quadriênio CEIVAP 2025-2029, que foi desenvolvido pela empresa TIAGO ROLIM DA SILVA CAMPOS.
Ficha do Projeto SIGA:	PAP Online

Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária

Objeto:	Prestação de serviço de Sistema informatizado de gestão Arquivística de documentos (SIGAD) para atender às necessidades da AGEVAP.
Empresa Executora:	Ikhon Gestão Conhecimentos e Tecnologia LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 09/2022
Contrato:	070/2022
Valor do Contrato:	R\$ 266.730,00 R\$ 79.187,87
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	05/12/2026
Realizado:	R\$ 14.404,34 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica



Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica.
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica.
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária).
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação realizada apresenta como objetivo principal a gestão documental e arquivísticas em sistema eletrônico. A utilização da ferramenta permitiu a continuidade na gestão arquivística em ambiente digital, aumento da eficiência na execução de processos administrativos e a redução gradual da utilização de papel na geração de documentos.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Prestação de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização de Sites
Empresa Executora:	SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 04/2022
Contrato:	044/2022
Valor do Contrato:	R\$ 265.559,31
Dia Assinatura do Contrato:	08/09/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	08/09/2026
Realizado:	R\$ 31.508,30 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária).
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Prestação de serviço especializado de hospedagem, manutenção e atualização de sites conforme a discriminação e identificação apresentada



Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto
Objeto:	Contratação de serviços de desenvolvimento e hospedagem, manutenção e atualização do site Gest'Águas, no âmbito do projeto Inter'Agências
Empresa Executora:	José Geraldo da Silva Almeida ME
Ato Convocatório:	Pedido de cotação nº 084/2023
Contrato:	009.01.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 9.870,24
Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	15/02/2026
Realizado:	R\$ 3.081,59 (CEIVAP)
Valor executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária).
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Promover o intercâmbio de experiências e suporte técnico na gestão integrada dos recursos hídricos, com foco em diversas bacias no Brasil
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Contratação de serviços de firewall, monitoramento de redes e suporte de rede, incluindo a disponibilização de VPN entre a sede e as unidades descentralizadas da AGEVAP, por meio de 9 pontos de Appliance de camada 3+ e 1 ponto de Appliance de camada 5+
Empresa Executora:	FELIZARDO & MUNISLTDA (Grupo AGE)
Ato Convocatório:	Pregão nº 02/2025
Contrato:	3.100.18824.0.01.00625.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 35.700,00
Dia Assinatura do Contrato:	21/01/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	21/01/2026
Realizado:	R\$ 4.581,50 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica



Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária).
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	VPN (Virtual Private Network) com camadas de segurança oferecidas por uma appliance firewall para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados transmitidos entre os sistemas, bem como para proteger a infraestrutura de ameaças cibernéticas.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Membros do Comitê)
Empresa Executora:	Não se aplica
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 366.331,75
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 62.252,44
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Realização de 60 reuniões/ eventos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 4 reuniões/ eventos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Membros do Comitê)
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Diretoria do Comitê)
Empresa Executora:	Não se aplica
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 366.331,75
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 51.152,03
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Realização de 60 reuniões/ eventos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 4 reuniões/ eventos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Diretoria do Comitê)
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

4.6.4. Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária

Programa: 4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária

Ação 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária

Objeto:	Contratação de internet para a UD 10 - São José dos Campos – CDTASA
Empresa Executora:	Telefônica Brasil S. A. - Vivo
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	S/Nº
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 2.284,61
Valor Executado em 2025	



Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Internet para a sala 204H do Centro Empresarial I do Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde funciona a UD 10 – CDTASA da AGEVAP, onde fica lotada uma empregada da gerência CG 027.20 e quatro estagiários, do mesmo CG
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contribuição associativa para uso da sala 204H, onde funciona a Unidade Descentralizada 10 da AGEVAP
Empresa Executora:	Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Termo de Parceria e Termo de Autorização de Uso da sala, assinados entre AGEVAP e Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	07/07/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/07/2026
Realizado:	R\$ 9.658,05
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Contribuição associativa e consumo de energia elétrica referentes ao uso da sala 204H, onde funciona a Unidade Descentralizada 10 da AGEVAP, no Parque Tecnológico de



	São José dos Campos. No local, fica lotada uma empregada da gerência CG 027.20 e quatro estagiários, associados ao mesmo CG, atuando em demandas do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Pagamento de Publicações no Diário Oficial no ano de 2025.
Empresa Executora:	Imprensa Nacional
Ato Convocatório:	Concorrência / Pregão / Extratos
Contrato:	320/2024
Valor do Contrato:	R\$ 18.675,00
Dia Assinatura do Contrato:	-
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	-
Realizado:	R\$ 6.494,47
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 - Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Publicações no Diário Oficial da União de Editais, Extratos de Contratos, Termos Aditivos, Termo de Doação, Termo de Rescisão, conforme demanda.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Envio de correspondências
Empresa Executora:	Correios
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	9912452439
Valor do Contrato:	R\$ 15.000,00/ANA
Dia Assinatura do Contrato:	-
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	-
Realizado:	R\$ 10.693,10
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 - Manutenção e custeio administrativo da entidade



	delegatária
Ação:	4.2.1 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Envio de correspondências em geral.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Publicações em Jornais de Grande Circulação
Empresa Executora:	Jornal Extra –Editora Globo
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	R\$ 18.675,00/ANA
Dia Assinatura do Contrato:	-
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	-
Realizado:	R\$ 10.661,33
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 - Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Publicação em Jornal de grande circulação de editais.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Locação mensal de veículos
Empresa Executora:	RENTAL SHOP locadora de veículos e turismo LTDA
Ato Convocatório:	Pedido de cotação
Contrato:	47/2023
Valor do Contrato:	R\$ 192.000,00/ R\$ 14.400,00- ANA
Dia Assinatura do Contrato:	28/07/2023
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	05/10/2025



Realizado:	R\$ 14.400,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 - Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Locação de veículos mensal sede e uds
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Monitoramento sede CFTV
Empresa Executora:	Real Segurança, prevenção contra incêndio LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 02/2023
Contrato:	35/2023
Valor do Contrato:	R\$ 8.100,00/ R\$ 2.430,00- ANA
Dia Assinatura do Contrato:	24/07/2024
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	24/07/2025
Realizado:	R\$ 1.215,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 - Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Monitoramento por câmeras CFTV
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Emissão de passagens aéreas e seguros viagem
Empresa Executora:	BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS





Ato Convocatório:	Pregão 07/2023
Contrato:	65/2023
Valor do Contrato:	R\$ 754,000,00/ R\$ 106.394,26- ANA
Dia Assinatura do Contrato:	21/04/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	21/01/2026
Realizado:	R\$ 88.538,08
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4 - Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 - Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Emissão de passagens aéreas e seguros-viagem e todos os serviços necessários para atendimento a AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Fornecimento de Energia elétrica da Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Ampla Energia e Serviços S.A (Enel)
Ato Convocatório:	N/A
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	N/A
Dia Assinatura do Contrato:	N/A
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	Serviço contínuo
Realizado:	R\$ 17.400,21
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.



Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de Energia elétrica da Sede da AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Acompanhamento das despesas acessórias ao contrato de aluguel da sede da AGEVAP
Empresa Executora:	CONDOMINIO ALPHA CENTER
Ato Convocatório:	Dispensa de Seleção de Proposta
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	N/A
Dia Assinatura do Contrato:	N/A
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	Serviço contínuo
Realizado:	R\$ 25.250,21
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Condomínio e Água da Sede da AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Seguro empresarial da sede da AGEVAP
Empresa Executora:	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Ato Convocatório:	Dispensa de Seleção de Proposta
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	2.800,89
Dia Assinatura do Contrato:	N/A
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 2.800,89
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade





	delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Seguro empresarial da sede da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	IPTU
Empresa Executora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE.
Ato Convocatório:	N/A
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	N/A
Dia Assinatura do Contrato:	N/A
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	N/A
Realizado:	R\$ 5.249,91
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Imposto IPTU
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	LOCAÇÃO DE PRÉDIO
Empresa Executora:	MEGA DE RESENDE ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa de Seleção de Proposta
Contrato:	65/2022 2º T.A
Valor do Contrato:	R\$ 898.196,44 / R\$ 247.763,64(ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	16/11/2022
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	36 Meses





Realizado:	R\$ 85.852,80
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Locação de prédio comercial, que entre si fazem a associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul -agevap
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Prestação de serviços de telefonia móvel
Empresa Executora:	Claro S/A
Ato Convocatório:	N/A
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	N/A
Dia Assinatura do Contrato:	N/A
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	N/A
Realizado:	R\$ 6.005,40 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	N/A
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de comunicação eficiente entre os empregados AGEVAP e de membros das Diretorias dos Comitês, para atendimento de demandas institucionais, para realizar tarefas externas de interesse da AGEVAP e outros





	atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, faz-se necessária a contratação de serviço de telefonia.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Limpeza, asseio e conservação predial para a sede da agevap
Empresa Executora:	LIMP SERVICE VR LTDA
Ato Convocatório:	Pregão
Contrato:	n° 004.01.00.2024 2° TA
Valor do Contrato:	R\$ 87.720,00 / R\$ 19.298,40 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/06/2025
Data de Emissão da O.S.	08/01/2025
Prazo Contratual:	12 Meses
Realizado:	R\$ 19.298,40
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Ação:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Meta do PRH:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Atividade do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Alcance da Meta	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a sede da agevap, que entre si fazem a associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul -agevap e a empresa limp service vr ltda
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Pagamentos das postagens efetuadas.
Empresa Executora:	Correios
Ato Convocatório:	N/A
Contrato:	N/A
Valor do Contrato:	N/A
Dia Assinatura do Contrato:	N/A
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	N/A
Realizado:	R\$ 4.306,90 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica



Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	N/A
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Diante da necessidade de envio de documentos, correspondências e materiais institucionais da AGEVAP aos Comitês, parceiros, e demais atores envolvidos no sistema de recursos hídricos, para atendimento de demandas administrativas, operacionais e institucionais, faz-se necessária a contratação de serviço de envio de postagens.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Registro de marca para atendimento da agevap
Empresa Executora:	Tavares Propriedade Intelectual LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa de Seleção de Proposta
Contrato:	Nº 022/2025
Valor do Contrato:	R\$ 1914,00 / R\$ 421,08 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/06/2025
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	03 Meses
Realizado:	R\$ 421,08
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Empresa especializada em renovação de registro de marca para atendimento da agevap, que entre si fazem a associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul -agevap
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Solução para a realização de processo seletivo para diretor da AGEVAP
Empresa Executora:	DORO E DINIZ RH E INCLUSÃO LTDA
Ato Convocatório:	Concorrência nº 05/2025
Contrato:	030/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 4.205,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	14/07/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	14/02/2026
Realizado:	R\$ 2.522,75 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Prestação de serviços técnicos especializados na execução de todas as fases do Processo Seletivo – Preenchimento de vaga de Diretor-Presidente da AGEVAP e de suas filiais. Execução integral do certame conforme especificações do Termo de Referência, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e recursos necessários ao cumprimento das etapas.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Aquisição de camisas personalizadas para divulgação institucional e participação do CEIVAP e dos demais Comitês em eventos futuros.
Empresa Executora:	ELOAR Serviços de Comunicação e Marketing Ltda.
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Ordem de Serviço nº 015/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 5.868,00 R\$ 1.872,00 (CG ANA CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	14/10/2025
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 1.008,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade



	Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade da previsão de participação do CEIVAP e dos demais Comitês atendidos pela AGEVAP em eventos futuros e considerando que aquisição de camisas personalizadas possui caráter de divulgação institucional e de identificação dos representantes. A Aquisição de camisas personalizadas para divulgação institucional e participação do CEIVAP e dos demais Comitês em eventos futuros foi realizada pela empresa ELOAR Serviços de Comunicação e Marketing Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Itacil Comercial Ltda
Ato Convocatório	15/2024 (Pedido de Cotação)
Contrato:	Contrato nº 5.100.197.1.01.028.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 19.918,86 (Total) / R\$ 4.185,41 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/07/2024
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	18/07/2024 a 19/12/2025 (17 meses)
Realizado:	R\$ 2.924,66
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Aquisição de material de escritório para a Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Marino Andrade Sampaio Papelaria Ltda
Ato Convocatório	34/2025 (Pedido de Cotação)
Contrato:	Autorização de Fornecimento nº 006/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 4.035,00 (Total) / R\$ 887,70 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	26/08/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	26/08/2025 a 26/10/2025 (02 meses)
Realizado:	R\$ 887,70
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Aquisição de materiais de escritório (papel A4) para a Sede da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Itacil Comercial Ltda
Ato Convocatório:	38/2025 (Pedido de Cotação)
Contrato:	Contrato nº 042/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 24.005,42 (Total) / R\$ 5.281,41 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/08/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	28/08/2025 a 28/09/2026 (13 meses)
Realizado:	R\$ 1.321,59
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações



	executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Aquisição de produtos de limpeza e higiene pessoal para a Sede da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee-break, bem como serviço de montagem, reposição e limpeza, para atender à reunião de encerramento do exercício da equipe da AGEVAP e suas filiais
Empresa Executora:	28.081.793 Rosemary Corbella Neves
Ato Convocatório:	56/2025 (Pedido de Cotação)
Contrato:	Ordem de Serviço nº 020/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 7.900,00 (Total) / R\$ 1.738,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	12/11/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	12/11/2025 a 12/01/2026 (02 meses)
Realizado:	R\$ 1.738,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee-break, bem como serviço de montagem, reposição e limpeza, para atender à reunião de encerramento do exercício da equipe da AGEVAP e suas filiais
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em fornecimento e aplicação de películas adesivas para vidros, nas janelas da nova Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	28.081.793 Rosemary Corbella Neves
Ato Convocatório:	59/2025 (Pedido de Cotação)
Contrato:	Contrato nº 064/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 25.853,00 (Total) / R\$ 5.687,66 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/11/2025
Data de Emissão da O.S.	-





Prazo Contratual:	28/11/2025 a 28/01/2026 (02 meses)
Realizado:	R\$ 5.687,66
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária/
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária.
Meta do PRH:	Manutenção do conceito bom no relatório de avaliação da ANA.
Atividade do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Alcance da Meta	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Finalizado
Detalhamento da Ação:	Contratação de empresa especializada em fornecimento e aplicação de películas adesivas para vidros, nas janelas da nova Sede da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de solução para fornecimento de internet e serviço de telefonia para a sede da AGEVAP
Empresa Executora:	RS Voice Cloud
Ato Convocatório:	Pregão nº 02/2025
Contrato:	5.100.34724.1.01.04925.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 28.800,00 R\$ 6.336,00(CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	19/09/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/09/2026
Realizado:	
Valor Executado em 2025	R\$ 1.056,00 (CEIVAP)
Cronograma Físico-Financeiro realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Disponibilização de link de internet e telefonia para sede da AGEVAP. Ativação completa incluindo configuração de ramais



	e demais necessidades de configuração e serviços.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Aquisição de insumos de TI
Empresa Executora:	FLY TECH NET INFORMÁTICA LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2025
Contrato:	072/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 5.090,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	22/12/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	22/12/2026
Realizado:	R\$ 0,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Aquisição de Insumos de TI (Informática) – Material de Consumo e Infraestrutura. Fornecimento dos bens conforme especificações do Termo de Referência, incluindo garantia, manutenção e assistência técnica.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Aquisição de bens permanentes de TI
Empresa Executora:	QT RJ Tecnologia em Informática Ltda
Ato Convocatório:	Pregão nº 05/2025
Contrato:	043/2025/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 16.860,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	29/08/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	29/08/2026
Realizado:	R\$ 16.860,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica



Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Aquisição de bens permanentes de TI – Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária. Fornecimento dos bens conforme especificações do Termo de Referência, incluindo a entrega e os recursos necessários para o perfeito cumprimento das obrigações contratuais.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação 4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária

Objeto:	Fornecimento de software de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	COALIZE INFORMAÇÃO LTDA
Ato Convocatório:	Pedido de Cotação nº031/2024
Contrato:	Contrato nº 5.100.275.1.01.038.00.2024
Valor do Contrato:	R\$ 11.655,00 (Contrato) / R\$ 1.958,22 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/10/2024
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	01/10/2024 a 31/03/2026 (18 meses)
Realizado:	R\$ 1.563,66
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Solução tecnológica de controle de ponto e gestão de jornada dos empregados para a sede e unidades descentralizadas da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Registro de marca para atendimento do comitê ceivap
Empresa Executora:	Tavares Propriedade Intelectual LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa de Seleção de Proposta
Contrato:	Nº 023/2025
Valor do Contrato:	R\$ 1914,00 / R\$ 1914,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/06/2025
Data de Emissão da O.S.	N/A
Prazo Contratual:	03 Meses
Realizado:	R\$ 1914,00
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Renovação de registro de marca para atendimento da agevap, que entre si fazem a associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual nas áreas do Direito Constitucional, Público, Administrativo, Trabalhista, Cível, Tributário e ambiental, em especial na área de Recursos Hídricos.
Empresa Executora:	BRASIL DE MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 18/2020
Contrato:	53/2020/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 2.240.365,98/ R\$ 636.315,38 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/12/2020 a 07/12/2025
Realizado:	R\$ 126.779,32
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária



Meta do PRH:	Realizar a manutenção da Entidade Delegatária para as ações executivas necessárias para o funcionamento do CEIVAP, bem como a implementação do PRH.
Atividade do PRH:	Mantido o conceito ótimo na avaliação da ANA.
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual nas áreas do Direito Constitucional, Público, Administrativo, Trabalhista, Cível, Tributário e ambiental, em especial na área de Recursos Hídricos para atendimento a Sede e Filiais da AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de Licenças do Pacote Creative Cloud para a AGEVAP
Empresa Executora:	MCR Sistemas e Consultoria LTDA
Ato Convocatório:	Pregão 12/2022
Contrato:	016/2023
Valor do Contrato:	R\$ 48.783,62 (Acumulado) R\$ 14.691,29 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	28/03/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	28/03/2026
Realizado:	R\$ 14.691,29 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	R\$ 5.060,00 (CEIVAP)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Utilização do pacote Creative Cloud da ADOBE.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Objeto:	Aquisição de licenças de TI (microsoft).
Empresa Executora:	TECH BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Ato Convocatório:	Inexigibilidade
Contrato:	ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2025/AGEVAP



Valor do Contrato:	R\$ 3.024,12 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	13/06/2025
Data de Emissão da O.S.	13/06/2025
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 3.024,12 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Aquisição de licenças de TI (Microsoft) – Softwares e Sistemas. Fornecimento de licenciamento conforme especificações constantes do Termo de Referência, com envio das licenças em até 5 (cinco) dias úteis após a conclusão do pedido, mediante solicitação da AGEVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação 4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

Objeto:	Contratação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartões eletrônicos de alimentação e ou refeição com chip de segurança
Empresa Executora:	Pluxee Brasil Benefícios SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 10/2023
Contrato:	Contrato n.º 002/2024
Valor do Contrato:	R\$ 574.824,00 (Total) / R\$ 122.450,88 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	18/12/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 120.823,17
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária



Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de vale alimentação/ refeição para os empregados da AGEVAP
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Empresa Executora:	Unimed Resende Cooperativa de Trabalho Médico
Ato Convocatório:	Pregão nº 09/2023
Contrato:	Contrato n.º 003.01.00/2024
Valor do Contrato:	R\$ 1.088.301,36 (Contrato) / R\$ 260.231,67 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	03/01/2025 a 03/01/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 176.107,25
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de plano de saúde para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa especializada em seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Gente Seguradora SA
Ato Convocatório:	Pregão nº 08/2022
Contrato:	Contrato n.º 069/2022
Valor do Contrato:	R\$ 27.842,16 (Contrato) / R\$ 5.854,34 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2024
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	30/11/2025 (12 meses)



Realizado: Valor Executado em 2025	R\$ 3.966,65
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP e seus dependentes
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Empresa Executora:	AGEVAP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado: Valor Executado em 2025	R\$ 11.678.139,17 (geral) R\$ 2.194.116,60 (ANA)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Folha de pagamento com impostos, férias, 13º, rescisão e estagiários
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica



Objeto:	Contratação de prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET)
Empresa Executora:	N1MED MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	Contrato nº 007/2022
Valor do Contrato:	R\$ 56.581,03 (Total) / R\$ 7.165,00 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	07/02/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	07/02/2025 a 07/02/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 6.241,30
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Visando atender ao estabelecido Portaria MTB nº 3.214/78 e da Lei nº 6.514/77, de 22 de dezembro de 1977 nos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e Portaria nº 2.318/22, a empresa especializada para prestação de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visa elaboração, emissão de relatório e acompanhamento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), implantação e execução do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente do Trabalho (LTCAT), Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e elaboração, acompanhamento e ou suporte as atividades da CIPA em atividade ou a ser implementada
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP
Empresa Executora:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO
Ato Convocatório:	Pregão nº 01/2022
Contrato:	Contrato n.º 041/2022
Valor do Contrato:	R\$ 38.600,88 (Contrato) / R\$ 19.300,44 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	29/08/2024
Data de Emissão da O.S.	-





Prazo Contratual:	01/09/2024 a 01/09/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 8.041,85
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Contratação de Jovens Aprendizes em cumprimento ao que determina os artigos 429 e 430, incisos I e II da Consolidação das leis do Trabalho – CLT, com redação dada pela Lei nº 10.097/2000
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP
Empresa Executora:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO
Ato Convocatório:	Pregão nº 01/2022
Contrato:	Contrato n.º 041/2022
Valor do Contrato:	R\$ 40.654,56 (Contrato) / R\$ 20.327,28 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	21/08/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	01/09/2025 a 01/09/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 5.081,82
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento



Detalhamento da Ação:	Contratação de Jovens Aprendizizes em cumprimento ao que determina os artigos 429 e 430, incisos I e II da Consolidação das leis do Trabalho – CLT, com redação dada pela Lei nº 10.097/2000
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, abrangendo todo território nacional.
Empresa Executora:	Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro (CIEE)
Ato Convocatório:	Pregão nº 06/2023
Contrato:	Contrato n.º 067/2023
Valor do Contrato:	R\$ 105.438,38 (Contrato) / R\$ 10.632,24 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	28/11/2024
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	01/12/2024 a 01/12/2025 (12 meses)
Realizado:	R\$ 8.609,86
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação visa atender estudantes de educação superior, de ensino Médio de educação profissional ou de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e privado do país para preenchimento de oportunidades de estágio na Associação Pró - gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul AGEVAP, na sua sede, bem como nas unidades descentralizadas existentes e que vierem a ser constituídas, através de contrato de âmbito nacional conforme especificações constantes desse Termo de Referência.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Objeto:	Contratação de Agente de Integração para atender as necessidades do Programa Estágio Curricular da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, abrangendo todo território nacional.
Empresa Executora:	Centro de Integração Empresa Escola do Rio de Janeiro (CIEE)
Ato Convocatório:	Pregão nº 06/2023





Contrato:	Contrato n.º 067/2023
Valor do Contrato:	R\$ 116.581,01 (Contrato) / R\$ 12.861,24 (ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	13/11/2025
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	01/12/2025 a 01/12/2026 (12 meses)
Realizado:	R\$ 886,02
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter e ampliar o programa Escola de Projetos do CEIVAP
Atividade do PRH:	Executar e acompanhar os projetos relacionados às ações do PIRH-PS
Alcance da Meta	Foi executado e acompanhado diversos projetos e programas relacionados às ações do PIRH-PS
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação visa atender estudantes de educação superior, de ensino Médio de educação profissional ou de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e privado do país para preenchimento de oportunidades de estágio na Associação Pró - gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul AGEVAP, na sua sede, bem como nas unidades descentralizadas existentes e que vierem a ser constituídas, através de contrato de âmbito nacional conforme especificações constantes desse Termo de Referência.
Ficha do Projeto SIGA:	Não se aplica

Ação 4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

Objeto:	Contratação de curso de gestão/fiscalização de contratos
Empresa Executora:	11E ASSESSORIA LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa – Pedido de Cotação nº 42.2024
Contrato:	5.100.37524.1.01.00325.00.2025
Valor do Contrato:	R\$ 6.600,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/01/2025
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	08/07/2025
Realizado:	R\$ 6.600,00 (CEIVAP)
Valor Executado em 2025	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade





	Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.4 Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Meta do PRH:	Capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação
Atividade do PRH:	Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas à Recursos Hídricos com o objetivo de treinamento e capacitação
Alcance da Meta	Colaboradores capacitados no tema
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Prestação de serviços de realização de curso sobre Gestão e Fiscalização de Contratos – Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária. Execução completa dos serviços de treinamento, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas necessários conforme as especificações do Termo de Referência.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto



5. JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS

Com o propósito de promover a transparência e assegurar a adequada aplicação dos recursos alocados, a AGEVAP mantém um acompanhamento rigoroso da gestão contratual, desde as etapas iniciais de negociação até a finalização da prestação de contas.

Para garantir a efetividade desse processo, a utilização de ferramentas como o SIGA CEIVAP mostra-se essencial, ao possibilitar maior precisão e eficiência no controle das fases contratuais e na análise das prestações de contas. Esse monitoramento sistemático assegura que os recursos sejam aplicados de forma correta, favorecendo o alcance dos resultados planejados.

A AGEVAP mantém atuação permanente no aprimoramento dos procedimentos de contratação e acompanhamento, contribuindo para uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

O ano de 2025 representou o quarto ciclo de implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS). As ações anuais previstas foram executadas e permanecem sob monitoramento das instâncias do Comitê.

Entre as iniciativas programadas para 2025, a maioria foi executada com êxito, refletindo-se em indicadores positivos de desembolso e de avanço na implementação do PIRH-PS. Em ações pontuais, registraram-se atrasos decorrentes de situações específicas; entretanto, tais ocorrências não comprometeram o cumprimento das metas estabelecidas nem o desembolso previsto para o exercício.

No que se refere aos atrasos identificados, destacam-se desafios relacionados à recomposição dos Grupos de Trabalho, da Câmara Técnica e da Comissão Especial para o Quadriênio 2025–2029 do Comitê, em razão do prazo necessário para recebimento das indicações pelas instituições. Também foram observadas dificuldades na execução por parte de empresas contratadas, considerando o nível de maturidade do Sistema e a complexidade das ações demandadas na bacia.

Cumprе ressaltar, contudo, que esses entraves não ocasionaram prejuízos financeiros nem comprometeram a execução do planejamento do PIRH-PS. Apesar dos desafios enfrentados, as metas do Contrato de Gestão foram cumpridas e o desembolso previsto para o ano foi alcançado, havendo, em determinados casos, superação das expectativas



inicialmente estabelecidas.

A AGEVAP busca continuamente o aprimoramento de sua gestão e o fortalecimento das parcerias no âmbito do CEIVAP, envolvendo Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais, empresas e a sociedade civil.

Em resposta aos desafios identificados, a Associação tem promovido capacitações e o compartilhamento de conhecimento junto à sua equipe, com ênfase na gestão de processos e na fiscalização de contratos, visando ao aperfeiçoamento contínuo dessas atividades.

Adicionalmente, mesmo diante da baixa previsão de arrecadação — decorrente da correção da boletagem realizada no primeiro ano de implementação da cobrança — e do processo de recomposição das instâncias para o Quadriênio 2025–2029, que poderia impactar o fluxo de aprovações e a implementação de ações, o empenho da Agência em parceria com os Comitês permitiu minimizar efeitos sobre os projetos em andamento.

Por fim, destacam-se os resultados alcançados pela Associação nos últimos anos, que evidenciam o amadurecimento da gestão de recursos hídricos na bacia. A AGEVAP permanece comprometida com a melhoria contínua do desempenho institucional e da qualidade dos serviços prestados, buscando promover ações que assegurem a melhoria da quantidade e da qualidade das águas na bacia, em consonância com o plano aprovado.



6. CONCLUSÃO

Como apresentado no documento em tela, as informações necessárias ao atendimento do Anexo III da Resolução ANA nº 125/2022, foram prestadas, cumprindo as obrigações assumidas.

O montante desembolsado até o fim de dezembro de 2025 foi de R\$ 34.443.172,52 (trinta e quatro milhões quatrocentos e quarenta e três mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Resende/RJ, 27 de fevereiro de 2026.

(assinado eletronicamente)

Aline Raquel Alvarenga

Diretora-Presidente Interina da AGEVAP



ANEXO I – Plano de Melhoria

PROJETOS PAP - PLANO DE TRATATIVAS AÇÕES PRIORIZADAS



A AGEVAP identifica, anualmente, os principais entraves na execução dos projetos do PAP. A partir dessa análise, é elaborado um plano voltado à identificação de desvios, suas causas, riscos e soluções, com o objetivo de aprimorar o processo de execução. Dessa forma, concluiu-se que o Anexo I – Plano de Melhoria do Relatório de Acompanhamento do PAP precisou ser ajustado para refletir de maneira mais precisa os desvios identificados e as respectivas tratativas.

A metodologia utilizada nesta análise foi adaptada da metodologia SWOT e de classificação de riscos.

Os riscos são classificados em três classes (1. Baixo; 2. Médio e 3.Alto) conforme a probabilidade de ocorrência e seu impacto nas ações. A partir da correlação entre a probabilidade e o impacto, definimos o grau do risco.

IMPACTO	Alto	Médio	Alto	Alto
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
		Baixo	Médio	Alto
PROBABILIDADE				

Finalidade / Programa / Ação			Desvio identificado	Causa	Risco				Tratamento
					Descrição	Probabilidade	Impacto	Grau	
1. Gestão de Recursos Hídricos									
1.1 Planos de Recursos Hídricos (PRH)									
1.1.1. Elaboração, atualлизация ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)			Desafios para integração	Alta complexidade institucional e desafios por envolver a integração entre o CEIVAP e os Comitês Afluentes (ação em conjunto com o item 1.2.2).	Não concluir a licitação e, assim, não obter o instrumento para a BPS.	Média	Alto	Alto	Tivemos alinhamento com o GT Plano e precisamos definir uma data máxima para novas contribuições.
1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes									
1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização			Atraso no contrato	Devido a alta complexidade institucional e técnica do estudo ocorreram alguns desafios de mobilização e organização da empresa.	Não concluir a elaboração do estudo e assim não resultará no instrumento de gestão para a BPS	Média	Alto	Alto	A empresa contratada reorganizou sua equipe de forma a viabilizar a melhoria no formato de atendimento e no desenvolvimento do trabalho. Ainda assim, ocorreram alguns atrasos em decorrência de questões pessoais da equipe da contratada. Foram realizados ajustes, e o contrato está previsto para conclusão no primeiro semestre de 2026.
1.2.2. Encaminhamento e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento			Desafios para integração	Alta complexidade institucional e desafios por envolver a integração entre o CEIVAP e os Comitês Afluentes (ação em conjunto com o item 1.1.1).	Não concluir a licitação e, assim, não obter o instrumento para a BPS.	Média	Alto	Alto	Tivemos alinhamento com o GT Plano e precisamos definir uma data máxima para novas contribuições.
1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos									
1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos			Necessidade de adequações	Desafios com a implementação do sistema	Falhas no Sistema que podem impactar direta ou indiretamente as ações desenvolvidas no atendimento ao CG ANA.	Média	Alto	Alto	Os módulos estão sendo revisados, visando à integração entre os sistemas e à busca contínua pela resolução de erros, bem como à melhoria da usabilidade do sistema.
1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)			Não tivemos desvios	-	Atendimento de TI realizado por equipes distintas	Baixa	Baixo	Baixo	Não tivemos desvios



1.7. Monitoramento Hidrometeorológico							
1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	Atraso na definição do arrajo para exeução do Programa em dois, dos três órgãos gestores	Mudanças nas estruturas e definições governamentais quanto ao arranjo e aos pontos de monitoramento do Programa	A não realização do monitoramento qualiquantitativo na BPS nos pontos estratégicos definidos pelo CEIVAP	Média	Médio	Médio	A AGEVAP propôs utilizar o modelo bem-sucedido em andamento no estado do Rio de Janeiro para ser replicado no estado de São Paulo. Ao longo de 2025, o arranjo foi aprovado, restando apenas definições relacionadas ao patrimônio dos bens que serão adquiridos.
1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	Atraso na definição do arrajo para exeução do Programa em dois, dos três órgãos gestores	Mudanças nas estruturas e definições governamentais quanto ao arranjo e aos pontos de monitoramento do Programa	A não realização do monitoramento qualiquantitativo na BPS nos pontos estratégicos definidos pelo CEIVAP	Média	Médio	Médio	A AGEVAP informou ao órgão gestor de São Paulo que não poderia manter o recurso no PAP aguardando definições internas. Com isso, foi estabelecida uma data-limite para o avanço da parceria, o que possibilitou o avanço das negociações e resultou na aprovação do Contrato de Transferência e dos documentos necessários para sua respectiva assinatura no início de 2026.
1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	Atrasos na contratação	As ações relacionadas ao Indicador 3 do CG foram muito bem-sucedidas. Na mesma ação do PAP, há a continuidade dos estudos para o balanço hídrico integrado. A próxima etapa seria a contratação referente à outorga, que foi adiantada no PIRH por solicitação ANA. A ANA também auxiliou em toda a elaboração do Termo de Referência. A licitação, entretanto, não teve resultado, e desde então existem algumas indefinições sobre a continuidade da contratação, visto que depende de decisões dos órgãos gestores.	A não realização dos estudos impacta a elaboração do novo balanço integrado da bacia, bem como o indicador 3 do CG	Médio	Alto	Alto	A AGEVAP realizou algumas comunicações e reuniões no final de 2025, visando alinhamento com ANA e buscando compreender os próximos passos
1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos							
1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	Atraso no contrato	Dentro dessa ação, existem duas situações distintas. Primeiro, devido à alta complexidade institucional e por envolver entes externos ao Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (SINGREH), como a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), algumas etapas da execução do contrato precisaram de definições que levaram um pouco mais de tempo. No segundo caso, a dificuldade de definição do escopo pelo comitê atrasou o início da contratação.	A não realização de ações de segurança hídrica no trecho mineiro da bacia	Alta	Alto	Alto	Foram realizados vários alinhamentos, e uma relação muito próxima entre os órgãos gestores, o grupo de trabalho do Comitê e a AGEVAP auxiliou nas definições. No segundo caso, o formato da contratação foi repensado de acordo com as atribuições, competências e capacidade do Comitê. Dessa forma, a licitação conseguiu ser publicada e encontra-se em fase final.
1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	Atraso na licitação	A licitação demorou um pouco mais do que o esperado; o contrato encontra-se em andamento e segue o fluxo normal.	A não realização de ações de implementação do Plano de Gerenciamento de Risco	Baixa	Médio	Médio	Foi realizada nova licitação, e o contrato está em andamento, sem desvios.



1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica								
1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica		Ações de mobilização, sem a identidade visual do CEIVAP	Falta de alinhamento entre os gestores de contratos, que precisam atuar em sinergia.	Correta identificação, pelo público-alvo, de uma ação do CEIVAP.	Média	Média	Média	Treinamento das fontes técnicas da AGEVAP, focado no fomento da necessidade de trabalho conjunto e convergente, aliado ao Manual da Marca do CEIVAP.
1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos		Atrasos no contrato e na contratação	Contratos em andamento, apresentando alguns desafios, incluindo atrasos no cronograma para atendimento das solicitações e para aprimoramento da qualidade. Existiram também desafios para a conclusão da outra contratação relacionada à mesma ação do PAP.	A não implementação do PPEA- CEIVAP	Média	Médio	Médio	As duas empresas estão contratadas e com seus contratos em andamento, com acompanhamento próximo para garantir o cumprimento das atividades previstas.
1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		Indefinição dos encaminhamentos administrativos para a ação	A AGEVAP buscou diversas alternativas para avançar no tema, como a proposta conjunta para o Edital de Chamamento para apoio a ações e projetos de pesquisa por meio de parcerias com o CNPq, bem como parcerias com a CAPES e a FAPERJ. No entanto, todas apresentaram grandes dificuldades operacionais, dificultando sua implementação.	O não investimento em ações de fomento à pesquisa	Alta	Baixo	Médio	O formato da ação foi repensado, mantendo-se o entendimento de que seu foco será o pagamento de bolsas para estagiários.
2. Agenda Setorial								
	2.1. Recuperação da Qualidade da Água							
2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes		Atrasos no processo, desafios no acompanhamento de todas as etapas	Falta de capacitação técnica nos municípios e desafios no cumprimento de prazos por parte das administrações municipais.	Enfraquecimento do maior Programa em andamento do Comitê	Média	Alto	Alto	Capacitação e reuniões frequentes com as prefeituras têm sido realizadas. Continuidade e a ampliação da atuação intensa da gerenciadora, de forma mais adequada ao programa em andamento. Além disso, iniciaram-se alinhamentos internos para a implementação de melhorias no programa.
2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos		Não tivemos desvios	O modelo mais recente mostrou-se bem-sucedido, e a elaboração dos planos foi concluída em 2025.	A não elaboração dos PMGIRS	Baixo	Baixo	Baixo	Não tivemos desvios. Ação foi concluída.
	2.2. Gestão de Demanda							
2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição		Necessidade de adequações de arranjos	Devido à complexidade do arranjo, o processo de construção de diretrizes para a contratação levou um tempo maior do que o programado.	Não efetivação da implantação dos projetos	Alta	Baixo	Médio	Foi definido que a ação seria realocada para um momento posterior no planejamento, devido às várias tentativas frustradas e às dificuldades de operacionalização.
	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos							
2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos		Desafios com empresas contratadas	Empresas contratas não executando os produtos conforme cronograma e sem qualidade técnica adequada	Enfraquecimento do Programa Mananciais	Média	Alto	Alto	Realizar novas licitações por técnica e preço. A licitação está em andamento, apresentando os desafios naturais de processos de alto valor.
2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos		Atraso na contratação	Em função da necessidade de adequação e melhoria no formato da Secretaria do Programa Manciais, a construção do escopo demorou um pouco mais do que o inicialmente previsto.	Enfraquecimento de mobilização no Programa Mananciais	Baixa	Alto	Médio	Uma nova licitação foi realizada e concluída em 2025.
2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos		Atraso nas assinaturas de parceiras com as prefeituras	Enfrentamos problemas em função das mudanças na gestão municipal, além de desafios no processo de contratação.	A não execução dos PMMA	Médio	Baixo	Baixo	Nova mobilização com as gestões municipais atuais. E a licitação está publicada.



3. Apoio ao Comitê								
3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica								
3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica		Não tivemos desvios		Não houve a realização de eventos no período, limitando-se à participação em eventos de terceiros.	Médio	Alto	Alto	Não tivemos desvios
3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária		Não tivemos desvios	-	Atendimento de TI deficiente compromete as ações da ED	Baixa	Baixo	Baixo	Não tivemos desvios
3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos		Não tivemos desvios		Falta de garantia de participação colaborativa nos debates pelas instâncias do Comitê.		Alto	Médio	Não tivemos desvios
4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária								
4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária								
4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária		Não tivemos desvios	-	Inconsistência na elaboração do orçamento da Agência	Baixa	Médio	Baixa	Não tivemos desvios
4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária		Não tivemos desvios	-	Inconsistência na elaboração do orçamento da Agência	Baixa	Médio	Baixa	Não tivemos desvios
4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		Não tivemos desvios	Sistema de rateio de recursos adotado pela ED.	Perda de força de trabalho	Média	Médio	Médio	Fortalecimento do quadro de pessoal e busca pela valorização da equipe.
4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		Necessidade contínua de treinamentos para a equipe.	Necessidade de treinamento contínuo e busca pela unificação das rotinas de trabalho da equipe da AGEVAP e de suas filiais.	Conhecimento do corpo técnico da agência no atendimento às demandas de forma eficaz, respeitando os trâmites legais, diante das alterações na legislação vigente.	Baixa	Alto	Médio	Realização de treinamentos e seminários internos.
4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária		Não tivemos desvios	-	Inconsistência na elaboração do orçamento da Agência	Baixa	Médio	Baixa	Não tivemos desvios

