



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES 2022

CG ANA/AGEVAP N° 027/2020

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	5
2.	A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	7
3.	O CONTRATO DE GESTÃO	8
4.	O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2022/2025	9
4.1.	Remanejamento de rubricas do PAP 2022/2025 no exercício	13
4.2.	Gestão de Recursos Hídricos	14
4.3.	Agenda Setorial	16
4.4.	Apoio ao Comitê	17
4.5.	Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária	17
4.6.	Execução das Ações	18
4.6.1.	Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos	21
	<i>Programa 1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes</i>	21
	Ação: 1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização	21
	Ação: 1.2.2. Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	21
	<i>Programa: 1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos</i>	28
	Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	28
	Ação: 1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	31
	<i>Programa: 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico</i>	33
	Ação: 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	33
	Ação: 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	33
	Ação: 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	40
	<i>Programa: 1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos</i>	46

	Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	46
	Ação: 1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	50
	<i>Programa: 1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica</i>	51
	Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	51
	Ação: 1.1.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de recursos Hídricos	57
	Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	58
4.6.2.	Finalidade 2. Agenda Setorial	64
	<i>Programa: 2.1. Recuperação da Qualidade da Água</i>	64
	Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes	64
	Ação: 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos	104
	<i>Programa: 2.2. Gestão de Demanda</i>	132
	Ação: 2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	132
	<i>Programa: 2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos</i>	135
	Ação: 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	135
	Ação: 2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	146
	Ação: 2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	147

	Ação: 2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	154
4.6.3.	Finalidade 3. Apoio ao Comitê	156
	<i>Programa: 3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica</i>	156
	Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	56
	Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	159
	Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	166
4.6.4.	Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária	167
	<i>Programa: 4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária</i>	167
	Ação 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	167
	Ação 4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	175
	Ação 4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	180
	Ação 4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	190
	Ação 4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	190
5.	JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS	194
6.	CONCLUSÃO	196
ANEXO I – Plano de Melhoria		197

RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 027/2020
Exercício 2022

1. INTRODUÇÃO

O rio Paraíba do Sul é o resultado da confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, que nascem no estado de São Paulo e cujo curso d'água percorre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, até desaguar no Oceano Atlântico, no município de São João da Barra/RJ. Importantes reservatórios de usinas hidrelétricas, como Paraibuna, Santa Branca e Funil estão localizadas no leito do rio.

Pelo fato de se localizar entre os maiores polos industriais e populacionais do País, a Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, destaca-se pelos conflitos acentuados de usos múltiplos da água e pelo desvio peculiar das águas para a Bacia Hidrográfica do rio Guandu, com a finalidade de gerar energia e abastecer a população da região metropolitana do Rio de Janeiro, assim como pela transposição de águas na porção paulista da bacia, que abastece a região metropolitana de São Paulo. Essas transposições demandam uma grande articulação entre os Comitês estaduais e o federal.

Os principais usos da água na Bacia do Paraíba do Sul são: o abastecimento, a irrigação, a geração de energia hidrelétrica e a diluição de efluentes. Sendo que este último uso é uma das principais fontes de poluição do rio Paraíba. Outro aspecto importante observado na bacia está ligado aos desastres: naturais e/ou causados por atividades antrópicas.

A bacia possui mais de 61.000 km² de extensão, passando por três estados e abrangendo 184 municípios, totalizando mais de 7 milhões de pessoas. Adicionalmente, se considerarmos as populações atendidas pelas águas traspostas do rio Paraíba do Sul, população atendida passa a ser de aproximadamente 18,2 milhões de pessoas.

Levando em conta a significativa extensão da Bacia do Paraíba do Sul e os desafios apresentados acima, fica claro que a eficiente gestão dos recursos hídricos não é uma tarefa fácil e, portanto, faz-se necessária a atuação alinhada entre os diversos atores dos

Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH), sejam eles das esferas estaduais ou federal

O novo Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS) foi elaborado no intuito de ser um instrumento de planejamento único para a bacia, capaz de refletir todas as ações que impactam os recursos hídricos por ela abrangidos, considerando não apenas os rios de domínio federal, mas todos os rios de domínio estadual. Para isso, seu processo de elaboração foi extenso e amplamente participativo, o qual envolveu diferentes representantes dos SGRH, destacando-se, além da atuação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), a forte participação dos sete comitês afluentes, tendo em vista a importância de considerar as especificidades de cada bacia afluentes, bem como alinhar as ações e os investimentos a serem aplicados por cada um desses comitês, de forma que sejam obtidos resultados mais efetivos com relação a melhoria da qualidade da água e o aumento de sua disponibilidade.

O PIRH-PS é o documento norteador das ações do Comitê e um dos pilares da gestão integrada e participativa. O Plano contém um programa de investimento voltado a agenda de gestão das águas, resolução de problemas quali-quantitativos dos recursos hídricos, ações de saneamento, ações de produção de conhecimento, comunicação e educação ambiental.

Ações e investimentos foram classificados em graus de prioridade. Essas prioridades, no PIRH-PS carregam um grande esforço de integração, e determina que uma série de ações já foram pactuadas aumentando assim, a garantia dos resultados positivos esperados. Este plano definiu um programa de investimentos, baseado nas etapas de diagnóstico e prognóstico, bem como no conhecimento obtido nos planos de recursos hídricos das bacias afluentes, com as ações priorizadas nos próximos 15 anos.

O CEIVAP investirá, considerando o horizonte de prazo de 15 anos, aproximadamente R\$ 656 milhões provenientes da arrecadação da cobrança pelo uso da água de domínio federal e recursos provenientes da transposição para a Bacia do Guandu/RJ. Além deste recurso, o aporte pelos Comitês Afluentes de recursos provenientes da cobrança pelo uso da água de domínio estadual representa importante contribuição para melhoria das condições dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

No cumprimento do seu papel de articulador e moderador nas mediações de conflitos, o CEIVAP promoveu diversas discussões sobre os problemas e potenciais conflitos pelo uso da água, no âmbito de seus grupos de trabalho e Câmara Técnica Consultiva – CTC.

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH-PS foi aprovado em 14 de junho de 2021, pela Deliberação CEIVAP nº 301/2021, sendo utilizado como premissa para elaboração do PAP 2022 a 2025, sendo o ano de 2022 o primeiro ano de implementação do plano aprovado.

2. A BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

O Paraíba do Sul percorre 1.150 km até desaguar no Oceano Atlântico, no norte fluminense, na praia de Atafona situada em São João da Barra/RJ. Os principais afluentes de sua margem esquerda são os rios Jaguari; Paraibuna; Pomba e Muriaé. Já na margem direita, temos como principais afluentes os rios: Piraí; Piabanha e Rio Dois Rios.

A área de atuação do CEIVAP, após a assinatura do Decreto Federal nº 6.591/2008, incorporou a região de planícies inundacionais junto à foz do rio Paraíba do Sul integrando-se com os Comitês: Paraíba do Sul (trecho Paulista); Médio Paraíba do Sul; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Preto e Paraibuna; e CBH Pomba e Muriaé. Dessa forma, e passou a abranger 184 municípios ao invés de 180.

A bacia do Paraíba do Sul que se situa dentro do chamado Planalto Atlântico, possui 61.545,39 km², sendo por: 13.944,01 km² no estado de São Paulo; 20.723,25 km² em Minas Gerais e 26.878,14 km² no Rio de Janeiro

A média anual de temperatura na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul oscila entre 18°C e 24°C. Cabe ressaltar que as temperaturas mais altas tem uma média máxima em torno de 32°C e 34°C. Ocasionalmente ocorre a redução da temperatura com eventuais formações de geadas em função da queda dos totais pluviométricos.

Com relação às precipitações na bacia, as máximas ocorrem nas cabeceiras mineiras e no trecho paulista da Serra do Mar, nas regiões do maciço do Itatiaia e seus contrafortes e na Serra dos Órgãos, trecho da Serra do Mar que acompanha a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, chegando a valores de 2.250 mm/ano. O verão caracteriza-se caracterizado como chuvoso com precipitação acumulada entre 200 e 250 mm/mês. No inverno, ocorre o período mais seco, com precipitação acumulada inferior a 50 mm/mês.

Nessas três regiões de altitudes elevadas citadas acima, a média das temperaturas mínimas chega a menos de 10°C. Destaca-se que as menores pluviosidades ocorrem em uma estreita faixa do Médio Paraíba, e no curso inferior da bacia nas regiões Norte e Noroeste fluminense, com precipitação anual entre 1.000 mm e 1.250 mm, chegando a 790 mm no extremo leste do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.




Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

3. O CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº 027/2020 celebrado em dezembro de 2020 entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, com a interveniência o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) prevê o repasse dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica, e permite que a AGEVAP atue no cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho firmado, sendo disponibilizado ao público, as informações sobre o comitê, sobre as ações desenvolvidas pela entidade delegatária, sobre a legislação de recursos hídricos, sobre o cadastro de usuários, dentre outras informações, mantendo

um sítio eletrônico e um aplicativo atualizados, que permitem o acesso a toda a população interessada.

A partir da aprovação do Plano de Aplicação e das Deliberações CEIVAP, onde constam as decisões do Comitê relativas às ações e projetos, a AGEVAP – no exercício de suas funções enquanto entidade delegatária das funções de Agência de Água e Secretaria Executiva, elaborou Termos de Referência e publicou Atos Convocatórios que permitiram a realização de diversas contratações e execuções, bem como organizou reuniões e eventos, realizou o atendimento aos membros e Comitê, outros atores do Sistema e população em geral.

Com a sua estrutura já solidificada, a AGEVAP executa a administração financeira dos recursos arrecadados e repassados pela ANA, contrata serviços, bem como realiza a prestação de contas das despesas efetuadas, para exame dos órgãos internos e externos de controle e fiscalização.

4. O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2022/2025

Todas as contratações realizadas pela AGEVAP e descritas neste Relatório foram realizadas por meio de aplicação direta dos recursos da cobrança.

Após a aprovação do novo Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, através da Deliberação CEIVAP nº 301, de 14 de junho de 2021, um novo Plano de Aplicação Plurianual – PAP foi elaborado, agora para vigorar para o período de 2022 a 2025.

O PAP 2022/2025 aprovado pelo CEIVAP (Deliberação nº 327, de 28/09/2022) leva em conta as diretrizes estabelecidas e aprovadas para a proposição de valores de investimentos para os próximos anos, em conformidade com o novo Plano de Recursos Hídricos da Comitê aprovado em 2021 e os recursos já comprometidos em ações do Comitê. Houve ainda uma atualização no PAP 2022/2025 devido à necessidade de alteração na forma de apresentação e nos valores. Esta atualização foi aprovada através da Deliberação nº 330, de 23/11/2022.

Os desdobramentos das rubricas específicas do PAP 2022/2025 que devem ser investidos na bacia estão definidos no Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 330/2022, como mostrado na **Tabela 1**.

Tabela 1 – Anexo I da Deliberação CEIVAP nº 330/2022

PAP 2022 - 2025		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 4.054.884,26	R\$ 248.980,04	R\$ 24.293.525,41	R\$ 6.265.573,62	R\$ 7.020.789,27	R\$ -	R\$ 6.679.346,59	R\$ -	R\$ 42.048.545,53	R\$ 6.514.553,66	14,52
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	0,14
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.000,00	R\$ -	
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 1.813.565,39	R\$ -	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 1.813.565,39	R\$ -	R\$ 3.754.261,56	R\$ -	1,12
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 1.813.565,39	R\$ -	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 63.565,39	R\$ -	R\$ 2.004.261,56	R\$ -	
1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750.000,00	R\$ -	R\$ 1.750.000,00	R\$ -	
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 824.953,93	R\$ 248.980,04	R\$ 795.046,07	R\$ -	R\$ 638.000,00	R\$ -	R\$ 638.000,00	R\$ -	R\$ 2.896.000,00	R\$ 248.980,04	0,94
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 610.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ -	R\$ 330.000,00	R\$ -	R\$ 330.000,00	R\$ -	R\$ 1.600.000,00	R\$ 170.000,00	
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$ 214.953,93	R\$ 78.980,04	R\$ 465.046,07	R\$ -	R\$ 308.000,00	R\$ -	R\$ 308.000,00	R\$ -	R\$ 1.296.000,00	R\$ 78.980,04	
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 296.638,47	R\$ 0,00	R\$ 7.900.630,06	R\$ 2.800.000,00	R\$ 3.096.638,47	R\$ 0,00	R\$ 296.638,47	R\$ 0,00	R\$ 11.590.545,47	R\$ 2.800.000,00	4,30
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 105.942,31	R\$ 0,00	R\$ 3.467.826,93	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.505.942,31	R\$ -	R\$ 105.942,31	R\$ -	R\$ 5.185.653,86	R\$ 1.400.000,00	
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 105.942,31	R\$ 0,00	R\$ 1.680.942,31	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.505.942,31	R\$ -	R\$ 105.942,31	R\$ -	R\$ 3.398.769,24	R\$ 1.400.000,00	
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	R\$ 84.753,85	R\$ -	R\$ 2.751.860,82	R\$ -	R\$ 84.753,85	R\$ -	R\$ 84.753,85	R\$ -	R\$ 3.006.122,37	R\$ -	
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 1.802.374,22	R\$ -	R\$ 10.374.207,58	R\$ 3.465.573,62	R\$ 710.236,61	R\$ -	R\$ 1.039.793,93	R\$ -	R\$ 13.926.612,34	R\$ 3.465.573,62	5,20
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 523.749,10	R\$ -	R\$ 6.389.856,33	R\$ 3.465.573,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.913.605,43	R\$ 3.465.573,62	
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	R\$ 1.278.625,12	R\$ -	R\$ 3.984.351,25	R\$ -	R\$ 710.236,61	R\$ -	R\$ 1.039.793,93	R\$ -	R\$ 7.013.006,92	R\$ -	
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 1.067.352,25	R\$ -	R\$ 3.410.076,31	R\$ -	R\$ 2.031.348,80	R\$ -	R\$ 2.891.348,80	R\$ -	R\$ 9.400.126,16	R\$ -	2,81
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 672.333,93	R\$ -	R\$ 2.342.666,07	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 5.215.000,00	R\$ -	
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 153.669,52	R\$ -	R\$ 577.800,57	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 2.431.470,09	R\$ -	
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 241.348,80	R\$ -	R\$ 489.609,67	R\$ -	R\$ 431.348,80	R\$ -	R\$ 591.348,80	R\$ -	R\$ 1.753.656,07	R\$ -	

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES | 2022

PAP 2022 - 2025		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL	R\$ 50.145.070,55	R\$ 5.549.398,24	R\$ 92.404.626,70	R\$ 22.524.836,36	R\$ 24.609.007,32	R\$ 23.500.000,00	R\$ 15.612.570,59	R\$ 18.318.757,71	R\$ 182.771.275,17	R\$ 69.892.992,31	75,52
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	R\$ 46.776.926,47	R\$ 5.549.398,24	R\$ 77.352.301,42	R\$ 18.524.836,36	R\$ 15.500.573,92	R\$ 22.500.000,00	R\$ 12.281.038,72	R\$ 18.318.757,71	R\$ 151.910.840,53	R\$ 64.892.992,31	64,80
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 43.882.098,48	R\$ 3.193.467,81	R\$ 64.876.118,51	R\$ 18.524.836,36	R\$ 15.188.052,05	R\$ 22.500.000,00	R\$ 11.968.516,85	R\$ 18.318.757,71	R\$ 135.914.785,89	R\$ 62.537.061,88	
2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	R\$ 2.654.091,75	R\$ 2.355.930,43	R\$ 12.476.182,91	R\$ -	R\$ 312.521,87	R\$ -	R\$ 312.521,87	R\$ -	R\$ 15.755.318,40	R\$ 2.355.930,43	
2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	R\$ 240.736,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.736,24	R\$ -	
PROGRAMA	Gestão da demanda	R\$ 2.142.376,92	R\$ -	R\$ 997.782,95	R\$ -	R\$ 42.376,92	R\$ -	R\$ 2.542.376,92	R\$ -	R\$ 5.724.913,71	R\$ -	1,71
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 2.142.376,92	R\$ -	R\$ 997.782,95	R\$ -	R\$ 42.376,92	R\$ -	R\$ 42.376,92	R\$ -	R\$ 3.224.913,71	R\$ -	
2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 1.225.767,16	R\$ -	R\$ 14.054.542,33	R\$ 4.000.000,00	R\$ 9.066.056,48	R\$ 1.000.000,00	R\$ 789.154,95	R\$ -	R\$ 25.135.520,93	R\$ 5.000.000,00	9,01
2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 548.009,29	R\$ -	R\$ 12.032.709,78	R\$ 4.000.000,00	R\$ 6.307.502,39	R\$ 1.000.000,00	R\$ 640.835,72	R\$ -	R\$ 19.529.057,19	R\$ 5.000.000,00	
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 2.845,13	R\$ -	R\$ 72.780,55	R\$ -	R\$ 75.625,68	R\$ -					
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	R\$ 674.912,74	R\$ -	R\$ 1.737.758,60	R\$ -	R\$ 2.758.554,09	R\$ -	R\$ 148.319,23	R\$ -	R\$ 5.319.544,66	R\$ -	
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.293,40	R\$ -	R\$ 211.293,40	R\$ -					



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES | 2022

PAP 2022 - 2025		2022		2023		2024		2025		Total		
		CG ANA	Transposição	CG ANA	Transposição	%						
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	R\$ 518.200,00	R\$ 13.440,00	R\$ 1.670.678,00	R\$ 270.000,00	R\$ 820.738,32	R\$ -	R\$ 826.651,92	R\$ -	R\$ 3.836.268,24	R\$ 283.440,00	1,23
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 518.200,00	R\$ 13.440,00	R\$ 1.670.678,00	R\$ 270.000,00	R\$ 820.738,32	R\$ -	R\$ 826.651,92	R\$ -	R\$ 3.836.268,24	R\$ 283.440,00	1,23
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 172.000,00	R\$ -	R\$ 268.000,00	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ -	R\$ 880.000,00	R\$ -	
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 191.200,00	R\$ 13.440,00	R\$ 1.247.678,00	R\$ 270.000,00	R\$ 445.738,32	R\$ -	R\$ 451.651,92	R\$ -	R\$ 2.336.268,24	R\$ 283.440,00	
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 155.000,00	R\$ -	R\$ 620.000,00	R\$ -							
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	R\$ 2.058.510,35	R\$ 2.612.283,79	R\$ 3.015.136,00	R\$ 3.499.586,04	R\$ 3.352.416,32	R\$ 4.384.467,03	R\$ 3.752.442,62	R\$ 6.532.753,82	R\$ 12.178.505,29	R\$ 17.029.090,69	8,73
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.058.510,35	R\$ 2.612.283,79	R\$ 3.015.136,00	R\$ 3.499.586,04	R\$ 3.352.416,32	R\$ 4.384.467,03	R\$ 3.752.442,62	R\$ 6.532.753,82	R\$ 12.178.505,29	R\$ 17.029.090,69	8,73
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 435.874,22	R\$ 234.143,69	R\$ 409.716,00	R\$ 323.155,20	R\$ 428.753,92	R\$ 361.933,82	R\$ 477.940,74	R\$ 403.681,26	R\$ 1.752.284,88	R\$ 1.322.913,97	
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 263.369,50	R\$ 698.942,96	R\$ 299.000,00	R\$ 843.341,24	R\$ 334.880,00	R\$ 388.738,55	R\$ 375.065,60	R\$ 435.387,17	R\$ 1.272.315,10	R\$ 2.366.409,92	
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 1.177.032,04	R\$ 1.583.944,33	R\$ 2.166.000,00	R\$ 2.223.760,00	R\$ 2.425.920,00	R\$ 3.486.855,68	R\$ 2.717.030,40	R\$ 5.467.389,71	R\$ 8.485.982,44	R\$ 12.761.949,72	
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 81.929,78	R\$ 51.056,51	R\$ 69.900,00	R\$ 61.512,00	R\$ 83.880,00	R\$ 82.672,13	R\$ 93.945,60	R\$ 111.111,34	R\$ 329.655,38	R\$ 306.351,98	
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 100.304,81	R\$ 44.196,30	R\$ 70.520,00	R\$ 47.817,60	R\$ 78.982,40	R\$ 64.266,85	R\$ 88.460,29	R\$ 115.184,34	R\$ 338.267,50	R\$ 271.465,10	



4.1. Remanejamento de rubricas no exercício do PAP 2022/2025 exercício

Conforme citado acima, houve uma atualização no PAP 2022/2025, aprovada da Deliberação CEIVAP nº 330, de 23/11/2022.

Tal atualização aconteceu devido à necessidade de correção da previsão de arrecadação enviada pela ANA; à devolução de recursos de alguns projetos; e alteração do percentual de rateio aplicado na AGEVAP.

Na Tabela 2 abaixo, é apresentado o quadro detalhando com esse remanejamento de valores.

Tabela 2 – Remanejamentos realizados em 2022 nas rubricas do PAP

MÊS	RUBRICA	RETIRADA R\$	APORTE R\$
Setembro	Previsão de Arrecadação + rendimentos + devolução (CG ANA)	2.630.172,68	-
	Comprometido em exercícios futuros	10.5000.000,00	-
	1.7.1 - Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	-	175.000,00
	1.7.2 - Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	-	175.000,00
	2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	-	12.600.000,00
	2.1.4 - Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	-	51.986,10
	2.2.1 - Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	-	55.406,03
	2.3.2 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	-	72.780,55

A seguir, apresentamos, de forma sintetizada, as principais ações executadas nas quatro finalidades do Plano de Aplicação Plurianual:

4.2. Gestão de Recursos Hídricos

A finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos engloba programas e ações que visam a implementação dos instrumentos de gestão e o fortalecimento institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH, pilares na fundamentação e na orientação para a implementação da PNRH. Esta finalidade contém 11 Programas subdivididos em 39 ações, conforme apresentado na Tabela 3. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 6 Programas e 13 Ações.

Tabela 3 – Programas e Ações da Finalidade Gestão de Recursos Hídricos (*13 ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
1				GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
1	1			Planos de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	1*	1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	1	2	1.1.2	Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos (MOP)
1	1	3	1.1.3	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)
1	2			Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes
1	2	1*	1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento
1	2	2*	1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	2	3	1.2.3	Implementação do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	2	4	1.2.4	Acompanhamento e monitoramento das metas do Programa de Efetivação do Enquadramento
1	3			Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos
1	3	1	1.3.1	Participação na regularização dos usos de águas superficiais
1	3	2	1.3.2	Participação na regularização dos usos de águas subterrâneas
1	3	3	1.3.3	Participação no cadastramento de usos de recursos hídricos
1	3	4	1.3.4	Participação no estabelecimento e aprimoramento de marcos regulatórios
1	4			Sistema de informações sobre recursos hídricos
1	4	1*	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos
1	4	2	1.4.2	Integração e divulgação das bases de dados
1	4	3*	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES | 2022

1	5			Cobrança pelo uso dos recursos hídricos
1	5	1	1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos
1	5	2	1.5.2	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança
1	6			Fiscalização dos usos de recursos hídricos
1	6	1	1.6.1	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos
1	7			Monitoramento Hidrometeorológico
1	7	1*	1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
1	7	2*	1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
1	7	3	1.7.3	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos subterrâneos
1	7	4	1.7.4	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos subterrâneos
1	7	5*	1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
1	7	6	1.7.6	Monitoramento Integrado rio-aquífero
1	8			Segurança hídrica e eventos críticos
1	8	1	1.8.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de alerta a cheias e inundações
1	8	2	1.8.2	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de salas de situação
1	8	3	1.8.3	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para contenção de inundações ou alagamentos ou regularização de descargas
1	8	4*	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
1	8	5*	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
1	9			Normas e ações relacionados aos sistemas e políticas de gestão de recursos hídricos
1	9	1	1.9.1	Estudos ou ações voltadas à proposição de atualizações e aprimoramento da legislação em temas relacionados à gestão de recursos hídricos
1	9	2	1.9.2	Promoção de articulações, cooperações e parcerias para gestão integrada dos recursos hídricos
1	9	3	1.9.3	Elaboração, revisão, atualização ou apoio em estudos e ações que visem à uniformização dos instrumentos e elementos de gestão de recursos hídricos entre os diversos entes do SINGREH
1	10			Gestão dos recursos hídricos subterrâneos
1	10	1	1.10.1	Cadastramento de usuários de águas subterrâneas
1	10	2	1.10.2	Desenvolvimento de estudos que avaliem o potencial de exploração dos recursos hídricos subterrâneos e interdependência rio/aquífero na bacia
1	10	3	1.10.3	Delimitação de áreas de recarga prioritárias, nos aquíferos mais relevantes da bacia, avaliação da vulnerabilidade e definição de medidas protetivas
1	10	4	1.10.4	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público
1	11			Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
1	11	1*	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
1	11	2	1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
1	11	3*	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos
1	11	4*	1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos



4.3. Agenda Setorial

A finalidade Agenda Setorial engloba programas e ações que possuem elevada dependência de articulação com diferentes setores e interesses na bacia hidrográfica (relacionados a usos consuntivos ou não consuntivos dos recursos hídricos). Esta finalidade contém 3 Programas que por sua vez estão subdivididos em 16 ações, conforme apresentado na Tabela 4. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 3 Programas e 9 Ações.

Tabela 4 – Programas e Ações da Finalidade Agenda Setorial (*9 Ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
2				AGENDA SETORIAL
2	1			Recuperação da qualidade da água
2	1	1	2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico
2	1	2*	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos
2	1	3	2.1.3	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes industriais
2	1	4*	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
2	1	5*	2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa
2	1	6	2.1.6	Estudos, planos, projetos ou obras visando à melhoria ou recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos
2	1	7	2.1.7	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana
2	2			Gestão da demanda
2	2	1*	2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
2	2	2*	2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários
2	2	3	2.2.3	Estudos, projetos ou obras para reúso da água
2	2	4	2.2.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de plantas de abastecimento de água
2	3			Proteção e conservação dos recursos hídricos
2	3	1*	2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
2	3	2*	2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos
2	3	3*	2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
2	3	4*	2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos
2	3	5	2.3.5	Apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)



4.4. Apoio ao Comitê

A finalidade Apoio ao Comitê engloba programas e ações com o objetivo de prover ao Comitê de Bacia Hidrográfica condições necessárias ao desenvolvimento de sua agenda de trabalho e ao cumprimento de suas atribuições legais. Esta finalidade contém 1 Programa que se subdivide em 3 ações, conforme consta na Tabela 5. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 1 Programa e 3 Ações.

Tabela 5 – Programas e Ações da Finalidade Apoio ao Comitê (*3 ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
3				APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA
3	1			Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica
3	1	1*	3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
3	1	2*	3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
3	1	3*	3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

4.5. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária

A finalidade Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária engloba programas e ações para manutenção do custeio administrativo do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária, com os recursos da cobrança, dentro do limite de valores previstos na Lei nº 9433/97. Esta finalidade contém 2 Programas que estão subdivididos em 5 ações, conforme Tabela 6. No PAP CEIVAP 2022/2025 foram elencados 1 Programa e 5 Ações.

Tabela 6 – Programas e Ações da Finalidade Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária (*5 ações prioritizadas PAP)

CATEGORIA DE FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO
4				MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA
4	1			Manutenção do comitê de bacia hidrográfica
4	1	1	4.1.1	Infraestrutura e manutenção da Sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica
4	2			Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
4	2	1*	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
4	2	2*	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
4	2	3*	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
4	2	4*	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
4	2	5*	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária



4.6. Execução das Ações

No PAP 2022 / 2025 constam todas as ações priorizadas para esse período de 4 anos, tendo em vista que o mesmo já foi construído com base no novo PIRH aprovado em 2021. Vale destacar que, nem todas as ações constantes das finalidades do PAP foram elencadas no documento, já que parte delas estão previstas para ser realizadas a longo prazo o que não cabe neste PAP, ou não foram elencadas como prioritárias quando da construção do novo PIRH pelos atores envolvidos, como pode ser observado na Tabela 1. Para cada uma dessas ações, existem uma ou mais rubricas, as quais detalhamos as principais executadas.

O valor total do PAP para 2022/2025 é de R\$ 334.554.670,89 (trezentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), cabendo ressaltar que deste montante, R\$ 240.834.594,23 (duzentos e quarenta milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) referem-se aos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na Bacia do Paraíba do Sul e R\$ 93.720.076,65 (noventa e três milhões, setecentos e vinte mil, setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) referem-se aos recursos oriundos da transposição das águas para o rio Guandu.

Neste relatório apresentaremos os valores previstos e desembolsados com os recursos repassados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. Para a execução das ações da Finalidade: 1. Gestão de Recursos Hídricos foram previstos recursos da ordem de R\$ 42.048.545,53 (quarenta e dois milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); para a Finalidade 2. Agenda Setorial o valor foi de R\$ 182.771.275,17 (cento e oitenta e dois milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), já para Finalidade 3. Apoio ao Comitê o montante foi de R\$ 3.836.268,24 (três milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e para a Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária o aporte foi de R\$ 12.178.505,29 (doze milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinco reais e vinte e nove centavos).

Para o ano de 2022 foi estipulado o aporte de R\$ 56.776.665,16 (cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) conforme abaixo discriminado:

Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos: foram aportados recursos da ordem de R\$ 4.054.884,26 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e

vinte e seis centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 2.457.236,88 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) o que corresponde a 60,6% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2022.

Finalidade 2. Agenda Setorial: foram aportados recursos da ordem de R\$ 50.145.070,55 (cinquenta milhões, cento e quarenta e cinco mil, setenta reais e cinquenta e cinco centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 44.382.453,69 (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) o que corresponde a 88,5% do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2022.

Finalidade 3. Apoio ao Comitê: foram aportados recursos da ordem de R\$ 518.200,00 (quinhentos e dezoito mil reais e duzentos reais) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 200.185,83 (duzentos mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) o que corresponde a 38,6 % do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2022.; e

Na Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária: foram aportados recursos da ordem de R\$ 2.058.510,35 (dois milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos) e foram executadas ações que totalizaram até dezembro, R\$ 1.698.844,20 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) o que corresponde a 82,5 % do valor previsto para esta finalidade do PAP no exercício 2022.

A execução financeira das 4 finalidades do PAP 2022/2025, para o exercício, utilizando como linha de corte o mês de dezembro, é apresentada na Tabela 7.

Tabela 7 – Execução financeira referente as Finalidades 1, 2, 3 e 4 no ano de 2022 – PAP 2022/2025

PROGRAMA / AÇÃO		DN 330/2022 (PAP 2022-2025)	Executado até Dez 2022
FINALIDADE	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 4.054.884,26	R\$ 2.457.236,88
PROGRAMA	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	-	R\$ -
1.1.1	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	-	R\$ -
PROGRAMA	Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes	R\$ 63.565,39	R\$ 36.594,60
1.2.1	Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento	R\$ 63.565,39	R\$ 36.594,60
1.2.2	Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	-	R\$ -
PROGRAMA	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 824.953,93	R\$ 265.756,45
1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 610.000,00	R\$ 91.076,52
1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$ 214.953,93	R\$ 174.679,93
PROGRAMA	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 296.638,47	R\$ 178.564,98
1.7.1	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 105.942,31	R\$ 64.100,03
1.7.2	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 105.942,31	R\$ 64.985,62
1.7.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	R\$ 84.753,85	R\$ 49.479,33
PROGRAMA	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 1.802.374,22	R\$ 1.367.493,26
1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 523.749,10	R\$ 489.089,23
1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	R\$ 1.278.625,12	R\$ 878.404,03
PROGRAMA	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 1.067.352,25	R\$ 608.827,59
1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 672.333,93	R\$ 408.150,18
1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 153.669,52	R\$ 166.265,39
1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 241.348,80	R\$ 34.412,02
FINALIDADE	AGENDA SETORIAL	R\$ 50.145.070,55	R\$ 44.382.453,69
PROGRAMA	Recuperação da qualidade da água	R\$ 46.776.926,47	R\$ 43.220.648,52
2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 43.882.098,48	R\$ 41.826.264,25
2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	R\$ 2.654.091,75	R\$ 1.363.123,05
2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	R\$ 240.736,24	R\$ 31.261,22
PROGRAMA	Gestão da demanda	R\$ 2.142.376,92	R\$ 25.623,62
2.2.1	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 2.142.376,92	R\$ 25.623,62
2.2.2	Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	-	R\$ -
PROGRAMA	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 1.225.767,16	R\$ 1.136.181,55
2.3.1	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 548.009,29	R\$ 307.459,30
2.3.2	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 2.845,13	R\$ 2.845,13
2.3.3	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	R\$ 674.912,74	R\$ 825.877,12
2.3.4	Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	-	R\$ -

PROGRAMA / AÇÃO		DN 330/2022 (PAP 2022-2025)	Executado até Dez 2022
FINALIDADE	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	R\$ 518.200,00	R\$ 200.185,83
PROGRAMA	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 518.200,00	R\$ 200.185,83
3.1.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 172.000,00	R\$ 36.995,87
3.1.2	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 191.200,00	R\$ 59.718,75
3.1.3	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 155.000,00	R\$ 103.471,21
FINALIDADE	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	R\$ 2.058.510,35	R\$ 1.698.844,20
PROGRAMA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.058.510,35	R\$ 1.698.844,20
4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 435.874,22	R\$ 306.100,78
4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 263.369,50	R\$ 250.626,01
4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 1.177.032,04	R\$ 1.100.386,61
4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 81.929,78	R\$ -
4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 100.304,81	R\$ 41.730,80
TOTAL		R\$ 56.776.665,16	R\$ 48.738.720,60

4.6.1. Finalidade 1. Gestão de Recursos Hídricos

Programa: 1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes

Ação: 1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização

Ação: 1.2.2. Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento

O enquadramento de corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água, é um instrumento de planejamento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9433/1997), sendo referência para os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, como outorga e cobrança. De acordo com a ANA (2019), "o enquadramento dos corpos d'água deve tomar como base os níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição atual do corpo d'água em questão".

Dentre os objetivos a serem atingidos no enquadramento, de acordo com os usos preponderantes das águas, em dado trecho de rio, destacam-se: (i) assegurar às águas a qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas; e (ii) diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes.

Segundo CEIVAP (2019), “a Política Nacional de Recursos Hídricos (...) dispõe, também, que as classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental e delega às Agências de Bacia a competência para propor aos respectivos Comitês de Bacia o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com a dominialidade”.

Diante da importância do referido instrumento de gestão, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (2022-2040), aprovado em março de 2022, traz entre as Macrodiretrizes do “Subprograma 2.4 – Enquadramento dos Corpos Hídricos em Classes de Uso” a priorização da implementação do instrumento Enquadramento em bacias onde houver Planos e Cobrança aprovados e a necessidade de identificar e formalizar os pontos de integração entre o enquadramento e os outros instrumentos de gestão.

Além disso, entre as ações de curto prazo do PNRH, está a de “Enquadrar os corpos d’águas em bacias de especial interesse para gestão dos recursos hídricos”.

Atualmente, o enquadramento na bacia se encontra em processo de contratação dos estudos necessários para viabilizar e fomentar as discussões acerca da definição de uma proposta final. Até o presente momento muitas foram as etapas percorridas, para melhor entendimento segue um breve relato do histórico do instrumento na bacia.

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul possuía um enquadramento antigo, pautado pela Portaria do Ministério de Interior nº 86/1981, a qual não vigora, conforme Parecer n. 00001/2019/PFE-ANA/PFEANA/PGF/AGU, da Advocacia Geral da União, de 09 de janeiro de 2019.

Cabe ressaltar que, conforme parecer supracitado, as classificações de corpos d’água efetuadas com base em norma anterior à Resolução CONAMA nº 357/2005 deverão ser revistas e adequadas à nova realidade. Além disso, a portaria é classificada em nível hierarquicamente inferior à resolução, logo, as disposições da portaria não possuem validade, prevalecendo disposições posteriores, de nível normativo igual ou superior.

Sendo assim, a classificação dos corpos d'água encontra-se regida por meio do estabelecido na Resolução CNRH nº 91/2008 e na classificação do enquadramento prevista na Resolução CONAMA nº 357/2005 alterada pelas Resoluções nº 370/2006, nº 393/2007, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011.

Considerando a importância do enquadramento na melhoria da qualidade da água a médio e longo prazo, bem como visando atender à Lei Federal nº 9.433/1997, identificou-se a necessidade de aprofundamento e discussão desse tema fundamental para Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Dito isso, no termo aditivo (16º) do CG ANA nº 14/2004, assinado em 2017, foi definido como uma das metas do indicador 2C a elaboração de "Proposta de diretrizes para o enquadramento". Além disso, em 2018, a Agência Nacional de Águas (ANA) encaminhou um ofício solicitando um maior avanço nessa temática na bacia.

Na época, o avanço possível foi a elaboração de uma proposta de diretrizes, com uma matriz preliminar, e uma minuta de termo de referência para uma futura contratação, realizadas pela empresa contratada para atualização e complementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS).

Além disso, em outubro de 2018, foi realizada uma oficina de trabalho no âmbito da atualização do PIRH-PS, para elaboração da matriz preliminar de enquadramento com os órgãos gestores. Já, em 2019, foi elaborada uma minuta inicial de Termo de Referência, que foi discutido no âmbito do GT-Plano do CEIVAP.

Após algumas revisões, o documento foi apresentado na Câmara Técnica Consultiva (CTC) do CEIVAP, em setembro de 2019, sendo definido o Comitê iria aguardar para retomar as discussões sobre o Enquadramento.

Em 2020, a AGEVAP iniciou as discussões com a ANA, para proposição de um novo Termo de Referência (TR), sendo realizadas três reuniões sobre o tema. Foi definido que seria mais interessante aguardar, a aprovação do PIRH-PS, para retomar o tema no âmbito do CEIVAP, por saber que o tema é um grande desafio para a bacia, sendo necessário amadurecimento para retomada da temática.

Sendo assim, em junho de 2021 foram aprovados o PIRH-PS e seu Manual Operativo (MOP). Durante o processo de consolidação do Plano, foram estabelecidas diretrizes para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão na bacia e ações sobre o tema

Enquadramento foram consideradas prioritárias, uma vez que este é o único instrumento não implementado na bacia do Paraíba do Sul.

Para isso, foram definidas, dentro do Programa de Ações do PIRH-PS, duas ações prioritárias específicas para o Enquadramento, inseridas na Agenda 1 – Gestão de Recursos Hídricos, Subagenda 1.2 – Instrumentos de Gestão, Programa 1.2.3 – Enquadramento. Sendo, cada uma delas correspondente a uma etapa do processo:

- Ação Integrada 1.2.3.1 – Promover a etapa técnica-propositiva do Enquadramento, com base nos estudos preliminares realizados no âmbito do PIRH-OS
- Ação Integrada 1.2.3.2 – Elaborar proposta final de Enquadramento e Programa de Efetivação (etapa político-institucional).

A primeira etapa, a técnico-propositiva, corresponde à ação de elaborar estudos técnicos iniciais para a construção da proposta de enquadramento. Para esta ação, em 2022, foram previstas as seguintes atividades no MOP:

- 1) Enviar manifestação à ANA e aos demais órgãos gestores solicitando capacitação sobre o tema;
- 2) Confirmar e organizar a capacitação;
- 3) Participar da capacitação com a presença da ANA e demais órgãos gestores;
- 4) Propor diretrizes para especificações do Termo de Referência;
- 5) Elaborar o Termo de Referência e contratar empresa para a elaboração do estudo da etapa técnica-propositiva do enquadramento;

Conforme previsto, as atividades foram executadas, com destaque para a capacitação, ocorrida em 19/04/2022, através do "Seminário sobre o Enquadramento dos Corpos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e seus Afluentes" (<https://www.youtube.com/watch?v=eVJdHpQK7d0>) e para as reuniões de apresentação de escopo, minuta e aprovação do Termo de Referência para a contratação da etapa técnico-propositiva do enquadramento.



Figura 2 – Seminário sobre o Enquadramento dos Corpos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e seus Afluentes

Data	Reunião	Assunto
19/05/2022	2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do ano de 2022	Discussões sobre a etapa técnica propositiva do enquadramento na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
01/07/2022	1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do ano de 2022	Apresentação sobre as contribuições da minuta de termo de referência da etapa técnica propositiva do enquadramento na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
28/09/2022	1ª Reunião Ordinária do CEIVAP do ano de 2022	Apresentação do Termo de Referência que contratará a etapa técnica propositiva do enquadramento na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Quadro 1 – Reuniões realizadas no ano de 2022.

Após a validação do Termo de Referência pela CTC e pela plenária do CEIVAP, foi elaborado o orçamento para a contratação da etapa técnico-propositiva do enquadramento.

Por fim, em 18 de novembro de 2022, foi aberto e encontra-se em andamento o ato Convocatório nº 18/2022 para a “Contratação de empresa especializada para elaboração da etapa técnico-propositiva para a construção do enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul”.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 31.849,04
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo pessoal – Profissional Técnico
Realizado:	R\$ 50.010,00
Valor Executado em 2022	Valor CEIVAP R\$ 6.578,57
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)

Realizado:	R\$ 1.737,96
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 1.700,31
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
----------------	---

Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 16,78
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Programa: 1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

Ação: 1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para gerenciar, desenvolver, implantar, integrar, manter e atualizar o Sistema Integrado de Gestão das Águas – SIGA.
Empresa Executora:	Consórcio CODEX/GT4W Sistema Integrado de Gestão de Águas – SIGA.
Ato Convocatório:	017/2019.
Contrato:	012/2020/AGEVAP 3ª Termo aditivo
Valor do Contrato:	R\$ 775.803,60 (CEIVAP) R\$ 293.952,39 (3ª termo aditivo)
Dia Assinatura do Contrato:	26/03/2020

Data de Emissão da O.S.	26/03/2020
Prazo Contratual:	36 meses
Realizado:	R\$ 134.124,14 (CEIVAP)
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos 3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	1.4. Sistema de informações sobre recursos hídricos 3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos 3.1.1. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manutenção do SIGA-CEIVAP, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA; Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA; Acompanhar a contratação
Alcance da Meta	Manutenção do SIGA-CEIVAP
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	<p>O Sistema de Informação - SIGA tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão das Bacias Hidrográficas, através de um conjunto de soluções que subsidiem o monitoramento e acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, facilitem a criação e atualização de dados sobre as Bacias, possibilite a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, tornem público o nível de implementação de ações previstas nos Planos de Bacia, o acompanhamento físico financeiro de projetos contratados e o desembolso de recursos previstos nos Planos de Bacia, dentre outras ações essenciais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recursos hídricos.</p> <p>Em 2022, os módulos Observatório e Instrumento de Gestão foram discutidos e estão em desenvolvimento. O módulo Publicações foi entregue.</p>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação do link de internet para a sede do CEIVAP / AGEVAP
Empresa Executora:	Quicknet Telecom LTDA
Ato Convocatório:	Pedido de Cotação nº 23/2021

Contrato:	016/2021
Valor do Contrato:	CT R\$ 13.200,00 + 1º TA 3.300,00 CT R\$ 3.960,00 + 1º TA 900,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	CT 06/07/2021 – 1º TA 26/06/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 3.300,00)
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4 Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos
Ação:	1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Disponibilização de link de internet dedicado com IP fixo válido – Plano Empresarial com Mínimo de 200 Mbps de Download e Mínimo de 200 Mbps Upload. Ativação completa incluindo configuração de mikrotik, e demais necessidades de configuração e serviços.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de Link de Internet
Empresa Executora:	Quicknet Telecom LTDA
Ato Convocatório:	Pedido de cotação nº 086.2022
Contrato:	055/2022
Valor do Contrato:	R\$ 11.400,00 R\$ 3.420,00 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	11/10/2022
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 855,60
Valor Executado em 2022	R\$ 855,60
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica.

Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4 Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos
Ação:	1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos.
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Disponibilização de link de internet dedicado com IP fixo válido – Plano Empresarial com Mínimo de 200 Mbps de Download e Mínimo de 200 Mbps Upload. Ativação completa incluindo configuração de mikrotik, e demais necessidades de configuração e serviços.

Ação: 1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços técnicos e outsourcing para a disponibilização de profissionais especializados em tecnologia da informação - TI para execução de atividades relacionadas a gestão estratégica da AGEVAP
Empresa Executora:	JM PJ Construtora e Telecomunicações Eirelli
Ato Convocatório:	Pregão 001/2021
Contrato:	022/2021
Valor do Contrato:	R\$ 220.000,00 (Contrato total) R\$ 141.020,00 (valor CEIVAP) 1 TA R\$ 242.000,00 (Total – Aditivo executado 100% pelo CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	02/08/2021 1º TA 02/08/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	(12 meses)
Realizado:	CT e 1 TA R\$ 194.846,58
Valor Executado em 2022	R\$ 194.846,58
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4. Sistema de informação sobre recursos hídricos

Ação:	1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de tecnologia de informação e comunicação - (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	As atividades a serem executadas pela equipe a ser alocada pela contratada serão referenciadas pelas demandas das diversas áreas de negócio da AGEVAP, especialmente no que tange às solicitações para os serviços de Tecnologia da Informação fornecidos às áreas, incluindo os serviços atuais, bem como o previsto aumento no volume e complexidade de seus sistemas e infraestrutura, sempre em atendimento às diretrizes estabelecidas no planejamento da AGEVAP.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de consultoria em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei Federal nº 13.709/2018).
Empresa Executora:	High Serviços de Compliance Ltda
Ato Convocatório:	Pregão nº10/2022
Contrato:	072/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 47.450,00
Dia Assinatura do Contrato:	22/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	-
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica.
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.4. Sistema de informação sobre recursos hídricos
Ação:	1.4.3 - Operação e manutenção de serviços básicos de tecnologia de informação e comunicação - (TIC)
Meta do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Atividade do PRH:	Estrutura mantida
Alcance da Meta	Não se aplica.
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento

Detalhamento da Ação:

Estabelecimento e aplicação da conformidade dos normativos formais para atendimento à Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD, proporcionando um cenário de segurança jurídica, com a padronização das normas e práticas, de proteção dos dados pessoais (físicos e digitais) coletados e armazenados pela Agência.

Programa: 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico***Ação: 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais******Ação: 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais***

Considerando que para uma gestão adequada dos recursos hídricos devemos investir no monitoramento quali-quantitativo, o CEIVAP priorizou recursos em ações relacionadas ao tema no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - PIRH-PS, em especial, o Programa de Monitoramento Hidrológico Quali-quantitativo do CEIVAP - MONITORAR CEIVAP, conforme a figura 6, que consta na Agenda 2 - Recursos Hídricos do PIRH-PS.



Figura 3 – Programa Monitorar CEIVAP

Esse programa visa estabelecer uma rede de monitoramento de quantidade e qualidade de água da bacia, permitindo uma atualização periódica das informações sobre os recursos hídricos na Bacia, onde o modelo de operacionalização se baseia na parceria com os Órgãos Estaduais Gestores de Recursos Hídricos (OG), conforme a tabela 8.

Tabela 8 – Órgãos Estaduais Gestores de Recursos Hídricos no âmbito do Programa

ESTADO	ÓRGÃO ESTADUAL GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS
São Paulo	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
	Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
Minas Gerais	Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM
Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Em 2021, através da Deliberação CEIVAP nº 314/2021 de 25 de novembro de 2021, foi criado o Grupo de Trabalho para Acompanhamento do Programa Monitorar – GT Monitorar. O GT tem a competência de acompanhar o programa, opinar e oferecer subsídios quanto à análise dos dados e relatórios produzidos. Foram previstas 3 (três) reuniões ordinárias para o exercício de 2022, estas ocorreram como planejado em 26 de janeiro, 26 de maio e 18 de outubro, respectivamente.

Em 2022, foi elaborado um dashboard com dados e informações consolidadas sobre o monitoramento quali-quantitativo na esfera de atuação do CEIVAP, com foco nos pontos do programa. O objetivo de tal produto é divulgar os dados do programa de maneira mais interativa e gerando informação. Os dados foram disponibilizados pelos órgãos gestores e a atualização será realizada trimestralmente pela AGEVAP.

A seguir, apresento a situação por órgãos gestores a respeito dos avanços e desafios enfrentados para a execução do programa no ano de 2022.

Estado do Rio de Janeiro – Instituto Estadual do Ambiente – INEA

- As contratações serão feitas pela AGEVAP com apoio técnico do órgão gestor.
- 21/06/2022, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 07/2022, celebrado entre a AGEVAP e o INEA.
- 11/07/2022, foram indicados os servidores do INEA para acompanharem tecnicamente o projeto, ou seja, responsáveis pelo acompanhamento de todas as fases de elaboração do programa no âmbito do estado do Rio de Janeiro, incluindo análise, fiscalização e aprovação dos produtos elaborados. Desde então, foram iniciadas as discussões e redações dos Termos de Referência para a contratação dos serviços de operação dos pontos selecionados e a compra de equipamentos para a telemetria de uma estação de monitoramento quantitativo. Tais contratações, têm prazo estimado de finalização durante o ano de 2023.

Estado de São Paulo - Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

- Ações serão executadas/custeadas através de Contrato de Transferência – CT, ou seja, as contratações serão feitas diretamente pelos órgãos gestores.
- Após a primeira reunião do GT Monitorar, foram iniciadas as negociações para assinar o CT, porém, o contrato da AGEVAP com Caixa Econômica Federal, operadora financeira dos CT, estava em fase de revisão, sendo finalizado em outubro de 2022. Com isso, um novo modelo de CT precisou ser redigido e encaminhado para consultas junto aos setores jurídicos da AGEVAP, DAEE e CETESB. A assinatura do CT está prevista para ocorrer durante o ano de 2023.

Estado de Minas Gerais - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM

- Em um primeiro momento, o IGAM informou, durante reunião da CTC do CEIVAP, que não aderiu ao programa no sentido de receber recursos, pois ainda participam do Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água – QUALIÁGUA, ressaltando que os pontos que estão indicados para o MONITORAR, quase em sua totalidade, estão em funcionamento. No momento atual, órgão gestor mineiro informou que está aguardando a finalização do estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem previsão para acontecer no curto prazo do PIRH-PS.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 54.395,88
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP

Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 20,57
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 2.833,34
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.
------------------------------	--

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)
Realizado:	R\$ 3.003,93
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do plano de saúde dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 27,96
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos

Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 54.395,58
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 20,57
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.
------------------------------	---

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 2.833,34
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.054.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2020)
Realizado:	R\$ 3.003,87

Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do plano de saúde dos empregados técnicos da AGEVAP, que atuam nesta ação

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão n° 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 27,96
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Ação: 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia

No processo de complementação e finalização do PIRH-PS foi realizada a consolidação do diagnóstico e prognóstico da bacia, além de proposição de diretrizes e ações concretas para a resolução dos problemas, lacunas e deficiências detectados durante a elaboração do plano.

Para o adequado gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, é fundamental o perfeito conhecimento da disponibilidade hídrica dessa região. No âmbito dos estudos de elaboração PIRH-PS, foi obtida a disponibilidade hídrica em termos das vazões de referência Q_{95} e $Q_{7,10}$ para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após a nova regionalização de vazões, verificou-se a necessidade de refinamento das disponibilidades hídricas na bacia, tendo como base os resultados obtidos no PIRH-PS.

Vale ressaltar que a ação está contida no PIRH-PS, dentro da Agenda 5 – Agenda de Produção de Conhecimento, como um dos programas previstos temos a Elaboração de Estudo Técnico, que engloba as contratações para preenchimento das lacunas do PIRH-PS.

Além disso, considerando o escopo do Indicador 3 – Índice de Execução Física de Ações Priorizadas pelo CEIVAP, previsto no Contrato de Gestão nº 27/2020, o CEIVAP aprovou dois estudos estratégicos “Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul” e “Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul”.

Os estudos supracitados são fundamentais para a bacia, em especial, levando em consideração a crescente frequência de eventos críticos de seca na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O cronograma físico e as metas pactuadas para os anos de 2022 a 2025, referente ao Indicador 3, estão apresentados no quadro abaixo:

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO		Estudo de Refinamento das Disponibilidades Hídricas na BPS			
ENTREGAS	METAS (AVANÇO FÍSICO)				
	2022	2023	2024	2025	
1	Criar o Grupo de Trabalho de Acompanhamento por Deliberação do Comitê	Assinar o contrato com a empresa contratada	Execução física de 50% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	
2	Elaborar o Termo de Referência da Contratação e validar no GT	Iniciar a execução do contrato		Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo	
3		Execução física de 15% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)			
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO		Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos na BPS			
ENTREGAS	METAS (AVANÇO FÍSICO)				
	2022	2023	2024	2025	
1	Deliberação de criação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento	Elaborar o Termo de Referência da Contratação e validar no GT	Execução física de 30% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	Execução física de 100% do contrato (conforme consta na Ficha do Projeto no SIGA)	
2	Registro de reunião do GT que comprove o início das discussões para construção do Termo de Referência	Assinar o contrato com a empresa contratada		Encaminhar para a ANA o Relatório Final do Estudo	

Quadro 2 – Cronograma Físico.

Para acompanhamento dos Estudos Estratégicos, foi criado, ainda em 2021, através da Deliberação CEIVAP nº 313/2021, o Grupo de Trabalho Acompanhamento dos Estudos Estratégicos CEIVAP – GTEE. Durante o ano de 2022 foram realizadas as seguintes atividades relacionadas aos estudos supracitados:

- Janeiro – Primeira reunião do GTEE para a apresentação das diretrizes da minuta do Termo de Referência do EDH-PS;
- Março – Segunda reunião do GTEE para a apresentação e validação da minuta do Termo de Referência do EDH-PS;
- Julho – Abertura do Ato Convocatório 09/2022 para Contratação de empresa para elaboração do EDH-PS;
- Agosto – Terceira reunião do GTEE para início das discussões das diretrizes do Estudo de Atualização do Quadro de Demandas Hídricas e Atualização dos Balanços Hídricos;
- Novembro – Quarta reunião do GTEE para apresentação das contribuições recebidas pelo grupo para a elaboração da minuta de Termo de Referência e finalização do Ato Convocatório 09/2022 para Contratação de empresa para elaboração do EDH-PS; e
- Dezembro – Realização da Oficina “A bacia do rio Paraíba do Sul e suas Demandas e Balanços Hídricos” e assinatura do contrato de serviços para a elaboração do EDH-PS.

Por fim, destaca-se que todas as atividades previstas no MOP e no Indicador 3 – Índice de Execução Física de Ações Priorizadas pelo CEIVAP, previsto no Contrato de Gestão nº 27/2020 foram executadas durante o ano de 2022.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviço de Estudo das Disponibilidades Hídricas na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (EDH-PS)
Empresa Executora:	PROFILL Engenharia e Ambiente S.A.
Ato Convocatório:	09/2022
Contrato:	071/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 712.675,85
Dia Assinatura do Contrato:	13/12/2022
Data de Emissão da O.S.	05/01/2023
Prazo Contratual:	19 meses
Realizado:	R\$ 0,00

Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Meta do PRH:	Elaborar estudo de refinamento das disponibilidades hídricas na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul
Atividade do PRH:	Criar Grupo de Trabalho; realizar reuniões para a discussão sobre o termo de referência; propor diretrizes para especificações do TdR; elaborar o termo de referência do 1º ano; contratar a empresa para elaboração do estudo.
Alcance da Meta:	Contratação concluída
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 42.465,39
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12

Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 10,28
Finalidade:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 2.267,06
Finalidade:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 2.317,32
Finalidade:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico
Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do plano de saúde dos empregados técnicos da AGEVAP, que atuam nesta ação

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 22,36
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.7. Monitoramento Hidrometeorológico

Ação:	1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Programa: 1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos

Ação: 1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda
Ato Convocatório:	09/2021
Contrato:	031/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.018.252,59 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/09/2021
Data de Emissão da O.S.	16/09/2021
Prazo Contratual:	8 meses 1º TA: 13/05/2022 (198 dias e R\$ 198.870,40) 2º TA: 04/11/2022 (75 dias)
Realizado:	R\$ 489.089,23
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Sim, houveram dois termos aditivos, pois a análise dos produtos tem despendido mais refinamentos e revisões do que inicialmente planejado pelo GT Vazões.
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da Segurança Hídrica.

Meta do PRH:	Realização de estudos sobre os canais da Baixada Campista entre os 1º e o 3º ano de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	<ul style="list-style-type: none"> • Contratar empresa para realizar o estudo (1º ano – AGEVAP) • Participar de reuniões do estudo (1º ao 2º ano - CEIVAP, INEA, ANA, CBH-BPSI e GT Vazões) • Acompanhar a contratação do estudo (1º ao 2º ano – AGEVAP, CEIVAP, INEA, ANA, CBH-BPSI)
Alcance da Meta	Empresa contratada e estudo em elaboração
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em execução – Projeto Básico.
Detalhamento da Ação:	Consiste no detalhamento da alternativa tecnológica selecionada para melhoria do sistema de adução, individualizado por comporta.
Detalhamento da Ação:	<p>O CEIVAP criou, em outubro de 2018, o “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé – GT Vazões Pomba/Muriaé, através da Deliberação CEIVAP nº 266/2018.</p> <p>Porém, em 27 de novembro de 2020 uma nova deliberação foi publicada, Deliberação CEIVAP nº 289/2020, alterando o nome do GT para “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões”. Essa deliberação ampliou a área de atuação do grupo e aprovou a elaboração de dois Termos de Referência para a contratação de estudos distintos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista. 2. Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e Preto e Paraibuna para subsídios na proposição de soluções para mitigação dos problemas de inundações e de secas nestas bacias. <p>Desde então, esse grupo se reuniu para discutir demandas relacionadas a regularização de vazões e déficit hídrico na bacia com o objetivo de definir prioridades, bem como opinar e oferecer subsídios para construção de Termo de Referência para elaboração de estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo para regularização de vazões nas Bacias Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé.</p> <p>Em novembro de 2020 uma nova deliberação foi publicada, Deliberação CEIVAP nº 289/2020, alterando o nome do GT para “Grupo de Trabalho Regularização de Vazões – GT Vazões”. Essa deliberação ampliou a área de atuação do grupo.</p> <p>A justificativa para essa contratação decorre de um problema histórico. A baixada campista possui um complexo sistema de canais de adução que eram operados pelo DNOS até o ano de 1989. Com a extinção do DNOS, a gestão desse sistema passou a ser difusa e ineficiente. A população da</p>



região atualmente sofre com a diminuição das vazões mínimas, principalmente nos períodos de estiagem, atrelados a observada diminuição da cota da linha água no trecho final do rio Paraíba do Sul.

Em 08 de setembro de 2021, foi assinado o contrato 031/2021/AGEVAP entre a AGEVAP e a empresa ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS. Para emissão da Ordem de Serviço a empresa precisaria apresentar a documentação da equipe técnica temporária. Após essa comprovação, foi emitida a Ordem de Serviço – OS, em 16 de setembro de 2021, a AGEVAP autorizou o início de execução do objeto do contrato.

Dito isso, de acordo com o Termo de Referência para a contratação do projeto, os trabalhos a serem realizados devem ser acompanhados pela AGEVAP, pelo grupo técnico do INEA/SEAS e pelo GT Vazões.

Nessa pluralidade de atores, o grupo técnico do INEA/SEAS tem a responsabilidade de aprovar tecnicamente os produtos da contratação. A AGEVAP de realizar a análise de conformidade com o TR.

Em 13/05/2022, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2021/AGEVAP que adicionou 198 (cento e noventa e oito) dias ao cronograma de execução e R\$ 198.870,40 (cento e noventa e oito mil e oitocentos e setenta reais e quarenta centavos).

Em 04/11/2022, foi firmado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2021/AGEVAP que adicionou 75 (setenta e cinco) dias ao cronograma de execução, tendo o término previsto para o dia 13/02/2023.

Ao longo do ano de 2022 foram aprovados os produtos 2 – Estudo Preliminar, 3 – Estudo das Alternativas, 5 – Avaliação Preliminar de Impacto Ambiental e 6 – Termo de Referência para a contratação do Estudo Ambiental.

Ficha do Projeto SIGA:

[Relatório Ficha de Projeto](#)



Figura 4 – Visita Técnica à Comporta de Campos dos Goytacazes

A respeito do item da Deliberação CEIVAP nº 289/202 que trata da contratação dos estudos de Minas Gerais, foi definido em reunião do GT Vazões que Minas Gerais se mobilizaria para realizar o expresso na deliberação supracitada assim que fosse finalizado o PIRH-PS e do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR). Atualmente, os representantes da porção mineira estão iniciando debates no GT Vazões no sentido de propor estudo/projeto para cooperar com soluções de mitigação dos problemas de inundações e de secas nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e Preto e Paraibuna.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 20,57
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos
Ação:	1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Ação: 1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	Consórcio NIPPON KOEI LAC - REGEA
Ato Convocatório:	027/2019
Contrato:	026/2020
Valor do Contrato:	R\$ 1.698.229,29 (Contrato)
Dia Assinatura do Contrato:	20/08/2020
Data de Emissão da O.S.	14/09/2020
Prazo Contratual:	15/10/2022 (25 meses)
Realizado:	R\$ 878.404,03
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1. 8. Segurança Hídrica e eventos críticos
Ação:	1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica
Meta do PRH:	Elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul entre o 1º até o 2º ano de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; Acompanhar a contratação do Plano.
Alcance da Meta	PGR apresentado ao comitê.
Observação:	A meta de conclusão do PGR era em 2023, entretanto, foi possível a conclusão do estudo no final do ano de 2022, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul apresenta situações e atividades de riscos que podem acarretar impactos negativos para o meio ambiente e população residente nesta bacia. Estes impactos podem ser causados por atividades antrópicas e/ou por desastres naturais.</p> <p>Por este motivo, torna-se necessária a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Risco, visando obter um diagnóstico das áreas, com relação aos riscos, e ao detalhamento das medidas necessárias para evitar e prevenir sua ocorrência, ou agir em casos de situação de desastres que possam prejudicar o meio ambiente, impossibilitar o abastecimento de água</p>

da população e, principalmente, colocar em risco a vida das pessoas e animais residentes na bacia.

Assim, foi publicado o Ato Convocatório nº 27/2019 que possui como objeto a contratação de empresa especializada para realização da elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Em 18 de setembro de 2020, por meio da Deliberação CEIVAP nº 280/2020, foi criado o Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – GTPGR.

Ao longo de 2022, o contrato avançou nos principais produtos, como a Matriz de probabilidade de ocorrência, que realizou o cruzamento das probabilidades com os impactos dos eventos críticos, Plano de contingência e a Matriz de responsabilidade que apresenta o planejamento de ações e as responsabilidades, bem como o Plano de Gerenciamento de Risco Consolidado que apresenta o resumo de todo o conteúdo apresentado nos produtos anteriores.

Ficha do Projeto SIGA:

[Relatório Ficha do Projeto](#)




Figura 5 – Reunião do GTPGR de apresentação do Plano de Gerenciamento de Risco Consolidado

Programa: 1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica

Ação: 1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP

Empresa Executora:	Prefácio Comunicação
Ato Convocatório:	018/2016
Contrato:	003/2017
Valor do Contrato:	R\$ 3.979.640,07
Dia Assinatura do Contrato:	25/01/2017
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses Contrato 25/01/2017 1º TA: 18/01/2018 (12 meses) 2º TA: 22/01/2019 (12 meses) 3º TA: 20/01/2020 (12 meses) 4º TA: 22/01/2021 (12 meses)
Realizado:	R\$ 148.544,46
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade identificada pelo CEIVAP, de qualificar e padronizar suas ações de comunicação social, com o objetivo de desenvolver ferramentas eficazes para o planejamento e a execução de um Plano de Comunicação Social do Comitê, aplicando ações de promoção, sensibilização, informação, mobilização e capacitação dos mais variados atores da bacia para questões político-institucionais e atividades técnicas em torno do tema da água. Sempre com o objetivo de auxiliar na construção de uma gestão de recursos hídricos efetivamente descentralizada e participativa. Diante disso, realizou a

	contratação de empresa especializada em atividades de Comunicação para a implantação do Plano de Comunicação do CEIVAP. O serviço de Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP, foi desenvolvido pela empresa Prefácio Comunicação Ltda. EPP.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP
Empresa Executora:	Bumerangue Produções e Eventos Eireli
Ato Convocatório:	021/2021
Contrato:	006/2022
Valor do Contrato:	R\$ 300.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	24/01/2022
Data de Emissão da O.S.	31/01/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 245.826,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Sim
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade identificada pelo CEIVAP, de qualificar e padronizar suas ações de comunicação social, com o objetivo de desenvolver ferramentas eficazes para o planejamento e a execução de um Plano de Comunicação Social do Comitê, aplicando ações de promoção, sensibilização, informação,

	<p>mobilização e capacitação dos mais variados atores da bacia para questões político-institucionais e atividades técnicas em torno do tema da água. Sempre com o objetivo de auxiliar na construção de uma gestão de recursos hídricos efetivamente descentralizada e participativa. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada em atividades de Comunicação para a operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP.</p> <p>O serviço de Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP, foi desenvolvido pela empresa Bumerangue Produções e Eventos Eireli.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços de confecção de camisas do CEIVAP para o XXIV ENCOB
Empresa Executora:	Proide Confecções EIRELI
Ato Convocatório:	Dispensa 053/2020
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 2.051,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 2.051,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica

Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade de identificar os representantes do CEIVAP que participaram do XXIV ENCOB, com o objetivo de realizar a divulgação institucional do Comitê, por parte dos públicos envolvidos ou interessados pela gestão das águas.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços de confecção de materiais institucionais do CEIVAP (folder) para o XXIV ENCOB
Empresa Executora:	Gráfica Novo Mundo Ltda
Ato Convocatório:	Dispensa 046/2020
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 1.050,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 1.050,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade de produção de material de apoio para distribuição no stand e após a realização de palestras pelos representantes do CEIVAP que participaram do XXIV ENCOB, com o objetivo de realizar a divulgação institucional do

	Comitê, por parte dos públicos envolvidos ou interessados pela gestão das águas.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de prestação de serviços de confecção de materiais institucionais do CEIVAP (copo e chaveiro) para o XXIV ENCOB
Empresa Executora:	Nori Brindes Ltda
Ato Convocatório:	Dispensa 046/2020
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 8.084,80
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 8.084,80
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Manter assessoria continuada de comunicação que permita a execução de todas as ações pertinentes e inerentes ao processo de comunicação e publicização das ações do CEIVAP e dos resultados do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Manutenção assessoria
Alcance da Meta:	Assessoria mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade de produção de material de apoio para distribuição no stand e após a realização de palestras pelos representantes do CEIVAP que participaram do XXIV ENCOB, com o objetivo de realizar a divulgação institucional do Comitê, por parte dos públicos envolvidos ou interessados pela gestão das águas.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

Ação: 1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos

As atividades previstas na ação 1.11.2 foram incorporadas na Ação 1.11.3.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com foco em Recursos Hídricos.
Empresa Executora:	Envex Engenharia e Consultoria Ltda.
Ato Convocatório:	10/2021
Contrato:	028/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 251.917,25
Dia Assinatura do Contrato:	25/08/2021
Data de Emissão da O.S.	30/08/2021
Prazo Contratual:	31/12/2022
Realizado:	R\$ 251.917,25
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de recursos Hídricos
Meta do PRH:	Elaboração do programa/plano de educação ambiental do CEIVAP no 1º ano
Atividade do PRH:	Acompanhar a contratação do Plano/Programa; Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do Plano/Programa de Educação Ambiental
Alcance da Meta	Programa/Plano de Educação Ambiental concluído
Observação:	Na ocasião da elaboração do PAP 2021 a revisão do PIRH ainda não estava finalizada e no Plano vigente a época não continha esse detalhamento das metas.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	A elaboração do Plano e do Programa de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul busca, entre outras coisas, apontar as ações a serem implantadas e hierarquizadas por grau de contribuição à manutenção e conservação dos recursos hídricos, além de indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas e indiretas ao meio

	ambiente, se tornando instrumento fundamental para a política de financiamento e otimização de recursos empregados em educação ambiental na Bacia.
	O contrato previa a elaboração de 7 produtos, dentre eles o Programa de Educação Ambiental.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

Ação: 1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Execução do projeto intitulado “Plataforma de Previsão de Vazões na Bacia do Rio Paraíba do Sul como Suporte à Prevenção de Inundações”
Empresa Executora:	UNIFEI
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Convênio 23088.005025/2021-15
Valor do Contrato:	R\$ 21.739,13
Dia Assinatura do Contrato:	27/04/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	50 meses
Realizado:	-
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Realização do fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração das pesquisas
Alcance da Meta	Projeto em andamento
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP participou da chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI, que busca fortalecer a pesquisa por meio do envolvimento de estudantes de

	<p>graduação e pós-graduação em projetos envolvendo parceria com empresas parceiras, para a execução de projetos de pesquisa e de tecnologia inovadoras. A proposta foi enviada pela UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá, tendo a AGEVAP como empresa parceira no projeto “Modelo Computacional para Previsão de Vazões na Bacia do Rio Paraíba do Sul como Suporte à Prevenção de Inundações”, da Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. A proposta foi aprovada no CNPq em outubro de 2020, e conta com um bolsista de doutorado. A AGEVAP participa com o pagamento de uma contrapartida para o projeto, além do acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Execução do projeto intitulado “Otimização de Melhores Práticas de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul visando a qualidade da água”
Empresa Executora:	UNIFESP
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Acordo de parceria nº 0760468/2021
Valor do Contrato:	R\$ 20.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	05/08/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	04/08/2025
Realizado:	R\$ 20.000,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Meta do PRH:	Realização do fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Paraíba do Sul
Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração das pesquisas
Alcance da Meta	Projeto em andamento
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP participou da chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI, que busca

fortalecer a pesquisa por meio do envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação em projetos envolvendo parceria com empresas parceiras, para a execução de projetos de pesquisa e de tecnologia inovadoras. A proposta foi enviada pela UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, Campus São José dos Campos, tendo a AGEVAP como empresa parceira no projeto “Otimização de Melhores Práticas de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul visando a qualidade da água.”, da UNIFESP. A proposta foi aprovada no CNPq em janeiro de 2021, e contará com um bolsista de doutorado. A AGEVAP participa com o pagamento de uma contrapartida para o projeto, além do acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa.

Ficha do Projeto SIGA: [Relatório Ficha do Projeto](#)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 7.738,26
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiário Técnico
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 15.170,03
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de estagiário técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 5,14
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 3.166,56 Valor CEIVAP: R\$ 3.166,56
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 2 Termos Aditivos (01/04/22)
Realizado:	R\$ 120,00

Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
----------------	--

Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)
Realizado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET) - dirigentes
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	07/01/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 0,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos
Programa:	1.11. Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica
Ação:	1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos
Observação:	Não se aplica

Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

4.6.2. Finalidade 2. Agenda Setorial

Programa: 2.1. Recuperação da Qualidade da Água

Ação: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada na elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo, e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitário do município de Porciúncula/RJ.
Empresa Executora:	Seletiva Consultoria e Projetos Ltda ME.
Ato Convocatório:	Ato Convocatório nº 02/2021
Contrato:	018/2021 AGEVAP
Valor do Contrato:	150.100,00
Dia Assinatura do Contrato:	15/07/2021
Data de Emissão da O.S.	29/07/2021
Prazo Contratual:	15 meses
Realizado:	R\$ 35.051,33
Valor Executado em 2022	
Dia Assinatura do Aditivo do	28/10/2022
Contrato:	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de esgotamento sanitário em, pelo menos, 20 municípios da bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos)

Atividade do PRH:	Acompanhar a elaboração de estudos de concepção, projetos básico e executivo e estudos ambiental para o sistema de esgotamento sanitário
Alcance da Meta	2 municípios contemplado com estudos, projetos básicos e executivos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	O município de Porciúncula foi contemplado com recursos do CEIVAP para contratação do estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo e estudo ambiental do sistema de esgotamento sanitário, a partir de estudos de sondagem e topografia, essenciais para a elaboração de projeto executivo, previamente elaborados, também por contratação da AGEVAP. Em 2021, foi realizado o ato convocatório nº 02/2021, que resultou na contratação da empresa Seletiva Consultoria e Projetos Ltda.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

O PROTRATAR

Na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, um dos maiores problemas relacionados à poluição hídrica é o lançamento de esgotos sem o devido tratamento, segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, 87% de todo esgoto produzido na bacia é coletado, entretanto, apenas 41% são encaminhados para tratamento e 13% não são coletados nem tratados. Isto se deve, principalmente, à falta de políticas públicas de investimentos direcionadas ao setor de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, ou seja, à implantação de sistemas de esgotamento sanitário, resultando no comprometimento da qualidade da água do rio Paraíba do Sul.

O CEIVAP, entendendo a necessidade de investimentos na implantação de sistemas de esgotamento sanitário para melhoria da qualidade ambiental da bacia, e ciente da fragilidade dos municípios da sua área de atuação em avançar na ampliação da cobertura de serviços de saneamento, aportou recursos para execução de ações nesta área em seu Plano de Aplicação Plurianual.

A AGEVAP, buscando atender à demanda do Comitê, publicou em 2017 o Primeiro Edital de Chamamento Público do Programa PROTRATAR – Programa de Tratamento de Águas Residuárias do CEIVAP, que tem como objetivo o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Em 2018 o CEIVAP aprovou a Deliberação CEIVAP nº 263 que “Dispôs sobre a aprovação do Programa de Tratamento de


Águas Residuárias – PROTRATAR em um programa perene do CEIVAP”. Em 2019 foi publicado o segundo Edital de Chamamento Público do Programa, o PROTRATAR II, em 2020 o terceiro Edital e, em 2021 foi lançado o PROTRATAR IV.

O mapa da Figura 6 apresenta a localização dos empreendimentos contemplados nas cinco edições do programa.

A quinta edição do Programa (2022), aportou R\$ 31.000.000,00, sendo R\$ 27.755.996,66 de recursos provenientes da cobrança federal e R\$ 3.193.467,81 de recursos da transposição do Rio Guandu, para projetos de esgotamento sanitário nos municípios da área da bacia do rio Paraíba do Sul, em 7 projetos, sendo que dois foram custeados com recursos da transposição do Rio Guandu.

O programa PROTRATAR CEIVAP tem, no total, 24 projetos em andamento em 14 municípios da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. São mais de R\$ 130 milhões de reais do CEIVAP investidos e cerca de 124 mil pessoas beneficiadas.

Durante o ano de 2022, os contratos de Transferência nº 0521786-36/2018 e nº 0521779-43/2018 foram cancelados, por solicitação da Prefeitura de Muriaé/MG. O contrato de Transferência nº 0552026-84/2020 foi cancelado por solicitação da Prefeitura de Maripá de Minas/MG. O Contrato de Transferência nº 0603190-79/2021 foi cancelado por não ter o cumprimento dos requisitos para retirada da cláusula suspensiva pela Prefeitura de Cunha/SP.



Legenda

- Localização dos empreendimentos do PROTRATAR I
 - Localização dos empreendimentos do PROTRATAR II
 - Localização dos empreendimentos do PROTRATAR III
 - Localização dos empreendimentos do PROTRATAR IV
 - Localização dos empreendimentos do PROTRATAR V
- Municípios da Bacia do rio Paraíba do Sul
 - Municípios contemplados no PROTRATAR
 - Estado de Minas Gerais
 - Estado do Rio de Janeiro
 - Estado de São Paulo




Figura 6 – Localização dos empreendimentos contemplados no PROTRATAR

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São José do Barreiro/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0521776-11/2018
Valor do Contrato:	R\$ 6.984.809,18 (Contrato) R\$ 6.209.495,36 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	21/12/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 21/12/2023
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário por ano.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento, com cerca de 20% concluída.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento

sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de São José do Barreiro/SP foi contemplado no referido edital de chamamento público para a execução de obra visando a implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, para toda a área da sede municipal e distrito de Formoso. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. A obra teve início no dia 11 de maio de 2020. Até o presente momento, cerca de 20% da obra foi concluída. A empresa executora rescindiu o contrato com a Prefeitura em janeiro de 2022 e a Prefeitura licitou novamente o projeto, com realização de reprogramação contratual. A nova licitação foi concluída e encontra-se em análise de verificação do processo licitatório na CAIXA.

Ficha do Projeto SIGA: [Relatório Ficha do Projeto](#)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Areias/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Areias/SP - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0521782-90/2018
Valor do Contrato:	R\$ 6.110.275,71 (Contrato) R\$ 5.499.248,14 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	21/12/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 21/12/2023
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador

	financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento, com cerca de 70% concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Areias-SP foi contemplado PROTRATAR I para a execução de obra para implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. A obra teve início no dia 04 de setembro de 2020. Até o presente momento, cerca de 70% da obra foi concluída e se encontra em fase de finalização.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Execução de Obra para Implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca no município de Jacareí/SP. (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0521774-93/2018
Valor do Contrato:	R\$ 1.207.519,63 (Contrato) R\$ 724.511,78 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	28/12/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 31/12/2023
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Obra concluída
Atraso:	Obra concluída
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água

Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra concluída em setembro de 2022.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 04/2017 para o lançamento do Programa de Tratamento de Águas Residuárias - PROTRATAR I, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi contemplado no PROTRATAR I para a execução de obra visando a implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. As obras se iniciaram em 18 de junho de 2020 e foram concluídas em 2022.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho – Jacareí/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0535935-39/2019
Valor do Contrato:	R\$ 5.458.915,84 (Contrato) R\$ 3.275.349,50 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 06/12/2024

Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Nova licitação em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi contemplado no PROTRATAR II para a execução de obra para afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho. O projeto técnico foi entregue na Caixa e, após aprovação, foi licitado. Após problemas contratuais entre o município e a executora, houve rescisão do contrato antes do início efetivo das obras, ocorrendo uma reprogramação, e nova licitação será realizada no primeiro semestre de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ - CAIXA

Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 053.5938-62/2019
Valor do Contrato:	R\$ 16.100.851,19 (Contrato) R\$ 13.318.117,96 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	48 meses 06/12/2023
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Licitação em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Santa Maria Madalena-RJ foi contemplado pelo programa com o projeto para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga. O projeto foi aprovado pela Caixa e licitado em 2021, no entanto, após problemas contratuais entre município e executora, houve</p>

	rescisão do contrato antes do início efetivo das obras e o município está com nova licitação em andamento.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro, Santa Maria Madalena/RJ (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 053.5935-39/2019
Valor do Contrato:	R\$ 1.881.646,40 (Contrato) R\$ 1.693.481,77 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	48 meses 06/12/2024
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Licitação em andamento
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 06/2019 para o lançamento do PROTRATAR II, que tem como objeto o

aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

O município de Santa Maria Madalena se inscreveu e foi contemplado com a obra para a ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro. O projeto já foi aprovado pela Caixa e está em processo licitatório pela prefeitura.

Ficha do Projeto SIGA: [Relatório Ficha do Projeto](#)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Olaria/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Olaria/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552015-55/2020
Valor do Contrato:	R\$ 4.404.838,95 (Contrato) R\$ 3.404.838,95 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	03/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 02/12/2025
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário

Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra em andamento, com 25% de evolução.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Olaria foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, licitado no primeiro semestre de 2022, e a obra foi iniciada em julho de 2022. Atualmente, a obra está em 25% de evolução.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Mar de Espanha/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552021-32/2020
Valor do Contrato:	R\$ 8.773.928,32 (Contrato) R\$ 7.773.928,32 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 03/12/2025
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual

	com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto aprovado pela Caixa, licitação em andamento.
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Mar de Espanha foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021 e a licitação está em andamento.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário no bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca), Maripá de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas -MG /CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552032-62/2020
Valor do Contrato:	R\$ 1.341.439,52 (Contrato) R\$ 1.175.965,94 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 03/12/2025
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes

Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Obra a iniciar
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do bairro Darcy José da Costa (Pedra Branca). O projeto foi aprovado pela CAIXA em 18 de março de 2022, foi licitado no segundo semestre de 2022 e a obra deve iniciar no início de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do sistema de esgotamento sanitário da área central de Maripá de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552035-95/2020
Valor do Contrato:	R\$ 9.053.039,26 (Contrato) R\$ 7.907.589,87 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 03/12/2025
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-	Não se aplica

Financeiro Realizado:	
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário de sua área Central. O projeto está em fase de aprovação pela Caixa.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de São Sebastião de Vargem Alegre/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Vargem Alegre/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0552017-73/2020
Valor do Contrato:	R\$ 8.984.866,87 (Contrato) R\$ 7.787.548,16 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/12/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica

Prazo Contratual:	60 meses 03/12/2025
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto aprovado pela Caixa, aguardando licitação
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 08/2020 para o lançamento do PROTRATAR III, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. São Sebastião de Vargem Alegre foi um dos contemplados pelo programa para a execução do sistema de esgotamento sanitário do município. O projeto foi aprovado pela Caixa em novembro de 2021, está passando por reprogramação em virtude de uma atualização de planilha orçamentária e deverá ser licitado no primeiro semestre de 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Complementar de Mar de Espanha/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG - CAIXA

Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603197-47/2021
Valor do Contrato:	R\$ 13.751.062,24 (Contrato) R\$ 12.375.956,02 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	18 meses 30/06/2023
Realizado:	R\$ 12.375.956,02
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Após todas as etapas previstas no edital o município Mar de Espanha/MG foi um dos contemplados pelo programa para a execução da Rede coletora de esgoto complementar de Mar de Espanha/MG. O projeto está em aprovação na CAIXA, com perspectiva de conclusão no primeiro semestre de 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Contendas, Maripá de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603193-00 /2021
Valor do Contrato:	R\$ 2.072.975,74 (Contrato) R\$ 1.803.488,89 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	18 meses 30/06/2023
Realizado:	R\$ 1.803.488,89
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

	Após cumprir todos os requisitos do edital, o município Maripá de Minas foi um dos contemplados pelo programa para a implantação do Sistema de esgotamento sanitário do Bairro Contendas. O projeto está em aprovação na CAIXA, com perspectiva de conclusão no primeiro semestre de 2023.
Ficha do Projeto SIGA	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Sobral Pinto, Astolfo Dutra/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra/MG - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603202-13/2020
Valor do Contrato:	R\$ 3.396.710,84 (Contrato) R\$ 3.057.039,76 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	18 meses 30/06/2023
Realizado:	R\$ 3.057.039,76
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa.

Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Após todas as etapas previstas no edital o município Astolfo Dutra /MG foi um dos contemplados pelo programa para a execução do Sistema de esgotamento sanitário. O projeto está em aprovação na CAIXA, com perspectiva de conclusão no primeiro semestre de 2023.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Fidélis/RJ (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São Fidélis/RJ - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 060.3199-66/2021
Valor do Contrato:	R\$ 14.988.727,04 (Contrato) R\$ 8.090.175,68 (CEIVAP – CG ANA)
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 30/12/2026
Realizado:	R\$ 8.090.175,68
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e

	fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV (Processo ANA Nº 064/2021), que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de São Fidelis/RJ foi um dos contemplados pelo programa para a execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. Aguardando posição sobre a concessão.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para Ampliação da rede coletora e afastamento das águas residuárias do bairro Bela Vista II, Paraibuna/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Paraibuna/SP – CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 060.3191-83/2021
Valor do Contrato:	R\$ 1.051.333,96 (Contrato) R\$ 946.200,56 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 06/12/2026
Realizado:	R\$ 946.200,56
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.

Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Projeto está em fase de aprovação pela Caixa.
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Paraibuna-SP foi um dos contemplados pelo programa para a Ampliação da rede coletora e afastamento das águas residuárias do bairro Bela Vista II. O projeto está em aprovação na CAIXA, com perspectiva de conclusão no primeiro semestre de 2023.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Obra para implantação da Rede de esgoto complementar do bairro Jardim Pedramar, Jacareí/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP - CAIXA
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato de Transferência nº 0603189-40/2021
Valor do Contrato:	R\$ 477.445,77 (Contrato) R\$ 286.467,46 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	60 meses 07/12/2026
Realizado:	R\$ 286.467,46
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água

Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHS do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em reprogramação
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Jacareí/SP foi um dos contemplados pelo programa para a execução de obra para implantação da rede coletora de esgoto complementar do bairro Jardim Pedramar. Apesar de aprovado pela CAIXA em junho de 2022, foi verificada a necessidade de um ajuste no projeto em outubro de 2022, e o SAAE Jacareí pediu reprogramação contratual para correção e realização de nova licitação.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 003/2022
Valor do Contrato:	R\$ 6.781.199,46 (Contrato) R\$ 6.035.267,52 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	R\$ 6.035.267,52

Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Rochedo de Minas/MG foi um dos contemplados pelo programa para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rochedo de Minas/MG no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	2º Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Francisco do Glória/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 002/2022
Valor do Contrato:	R\$ 5.326.030,39 (Contrato)

	R\$ 4.793.427,39 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	02/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	R\$ 4.793.427,39
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	<p>A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de São Francisco do Glória/MG foi um dos contemplados pelo programa para 2ª Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Francisco do Glória/MG no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiáçu (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Dona Euzébia/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 004/2022
Valor do Contrato:	R\$ 2.767.194,09 (Contrato) R\$ 2.490.474,68 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	R\$ 2.490.474,68
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Dona Euzébia/MG foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário e

	Estação de Tratamento de Esgoto de São Manoel do Guaiçu no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Sistema de esgotamento sanitário da sede do município - Palma/MG (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Palma/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 005/2022
Valor do Contrato:	R\$ 12.812.930,52 (Contrato) R\$ 11.531.637,47 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	06/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/11/2024
Realizado:	R\$ 11.531.637,47
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o

	<p>aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>O município de Palma/MG foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Sistema de esgotamento sanitário da sede do município no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Sistema de esgotamento sanitário - núcleo isolado Sabaúna - Mogi das Cruzes/SP (PROTRATAR)
Empresa Executora:	Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato:	Contrato AGEVAP de Transferência de Recursos 008/2022
Valor do Contrato:	R\$ 4.841.982,67 (Contrato) R\$ 2.905.189,60 (CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	01/12/2027
Realizado:	R\$ 2.905.189,60
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da qualidade da água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Contemplar, pelo menos, 30 obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS.
Atividade do PRH:	Discutir sobre possíveis ajustes e aperfeiçoamentos do Edital; elaborar edital de chamamento público, observando as prioridades indicadas no PIRH-PS; publicar edital e selecionar os municípios; assinar o instrumento contratual com os municípios; transferir os recursos ao Município via operador financeiro; realizar os investimentos das obras, contratar a empresa e fiscalizar as obras; acompanhar as obras em andamento; informar aos CBHs do Andamento dos investimentos e obras.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário.
Observação:	Não se aplica

Fase Atual da Ação:	Em aprovação na CAIXA
Detalhamento da Ação:	A AGEVAP, buscando atender a demanda do Comitê e na qualidade de entidade delegatária do CEIVAP, elaborou o Edital de Chamamento Público nº 001/2021 para o lançamento do PROTRATAR IV, que tem como objeto o aporte de recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O município de Mogi das Cruzes/SP foi um dos contemplados pelo programa para implementação do Sistema de esgotamento sanitário - núcleo isolado Sabaúna no edital do PROTRATAR V, em 2022. O projeto técnico foi enviado à CAIXA em dezembro de 2022 e está em análise do setor de engenharia.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

O PROTRATAR CEIVAP tem apresentado avanços, especialmente após o ano de 2020. O programa tem proporcionado maior conhecimento da bacia do Rio Paraíba do Sul, e tem um importante papel de aporte contínuo de recursos em projetos de esgotamento básico na bacia, uma grande lacuna, especialmente entre municípios de pequeno porte, que enfrentam maiores dificuldades para obtenção de recursos em saneamento e carecem de corpo técnico para acompanhamento de tais projetos. O PROTRATAR consiste em uma nova proposta de investimento do CEIVAP e que vem contribuindo para a redução da poluição das águas e para o benefício de milhares de pessoas.

A cada ano, o edital tem previsto inovações como forma de garantir um processo transparente e seguro para hierarquização de propostas, com procedimentos cada vez mais claros.

O PROTRATAR também permite que seja aportado recurso oriundo da cobrança dos comitês afluentes, como contrapartida dos projetos, permitindo, assim, integrar esforços para projetos que resultarão em melhorias na qualidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

As primeiras obras do PROTRATAR tiveram início em maio de 2020. Dentre os empreendimentos contemplados ao longo do programa, um foi concluído em setembro de 2022, outros dois estão com obras em andamento, e outro com obra a iniciar em janeiro de 2023. A primeira obra iniciada foi a obra para execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São José do Barreiro/SP, com data de início no dia 11 de maio de 2020. Em seguida, no dia 18 de maio do mesmo ano, se iniciou a obra para implantação do 4º tanque de processo da ETE Bandeira Branca e grupo moto gerador de emergência, no

município de Jacareí/SP. No mês de setembro teve início a obra do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Areias/SP.

Atualmente, a obra de São José do Barreiro está 20% concluída. A obra de Jacareí, referente à ampliação da capacidade da ETE Bandeira Branca, foi concluída em setembro de 2022. A obra do município de Areias está com cerca de 70% concluída. A seguir são apresentadas algumas fotos destas obras. Obras em Jacareí/SP: Implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca **(Erro! Fonte de referência não encontrada.)**.



Figura 7 – Imagens do 4º Tanque concluído na ETE Bandeira Branca - Jacareí, em outubro de 2022.



Figura 8 – Imagem do gerador instalado na ETE Bandeira Branca - Jacareí, em outubro de 2022.

Obras em Areias/SP: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município.



Figura 9 – Avanço das obras na ETE Areias em junho de 2022.




Figura 10 – Estações elevatórias de esgoto já instaladas em Areias, em junho de 2022.

Em julho de 2022 também foi iniciada a Obra para implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Olaria/MG. A obra tem previsão de conclusão em 2023, e a equipe da AGEVAP esteve em dezembro de 2022 realizando vistoria no município.



Figura 11 – Placa de obra na entrada da cidade de Olaria/MG, em dezembro de 2022.



Figura 12 – Fotos do avanço da implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Olaria/MG, em dezembro de 2022.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços técnicos de gestão e fomento a políticas públicas, que engloba o acompanhamento das obras de esgotamento sanitário nos municípios de Areias, São José do Barreiro e Jacareí
Empresa Executora:	CAIXA – GIGOV São José dos Campos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Contrato CAIXA GIGOV SJC nº 047/2020
Valor do Contrato:	R\$ 568.041,60
Dia Assinatura do Contrato:	19/06/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	19/12/2023
Realizado:	R\$ 101.436,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o

	período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	O edital 004/2017 – PROTRATAR I teve, dentre os municípios contemplados, Areias/SP, Jacareí/SP e São José do Barreiro/SP, os quais foram os primeiros a iniciar suas obras, em 2020. Diante do curto prazo para início das obras, não haveria tempo hábil para contratação de uma empresa especializada para acompanhar e fiscalizar as obras de esgotamento sanitário no âmbito do PROTRATAR, e diante da baixa capacidade técnica dos municípios para a fiscalização de obras de esgotamento sanitário, e da baixa capacidade operacional da AGEVAP para acompanhamento das obras, para as quais há necessidade de vistorias para verificação de sua correta execução, foi assinado o contrato 047/2020 com a Caixa Econômica Federal – GIGOV São José dos Campos, para prestação de serviços técnicos de gestão e fomento a políticas públicas, que engloba o acompanhamento das obras de esgotamento sanitário nos municípios de Areias, São José do Barreiro e Jacareí, no âmbito do PROTRATAR I, por meio de vistorias técnicas.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços administrativos e técnicos de engenharia consultiva de gerenciamento e fiscalização de obras para implantação de sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	Consórcio Profill-EPT
Ato Convocatório:	16/2021
Contrato:	022/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.450.102,32
Dia Assinatura do Contrato:	24/05/2022
Data de Emissão da O.S.	1/06/2022
Prazo Contratual:	31/10/2024
Realizado:	R\$ 120.468,99
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água

Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Meta do PRH:	Supervisão de obras de ampliação e/ou melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em, pelo menos, 30 obras na bacia, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos, considerando obras já em realização)
Atividade do PRH:	Supervisionar as obras em andamento.
Alcance da Meta	Pelo menos 2 obras contempladas de sistema de esgotamento sanitário
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>Os municípios, em sua grande maioria, não possuem corpo técnico suficiente e experiente para acompanhamento e ajuste de projetos, bem como fiscalização de obras de esgotamento sanitário. Adicionalmente, a AGEVAP não possui capacidade operacional para acompanhamento de todas as atividades, especialmente as obras, para as quais há necessidade de vistorias para verificação de sua correta execução.</p> <p>O acompanhamento inadequado poderia acarretar má aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e resultar em sistemas de esgotamento sanitário inadequados, sem funcionalidade e que não cumprem seu objetivo final de melhoria da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.</p> <p>Sendo assim, justifica-se a contratação de uma empresa especializada para acompanhar e fiscalizar os projetos e obras de esgotamento sanitário apoiados pelo CEIVAP, de forma que se faça o acompanhamento adequado dos projetos, auxiliando a equipe da AGEVAP.</p> <p>Para tanto, foi realizado o ato convocatório e assinado o contrato em 2022.</p>
Ficha do Projeto SIGA	Relatório da Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 195.073,71
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.
------------------------------	--

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiário Técnico
Realizado:	R\$ 35.203,82
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de estagiário técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 77,13
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 8.505,03
Valor Executado em 2021	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)



Realizado:	R\$ 21.379,28
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de estagiários técnicos
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	031/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 10.479,05 Valor CEIVAP R\$ 10.479,05
Realizado:	R\$ 406,15
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos estagiários técnicos que atuam nessa ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de jovens aprendizes
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	051/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 74.740,32 Valor CEIVAP R\$ 7.666,68
Realizado:	R\$ 255,96
Valor Executado em 2022	

Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Vale transporte técnico AGEVAP
Empresa Executora:	Empresas do Vale Transporte
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 1.328,00
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento vale transporte para estagiários técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET) - dirigentes
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 934,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para estagiários técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-747
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 3.166,56 Valor CEIVAP: R\$ 3.166,56
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 2 Termos Aditivos: 01/04/22
Realizado:	R\$ 240,00
Valor Executado em 2021	

Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de estagiários técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Ação: 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, dispõe sobre “princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis” (Lei nº 12.305, 2010).

Dentre os instrumentos da referida lei, está o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, uma ferramenta de grande importância para o planejamento municipal, capaz de dotar os municípios de mecanismos de gestão dos serviços públicos relacionados a resíduos sólidos, visando garantir a universalização do acesso aos serviços de qualidade e possibilitando traçar estratégias para a melhoria dos serviços.

Considerando a importância do PMGIRS e analisando sua viabilidade para uma atuação conjunta na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, em prol de ações que proporcionem a proteção e conservação de seus recursos hídricos, o CEIVAP aprovou a aplicação de recursos financeiros para elaboração do Plano para os 184 municípios integrantes da bacia hidrográfica, por meio de seu Plano de Aplicação Plurianual da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul – PAP, em quatro períodos distintos, sendo, o primeiro referente aos anos de 2013 a 2016, o segundo referente aos anos de 2017 a 2020, o terceiro para o ano de 2021 e o quarto para os anos de 2022 a 2024.

Em atendimento ao disposto no PAP, a AGEVAP publicou, no ano de 2013, dois editais de chamamento público (02/2013 e 03/2013), nos quais todos os municípios integrantes da

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, poderiam manifestar interesse em serem contemplados com os recursos do CEIVAP para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, onde 112 municípios da bacia foram selecionados para receberem o devido repasse.

A partir dos supracitados editais, iniciou-se o processo de assinatura dos contratos de Transferência entre a Caixa Econômica Federal – CAIXA e os municípios hierarquizados, existindo um prazo de 180 dias para que tal processo fosse realizado, e, finalizada a assinatura, um prazo de 180 dias para realização das licitações de empresa especializada pelos municípios. Entretanto, a grande maioria dos municípios não cumpriram os prazos estabelecidos para assinatura do contrato ou para realização da licitação, o que ocasionou o cancelamento dos contratos.

De todo modo, o recurso do CEIVAP manteve-se comprometido para tal finalidade, sendo avaliada novas metodologias para execução da proposta para elaboração de PMGIRS, nos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Em 2017, a AGEVAP publicou outro edital de chamamento público (05/2017) para selecionar os municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, que tivessem interesse em serem contemplados com os recursos do CEIVAP para elaboração do PMGIRS, e que não haviam se inscrito nos editais lançados em 2013.

A nova definição para andamento do processo de elaboração do PMGIRS se deu, levando em consideração o número de municípios participantes, de modo que parte das licitações seriam realizadas sob responsabilidade da AGEVAP, e que outra parte desses municípios voltaria a firmar o Contrato de Transferência junto à CAIXA.

Porém, durante o ano de 2018 houveram modificações contratuais entre a AGEVAP e a CAIXA que, conseqüentemente, interromperam o andamento dos contratos firmados entre a CAIXA e os municípios, para elaboração do PMGIRS, até que tal situação estivesse resolvida.

Não obstante, após finalização deste moroso processo de ajuste contratual entre as partes (AGEVAP e CAIXA), a instituição bancária informou que não seriam executados ou gerenciados pela mesma, projetos com baixo custo, o que levou a AGEVAP a formular uma nova estratégia para execução das ações propostas junto aos municípios.

Foram então definidos, novos critérios para seleção de municípios a firmarem instrumento contratual junto a AGEVAP, sendo: (1) a AGEVAP encaminharia cartas a todos os

municípios que haviam participado e sido selecionados em nos editais anteriores, e que não puderam dar continuidade ou finalizar a elaboração de seu PMGIRS, para demonstração de interesse em dar continuidade a este processo; (2) os municípios interessados deveriam retornar à Agência, através de Ofício.

Para dar andamento às ações ficou definido que a publicação dos Editais de Licitação para contratação de empresas especializadas para elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, seriam realizados pela AGEVAP, ou pelo próprio município, quando couber.

No ano de 2022, foram finalizados 12 (doze) Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) custeados com recursos proveniente da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Um ponto de destaque, foi a manutenção e aprimoramento do dashboard para acompanhamento dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos financiados pelo CEIVAP, com o objetivo de possibilitar e facilitar o acesso às informações pela população. Nesta ferramenta é possível encontrar informações sobre o status dos PMGIRS por município, quantidade de Planos e status por Estado, localização na bacia e valores desembolsados. O dashboard pode ser acessado clicando [aqui](#).



Figura 13 – Tela principal do dashboard de acompanhamento dos PMGIRS financiados pelo CEIVAP.

Considerando o elevado número de município a Tabela 9 apresenta o planejamento de contratações dos PMGIRS.

Tabela 9 – Planejamento contratações PMGIRS

Lote	Grupo	MUNICÍPIO/UF	FORMATO DE CONTRATAÇÃO	STATUS
1	Grupo 1	Areias/SP	Contratação Direta	Em elaboração
		Cachoeira Paulista/SP		
		São José do Barreiro/SP		
		Jambeiro/SP		
		Lavrinhas/SP		
	Grupo 2	Lima Duarte/MG	Contratação Direta	Concluído
		Rio das Flores/RJ		
		Paty do Alferes/RJ		
	Grupo 2	São José do Vale do Rio Preto/RJ	Escola de Projetos	Em processo de seleção de estagiários
	Grupo 3	Descoberto/MG	Escola de Projetos	Em elaboração
		Dona Euzébia/MG		
	Grupo 4	Italva/RJ	Contratação Direta	Concluído
		São Fidelis/RJ		
	Independente	Cruzeiro/SP	Contratação Direta	Concluído
Independente	Bicas/MG	Convênio	Concluído	
Independente	Caçapava/SP	Convênio	Em elaboração	
Independente	Muriaé/MG	Convênio	Em elaboração	
Independente	Ubá/MG	Convênio	Concluído	
2	Grupo 5	Comendador Levy Gasparian/RJ	Contratação Direta	Em elaboração
		Paraíba do Sul/RJ		
		Vassouras/RJ		
	Grupo 7	Pirapetinga/MG	Contratação Direta	Concluído
		Silveirânia/MG		
		São João Nepomuceno/MG		
	Grupo 8	Guiricema/MG	Contratação Direta	Concluído
		Orizânia/MG		
		Santa Rita de Ibitipoca/MG		
	Grupo 9	Cambuci/RJ	Contratação Direta	Concluído
		Cardoso Moreira/RJ		
		Natividade/RJ		
		Santo Antônio de Pádua/RJ		
São José de Ubá/RJ				
Conceição de Macabu/RJ				
3	Grupo 10	Arapeí/SP	Contratação Direta	Em contratação
		Silveiras/SP		
		Valença/RJ		
		Bananal/SP		
	Grupo 11	Carangola/MG	Contratação Direta	Em contratação

4	Grupo 13	Patrocínio do Muriaé/MG	Contratação Direta	Em contratação
		Varre-Sai/RJ		
		Vieiras/MG		
		Eugenópolis		
	Independente	Aperibé/RJ	Contratação Direta	Em contratação
		Carmo/RJ		
		Itaocara/RJ		
		Sumidouro/RJ		
	Grupo 15	Campos dos Goytacazes/RJ	Contratação Direta	Em contratação
		Itaperuna/RJ		
		Santana do Deserto/MG		
		Divinésia/MG		
		Goianá/MG		
		Mercês/MG		
		Rio Novo/MG		
Ewbank da Câmara/MG				
Grupo 12	Bocaina de Minas/MG	Contratação Direta	Em contratação	
	Queluz/SP			
	Santa Branca/SP			
	Itatiaia/RJ			
Grupo 16	Bom Jardim de Minas/MG	Contratação Direta	Em contratação	
	Chiador/MG			
	Santos Dumont/MG			
	Bias Fortes/MG			
Grupo 17	Santo Antônio do Aventureiro/MG	Contratação Direta	Em contratação	
	Rochedo de Minas/MG			
	São Geraldo/MG			
	São Sebastião da Vargem Alegre/MG			
Grupo 18	Argirita/MG	Contratação Direta	Em contratação	
	Rodeiro/MG			
	Carapebus/RJ			
Antigos	São João da Barra/RJ	CAIXA	Concluído	
	Pequeri/MG			
	Cataguases/MG			
	Recreio/MG			
	Juiz de Fora/MG			
	Palma/MG			
Porto Real/MG				

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS – Grupo 1
Empresa Executora:	Consórcio Técnico PP-FRAL
Ato Convocatório:	023/2021
Contrato:	032/2022
Valor do Contrato:	R\$ 339.730,37
Dia Assinatura do Contrato:	13/07/2022
Data de Emissão da O.S.	31/07/2022

Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 49.974,34
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Areias/SP, Cachoeira Paulista/SP, Jambéiro/SP, Lavrinhas/SP, São José do Barreiro/SP foram alocados no Grupo 1, e a contratação de empresa executora foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 023/2021, foi contratado o Consórcio Técnico PP-FRAL para elaboração dos PMGIRS. A Ordem de Serviço para o início dos trabalhos foi assinada em 31/07/2022.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS – Grupo 5
Empresa Executora:	ENVEX Engenharia e Consultoria Ltda.
Ato Convocatório:	023/2019
Contrato:	025/2022
Valor do Contrato:	R\$ 338.182,98
Dia Assinatura do Contrato:	02/06/2022
Data de Emissão da O.S.	24/07/2022
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 47.315,38
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.

Fase Atual da Ação:	Em elaboração
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Areias/SP, Cachoeira Paulista/SP, Jambuí/SP, Lavrinhas/SP, São José do Barreiro/SP foram alocados no Grupo 1, e a contratação de empresa executora foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 023/2021, foi contratado o Consórcio Técnico PP-FRAL para elaboração dos PMGIRS. A Ordem de Serviço para o início dos trabalhos foi assinada em 31/07/2022.
Ficha do Projeto SIGA	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município Conveniente:	Bicas/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Convênio:	001.007.005.2019
Valor do Contrato:	R\$ 172.283,01
Dia Assinatura do Contrato:	01/11/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 1º TA: 01/11/2021 (11 meses)
Realizado:	R\$ 47.720,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento;

	Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Bicas/MG foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que a contratação seria realizada pelo próprio município, por meio das diretrizes do Convênio nº 001.007.005.2019 assinado com a AGEVAP. A empresa Biokratos Soluções Ambientais Ltda foi a vencedora do ato licitatório municipal e é a responsável pela elaboração do PMGIRS do município.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município Conveniente:	Ubá/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Convênio:	001.005.005.2019
Valor do Contrato:	R\$ 462.632,73
Dia Assinatura do Contrato:	01/11/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 1º TA: 01/11/2021 (6 meses) 2º TA: 29/04/2022 (3 meses)
Realizado:	R\$ 64.340,12
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura do primeiro termo aditivo de prazo ao contrato supracitado. Já, a assinatura do segundo termo aditivo de prazo ocorreu devido à necessidade de mais prazo para a realização do repasse de recursos para pagamento dos produtos finais do PMGIRS.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água

Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Ubá/MG foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que a contratação seria realizada pelo próprio município, por meio das diretrizes do Convênio nº 001.005.005.2019 assinado com a AGEVAP. A empresa EME Engenharia e Consultoria Ltda foi a vencedora do ato licitatório municipal e é a responsável pela elaboração do PMGIRS do município
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município Conveniente:	Muriaé/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Convênio:	001.006.005.2019
Valor do Contrato:	R\$ 462.632,73
Dia Assinatura do Contrato:	01/11/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 1º TA: 01/11/2021 (8 meses) 2º TA: 01/07/2022 (12 meses)
Realizado:	R\$ 119.943,28

Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura do primeiro termo aditivo de prazo ao contrato supracitado. Já, a assinatura do segundo termo aditivo de prazo ocorreu devido à solicitação municipal, alegando necessidade de mais prazo para a realização das etapas de mobilização e participação social das etapas de diagnóstico e prognóstico.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Muriaé/MG foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que a contratação seria realizada pelo próprio município, por meio das diretrizes do Convênio nº 001.006.005.2019 assinado com a AGEVAP. A empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda foi a vencedora do ato licitatório municipal e é a responsável pela elaboração do PMGIRS do município.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
Município Conveniente:	Caçapava/SP
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Convênio:	001.008.005.2019
Valor do Contrato:	R\$ 389.473,04
Dia Assinatura do Contrato:	01/11/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 1º TA: 01/11/2021 (24 meses)
Realizado:	R\$ 49.156,96
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.

Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Caçapava/SP foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que a contratação seria realizada pelo próprio município, por meio das diretrizes do Convênio nº 001.008.005.2019 assinado com a AGEVAP. A empresa Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda foi a vencedora do ato licitatório municipal e é a responsável pela elaboração do PMGIRS do município.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS (Grupo 2)
Empresa Executora:	Engebrax Saneamento e Tecnologia Ambiental LTDA.
Ato Convocatório:	006/2019
Contrato:	61/2019
Valor do Contrato:	R\$ 291.715,14
Dia Assinatura do Contrato:	16/12/2019
Data de Emissão da O.S.	06/01/2020
Prazo Contratual:	11 meses 1º TA: 16/11/2020 (11 meses) 2º TA: 06/10/2021 (8 meses)
Realizado:	R\$ 140.552,89
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS;

	<p>Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento;</p> <p>Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.</p>
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Lima Duarte/MG, Rio das Flores/RJ, Paty de Alferes/RJ e São José do Vale do Rio Preto/RJ foram alocados no Grupo 2, e a contratação de empresa executora foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 06/2019, foi contratada a empresa Engebrax – Saneamento e Tecnologia Ambiental Ltda. para elaboração dos PMGIRS. A Ordem de Serviço para o início dos trabalhos foi assinada em 06/01/2020. Devido ao encerramento do contrato ficou definido que a finalização da elaboração do PMGIRS do município São José do Vale do Rio Preto/RJ – Plano não encerrado devido aos atrasos no cronograma municipal frente à pandemia da COVID-19 – seria realizada pela equipe da Escola de Projetos do CEIVAP. Atualmente, o processo encontra-se em fase de contratação de estagiários técnicos.
Ficha do Projeto SIGA	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS dos municípios de Pirapetinga/MG, Silveirânia/MG e São João Nepomuceno/MG (Grupo 07)
Empresa Executora:	ASL – Consultoria, Projetos e Serviços LTDA
Ato Convocatório:	004/2020
Contrato:	037/2020
Valor do Contrato:	R\$ 253.530,35
Dia Assinatura do Contrato:	02/10/2020
Data de Emissão da O.S.	16/11/2020
Prazo Contratual:	12 meses 1º TA: 30/08/2021 (mudança da razão social da empresa contratada) 2º TA: 16/11/2021 (6 meses)
Realizado:	R\$ 88.735,62
Valor Executado em 2022	

Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Pirapetinga, São João Nepomuceno, Silveirânia, em Minas Gerais, foram alocados no Grupo 7, e a contratação de empresa executora foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 04/2020, foi contratada a empresa FAVENI – Consultoria, Projetos e Serviços LTDA para elaboração dos PMGIRS. A Ordem de Serviço para o início dos trabalhos foi assinada em 16/11/2020.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS dos municípios de Guiricema/MG, Orizânia/MG E Santa Rita de Ibitipoca/MG (GRUPO 08)
Empresa Executora:	ASL – Consultoria, Projetos e Serviços LTDA
Ato Convocatório:	004/2020



Contrato:	038/2020
Valor do Contrato:	R\$ 232.362,78
Dia Assinatura do Contrato:	02/10/2020
Data de Emissão da O.S.	16/11/2020
Prazo Contratual:	12 meses 1º TA: 30/08/2021 (mudança da razão social da empresa contratada) 2º TA: 16/11/2021 (6 meses)
Realizado:	R\$ 81.326,88
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Diante do andamento das atividades e devido aos atrasos no cronograma de elaboração dos PMGIRS ocasionados pela pandemia do novo Corona vírus foi necessário a assinatura de termo aditivo de prazo ao contrato supracitado.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Os municípios de Guiricema, Santa Rita de Ibitipoca e Orizânia, em Minas Gerais, foram alocados no Grupo 8, e a contratação de empresa executora foi realizada pela AGEVAP e, por meio do Ato Convocatório nº 04/2020, foi contratada a empresa FAVENI – Consultoria, Projetos e Serviços LTDA

	para elaboração dos PMGIRS. A Ordem de Serviço para o início dos trabalhos foi assinada em 16/11/2020.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS via agente técnico e financeiro Caixa Econômica Federal
Município:	Pequeri/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato de Transferência CAIXA:	0441792-05
Valor do Contrato:	R\$ 133.547,98
Dia Assinatura do Contrato:	05/01/2015
Início da Execução:	09/07/2019
Prazo Contratual:	30 meses 1º TA: 30/08/2017 2º TA: 26/02/2019 3º TA: 11/02/2019 4º TA: 20/02/2020 5º TA: 07/08/2020 6º TA: 30/08/2021 7º TA: 31/03/2022 8º TA: 31/07/2022
Realizado:	R\$ 24.499,06
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Ocorreram atrasos no processo de contratação de empresa especializada para a elaboração do PMGIRS, neste caso responsabilidade era municipal, o que postergou o início das atividades. Após o início de concepção do Plano, também foi necessário aditar prazo à vigência do contrato de transferência para sua finalização devido à atrasos no cronograma, bem como à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado

Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Pequeri/MG foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que o acompanhamento seria realizado via agente técnico e financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal. A assinatura do Contrato de Transferência nº 0441.792-05/2015, entre o município de Pequeri/MG e CAIXA, ocorreu em 05/01/2015. Sendo assim, o município iniciou o período de até 180 dias para a realização do processo licitatório para contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano. Porém essa contratação não teve sucesso devido à baixa qualidade técnica dos produtos apresentados pela empresa vencedora do certame. Visto isso, o contrato entre Pequeri/MG e a contratada foi encerrado e o CEIVAP junto à AGEVAP, após reuniões de alinhamento com o município, em 24/08/2017, decidiram dar uma nova oportunidade ao município através de autorização para a realização de outro processo licitatório. Sendo assim, Pequeri/MG procedeu com uma nova licitação, na qual a empresa vencedora foi a Zelo Ambiental. A autorização, emitida pela CAIXA, para início da execução do objeto foi dada em 09/07/2019.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Transferência de recursos para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS via agente técnico e financeiro Caixa Econômica Federal
Município:	Cataguases/MG
Ato Convocatório:	Licitado pela prefeitura
Contrato de Transferência	0487781-45
CAIXA:	

Valor do Contrato:	R\$ 342.797,18
Dia Assinatura do Contrato:	27/11/2017
Início da Execução:	28/02/2019
Prazo Contratual:	15 meses 1º TA: 30/01/2019 2º TA: 10/09/2019 3º TA: 30/09/2020 4º TA: 30/07/2021 5º TA: 20/04/2022 6º TA: 30/08/2022
Realizado:	R\$ 34.015,60
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Ocorreram atrasos no processo de contratação de empresa especializada para a elaboração do PMGIRS, neste caso responsabilidade era municipal, o que postergou o início das atividades. Após o início de concepção do Plano, também foi necessário aditar o prazo de vigência do contrato de transferência para sua finalização devido à atrasos no cronograma, bem como à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.
Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.

Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Cataguases/MG foi um dos municípios contemplados com recursos do CEIVAP para a elaboração de PMGIRS em que se definiu que o acompanhamento seria realizado via agente técnico e financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha do Projeto</u>

Iniciado em agosto de 2016, o Programa Escola de Projetos foi concebido, prioritariamente, com o objetivo de prestar apoio técnico e administrativo aos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul com vistas à efetiva aplicação dos recursos previstos no PAP, de acordo com a priorização de programas estabelecida pelo CEIVAP.

Para tanto, foram firmadas parcerias com as Universidades Federais através de convênios para a seleção de estagiários e professores coordenadores para capacitação e elaboração de projetos e planos técnicos com foco em recursos hídricos. Durante o ano de 2022 os seguintes PMGIRS foram elaborados pela Escola de Projetos (Tabela 10):

Tabela 10 – PMGIRS Escola de Projetos

MUNICÍPIO/UF	STATUS
Tocantins/MG	Concluído
Descoberto/MG	Em elaboração
Dona Euzébia/MG	Em elaboração
Monteiro Lobato	Em elaboração

Destacamos que os municípios de Descoberto/MG e Dona Euzébia/MG, inicialmente, tiveram seus PMGIRS elaborados via contratação direta. Porém, devida a atrasos no cronograma o contrato com a empresa contratada foi cancelado antes da finalização dos Planos. Durante a vigência dos contratos foram aprovados e pagos os seguintes produtos:

- Produto 1 – Legislação Preliminar
- Produto 2 – Caracterização Preliminar
- Produto 3 – Diagnóstico Municipal participativo

De forma a auxiliar os municípios na conclusão dos PMGIRS, a AGEVAP, através da equipe e estagiários da Escola de Projetos do CEIVAP, está elaborando os demais produtos. São eles:

- Produto 4 – Prognóstico
- Produto 5 – Versão Preliminar

- Produto 6 – Versão Final do PMGIRS
- Produto 7 – Relatório Síntese

Já, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Monteiro Lobato/SP está sendo elaborado em sua totalidade pela Escola de Projetos do CEIVAP e está em etapa de finalização.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviço de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Município:	MYR Projetos Estratégicos e Consultoria LTDA.
Ato Convocatório:	031/2020
Contrato	06/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 1.190.194,84
Dia Assinatura do Contrato:	27/04/2021
Início da Execução:	29/04/2021
Prazo Contratual:	24 meses
Realizado:	R\$ 474.817,83
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Meta do PRH:	Finalização de 60 PMGIRS, a partir do 1º até o 5º no de implementação do PIRH-PS (considerando PMGIRS em andamento) Ano 1 – nenhum PMGIRS finalizado
Atividade do PRH:	Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios; Elaborar e divulgar ato convocatório para a contratação de empresas especializadas para PMGIRS; Contratar empresa especializada para elaboração de PMIRS e empresa para assessoria técnica e administrativa para auxiliar no acompanhamento; Acompanhar a elaboração dos PMGIRS dos municípios hierarquizados nos editais anteriores à realização do PIRH-PS.
Alcance da Meta	Foram finalizados 27 PMGIRS, contabilizando os iniciados posteriormente, bem como os que estavam em andamento quando da aprovação do PIRH-PS.

Observação:	A meta para 2022 era nenhum PMGIRS finalizado, entretanto, foi possível a conclusão de 27 Planos, resultando num alcance da meta superior ao previsto no PIRH-PS.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Devido ao grande número de municípios contemplados com recursos para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a partir dos Editais de Chamamento Público nº 02 e 03/2013 e o Edital de Chamamento Público nº 05/2017, além da elevada complexidade técnica dos produtos, a AGEVAP, em atendimento ao CEIVAP, realizou a contratação de empresa especializada para assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos PMGIRS, financiados com recursos do CEIVAP.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha do Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 83.621,20
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiário Técnico
Realizado:	R\$ 30.013,75
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica

Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de estagiário técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 87,41
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020

Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos 27/12/2021)
Realizado:	R\$ 4.859,34
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.05.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)
Realizado:	R\$ 3.207,61
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para estagiários técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-747
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 3.166,56 Valor CEIVAP: R\$ 3.166,56
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	24 meses 2 termos aditivos: 01/04/22
Realizado:	R\$ 360,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de estagiários técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 44,74
Valor Executado em 2022	

Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.3. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiário Técnico
Realizado:	R\$ 55.686,64
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de estagiário técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Vale transporte técnico AGEVAP
Empresa Executora:	Empresas do Vale Transporte
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 2.684,60
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial

Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento vale transporte para profissionais técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Vale transporte técnico AGEVAP
Empresa Executora:	Empresas do Vale Transporte
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 1.576,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento vale transporte para estagiários técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de jovens aprendizes
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	051/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 74.740,32

	Valor CEIVAP R\$ 7.666,68
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 255,96
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de estagiários técnicos
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	031/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 10.479,05 Valor CEIVAP R\$ 10.479,05
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 731,07
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos estagiários técnicos que atuam nessa ação.

Programa: 2.2. Gestão de Demanda***Ação: 2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição***

Considerando a importância em aportar investimentos em prevenção e controle de perdas, como forma de incentivar o uso racional da água, o CEIVAP aprovou, em novembro de 2020, a Deliberação CEIVAP nº 291/2020, que define o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2021, proveniente da Componente 3 - Proteção e aproveitamento dos recursos hídricos (CEIVAP); Subcomponente - 3.1 aproveitamento e racionalização de usos dos recursos hídricos (CEIVAP); Programa 3.1.1 - Melhoria do sistema de abastecimento de água, para investimento em projetos piloto de gerenciamento e controle de perdas em Sistemas de Distribuição de Água e detecção automática de vazamentos na rede de distribuição através do uso de inteligência artificial.

Em 2021 foi publicado o edital de chamamento nº 003/2021, para hierarquização de municípios interessados em participarem do programa. Foram hierarquizados os municípios de Guaratinguetá/SP, Tocantins/MG e Volta Redonda/RJ, e o resultado validado pela Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP em agosto de 2021. Atualmente o projeto está em fase de assinatura de Contratos de Transferência com os municípios, em 2022 foi necessário realizar a mudança no arranjo contratual, com a definição que seriam contratos apoiados com o agente financeiro CAIXA.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 22.552,37
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 5,14
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses

	6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 1.133,53
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 1.172,92
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	07/01/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 233,50
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.2. Gestão de Demanda
Ação:	2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Programa: 2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos

Ação: 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.1 está contemplada na “Etapa 4 – Execução” do Programa Mananciais do CEIVAP. O Programa Mananciais é o principal programa de investimento do CEIVAP em infraestrutura verde e objetiva a revitalização de microbacias hidrográficas para segurança hídrica e a “Etapa 4 – Execução” contempla toda e qualquer intervenção física na microbacia conforme definido e priorizado na “Etapa 3 – Projeto”.



Figura 15 – Obras de instalação de sistemas de tratamento de efluentes domésticos na microbacia de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ.

O ganho de escala e complexidade do Programa Mananciais com o início da Etapa 4, ensejou ainda a contratação de 2 (dois) novos profissionais técnicos pela AGEVAP, objetivando viabilizar a implantação do Programa Mananciais do CEIVAP.

Novas contratações de empresa “Gerenciadora de Obras” e de empresas “Executoras de Obras” estão previstas para 2023, tendo em vista o cumprimento do prazo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição de consultoria especializada na prestação de serviço de fiscalização, inspeção, medição, controle de qualidade e de acompanhamento da execução dos serviços e obras de incremento da oferta de serviços ambientais em mananciais estratégicos dos Comitês de Bacia Hidrográfica Rio Dois Rios, Paraíba do Sul e Médio Paraíba do Sul, que constituem o Lote 1 do gerenciamento das obras do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	DHF consultoria e engenharia
Ato Convocatório:	27/2021
Contrato:	11/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 696.159,63
Dia Assinatura do Contrato:	18/03/2022

Data de Emissão da O.S.	09/06/2022
Prazo Contratual:	24 meses
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 30.253,03
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	2 projetos em execução.
Observação:	Atividade de gerenciamento iniciado nas microbacias de Barracão dos Mendes em Nova Friburgo/RJ, alto curso do rio Vermelho em Areias/SP e alto curso do rio das Flores em Barra do Pirai/RJ.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	O Gerenciamento das obras inclui atividades de mobilização social local, fiscalização e controle de qualidade das intervenções no campo, colaboração na análise e medição de produtos e monitoramento de indicadores da implantação do Programa.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação de serviço de execução de obras de saneamento básico rural através da instalação de sistemas de fossa séptica, fossa biodigestora e bacias de
----------------	---

	evapotranspiração em propriedades rurais contempladas pelo Programa Mananciais do CEIVAP na microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo/RJ.
Empresa Executora:	Aplicar engenharia
Ato Convocatório:	01/2022
Contrato:	21/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.040.877,04
Dia Assinatura do Contrato:	24/05/2022
Data de Emissão da O.S.	19/06/2022
Prazo Contratual:	13 meses
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 73.611,36
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);
Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	2 projetos em execução.
Observação:	Já foram instalados os sistemas fossa biodigestora e bacias de evapotranspiração nas propriedades rurais, resta instalar as fossas sépticas nas propriedades da microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo/RJ.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.

Detalhamento da Ação:	A ação inclui a instalação dos sistemas de fossa-filtro-sumidouro, fossa biodigestora e bacias de evapotranspiração bem como o treinamento dos proprietários para a manutenção dos sistemas funcionando na propriedade.
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de instituição especializada na prestação dos serviços de monitoramento quali-quantitativo das águas e de avaliação do incremento de serviços ambientais hídricos nas microbacias de Barracão dos Mendes (Nova Friburgo/RJ), alto curso do rio Vermelho (Areias/SP) e alto curso do rio das Flores (Barra do Piraí/RJ) que integram o 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP.
Empresa Executora:	Azevedo Consultoria Ambiental
Ato Convocatório:	07/2022
Contrato:	056/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 396.800,38
Dia Assinatura do Contrato:	14/10/2022
Data de Emissão da O.S.	03/11/2022
Prazo Contratual:	30 meses
Realizado:	
Valor Executado em 2022	R\$ 0,00
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Meta do PRH:	Execução de, no mínimo, 21 Projetos de conservação e reabilitação das bacias hidrográficas, de acordo com a ação 4.1.2.1, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos);

Atividade do PRH:	Elaborar termo de referência e contratar as empresas para execução e fiscalização das ações estruturais; Executar os projetos de conservação e reabilitação; Fiscalizar e vistoriar as ações estruturais; Acompanhar as ações estruturais; Participar das ações estruturais.
Alcance da Meta	2 projetos em execução.
Observação:	A executora está concluindo a elaboração do Produto 1 – Plano de Trabalho Detalhado. Com a aprovação do Plano de Trabalho serão realizadas as primeiras coletas para análise quali quantitativa da água.
Fase Atual da Ação:	Em andamento.
Detalhamento da Ação:	Consiste no monitoramento periódico de indicadores de qualidade e de quantidade de água nas microbacias contempladas por 36 meses.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 152.766,86
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica

Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 15,43
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 8.097,77
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica

Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2021)
Realizado:	R\$ 8.092,96
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	07/01/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses

Realizado:	R\$ 128,62
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiário técnico
Realizado:	R\$ 10.667,10
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de jovens aprendizes
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	051/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 74.740,32 Valor CEIVAP R\$ 7.666,68
Realizado:	R\$ 255,96
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial

Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, que atuam nesta ação

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de estagiários técnicos
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	05312020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 10.479,05 Valor CEIVAP R\$ 10.479,05
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 487,38
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos estagiários técnicos da AGEVAP, que atuam nesta ação

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Vale transporte técnico AGEVAP
Empresa Executora:	Empresas do Vale Transporte
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica

Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 1.776,00
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento vale transporte para estagiários técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

Ação: 2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.2 está voltada à finalização do Programa Piloto de Pagamento por Serviços Ambientais do CEIVAP iniciado em 2014 e que, atualmente, encontra-se na etapa de encerramento.

Nesta etapa estão sendo concluídas as análises de prestação de contas final dos convênios entre a AGEVAP e as Prefeituras Municipais contempladas no Programa Piloto de Pagamento por Serviços Ambientais do CEIVAP. Nesta etapa, novos repasses de recursos podem ser realizados objetivando o acerto de contas, conforme fora realizado neste ano de 2022 no convênio envolvendo a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, no município de Guaratinguetá/SP.
Empresa Executora:	Prefeitura municipal de Guaratinguetá.
Ato Convocatório:	Edital 004/2014
Contrato:	Convênio nº 01.025.001.15

Valor do Contrato:	R\$ 30.655,60
Dia Assinatura do Contrato:	15/07/2015
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	24 meses.
Realizado:	R\$ 2.845,13
Valor Executado em 2022	
Fase Atual da Ação:	Concluída
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos,
Observação:	Realizado o último repasse de recurso para quitação de tributos com os Pagamentos Por Serviços Ambientais realizados ao longo do Projeto
Detalhamento da Ação:	Etapa de conciliação de contas para conclusão do processo.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

Ação: 2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.3 está contemplada na “Etapa 3 – Projeto” do Programa Mananciais do CEIVAP. O Programa Mananciais é o principal programa de investimento do CEIVAP em infraestrutura verde e objetiva a revitalização de microbacias hidrográficas para segurança hídrica e a “Etapa 3 – Projeto” contempla a elaboração dos Projetos Participativos de Incremento de Serviços Ambientais na Microbacia Alvo (PRISMAs).

A elaboração dos PRISMAs é de responsabilidade da Secretaria do Programa Mananciais formado pela AGEVAP e pela empresa contratada para prestação de serviços de consultoria de projetos, conforme mostrado na Figura 16.




Figura 16 – Estruturação da Secretaria do Programa Mananciais do CEIVAP.

Ao longo de 2022 foram elaborados 4 (quatro) PRISMAs, conforme ilustra a Figura 17. Os PRISMAs elaborados são base para a contratação das intervenções na microbacia, essas contempladas na Ação 2.3.1.

Objetivando assegurar que os PRISMAs se mantenham atualizados até a execução das intervenções, o contrato com a empresa que compõem a Secretaria do Programa Mananciais foi aditivado por 12 (doze) meses, prorrogando-se até outubro de 2023.




Figura 17 – Ações relativas à elaboração dos PRISMAs do Programa Mananciais do CEIVAP.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviço de suporte administrativo, mobilização, capacitação, pesquisa, desenvolvimento, elaboração, acompanhamento, monitoramento e avaliação de projetos técnicos de incremento da oferta de serviços ambientais em mananciais estratégicos na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul
Empresa Executora:	Água e Solo Estudos e Projetos Ltda.
Ato Convocatório:	013/2020
Contrato:	035/2020
Valor do Contrato:	R\$ 2.012.334,81
Dia Assinatura do Contrato:	01/10/2020
Data de Emissão da O.S.	25/10/2020
Prazo Contratual:	24 meses + 12 meses (1º Termo Aditivo)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 759.312,54
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos
Ação:	2.3.3. estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo da erosão e proteção dos recursos hídricos.
Meta do PRH:	Elaboração de, no mínimo, 21 projetos visando à conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias, durante o período de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Fazer a indicação de bacias prioritárias para atuação do programa MANANCIAIS (baseado nos estudos dos PBHs e PDRHs); Elaborar o termo de referência e contratar empresa; Acompanhar a contratação e a elaboração dos projetos; Desenvolver os projetos nas áreas prioritárias; Participar e acompanhar a elaboração dos projetos
Alcance da Meta:	6 projetos elaborados
Observação:	As atividades estão concentradas na conclusão da etapa de elaboração do último dos 07 (sete) PRISMAs que compõem o 1º

	ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP (2020-2024) bem como na manutenção da atualização (com a gestão de novas demandas ou desistências de proprietários rurais e atualização de preços de insumos e serviços que compõem o orçamento dos PRISMAs).
Detalhamento da Ação:	A consultoria atua no suporte técnico e administrativo à AGEVAP para implantação do Programa Mananciais, atuando na mobilização continuada dos atores do programa, mapeamentos, acompanhamento de indicadores de monitoramento da implantação do programa e na elaboração e manutenção dos PRISMAs atualizados.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Técnico
Realizado:	R\$ 67.425,52
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento de pessoal técnico que atua nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para empregados técnico da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	--
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses

Realizado:	R\$ 35,99
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 3.418,73
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição de empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para empregados técnicos da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.185.987,63 Valor CEIVAP: R\$ 315.636,36
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 3 Termos Aditivos (21/12/2020)
Realizado:	R\$ 3.473,91
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET).
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	07/01/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 39,14
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos

Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de estagiários técnicos
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	051/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 74.740,32 Valor CEIVAP R\$ 7.666,68
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 0,00
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos estagiários técnicos que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de jovens aprendizes
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	031/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 10.479,05 Valor CEIVAP R\$ 10.479,05
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 162,46
Finalidade:	2. Agenda Setorial

Programa:	2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos
Ação:	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA nº 27/2020.

Ação: 2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos

A Ação 2.3.4, diferente das demais ações do “Programa 2.3 – Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos”, não está contemplada no âmbito do Programa Mananciais do CEIVAP. Trata-se de uma ação pontual de apoio do CEIVAP objetivando a conservação ambiental da cabeceira da principal nascente do rio Paraitinga, principal formador do rio Paraíba do Sul na localidade dos campos da bocaina no município de Areias/SP.

As atividades de apoio foram iniciadas em 2016 através da Escola de Projetos do CEIVAP tanto no acompanhamento de lideranças locais em visitas à área objeto de conservação, como nas reuniões de articulação das partes interessadas, culminando com a elaboração de um anteprojeto (Figura 18) para a conservação da nascente objeto da deliberação CEIVAP nº 268/2018.



Figura 18 – Layout do projeto básico “RPPN nascente do rio Paraitinga”.

Através da Deliberação CEIVAP nº 268/2018 que dispõe sobre o apoio ao Projeto de Estabelecimento da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Nascente do Rio Paraitinga, foi aprovado o aporte de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do PAP do CEIVAP para execução da Etapa 1 – Registro do anteprojeto elaborado pela Escola de Projetos do CEIVAP.

Considerando a necessidade de análise técnica da documentação de propriedade das terras a serem conservadas e do conflito entre as partes interessadas em relação à modalidade da unidade de conservação a ser instituída, em 2020 foi realizada a contratação de consultoria especializada no diagnóstico e planejamento visando a conservação da região da nascente do rio Paraitinga.

O diagnóstico indicou a viabilidade de criação da RPPN e o plano de conservação indicou diferentes cenários de conservação com modalidades de unidades de conservação que atendiam aos interesses das partes interessadas. Este estudo foi concluído em 2021 alcançando a meta proposta para a Ação 2.3.4 que é a proposição de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso. Portanto, entende-se que esta ação está concluída.

Entretanto, como havia saldo de recurso nesta linha de ação e a necessidade de resposta à Deliberação CEIVAP nº 268/2018, foram continuadas as tratativas com as partes interessadas objetivando viabilizar a criação da unidade de conservação de fato.

No dia 29 de março de 2022, foi realizada uma reunião virtual (Figura 19) para alinhamento das próximas ações com os proprietários das terras objeto da conservação. Observando que as partes interessadas permaneceram em acintosa divergência com relação a estratégia de conservação destas terras, atuando de maneira unilateral e de em confronto, a AGEVAP comunicou que se retiraria das tratativas até que as partes interessadas chegassem a um acordo sobre a estratégia de conservação destas terras.

A decisão da AGEVAP foi posteriormente acompanhada pelo Grupo de Trabalho Mananciais do CEIVAP e pela a Diretoria do CEIVAP.




Figura 19 – Reunião de alinhamento com os proprietários das terras objeto de conservação.

4.6.3. Finalidade 3. Apoio ao Comitê

Programa: 3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica***Ação: 3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica***

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de espaço para montagem de Stand para participação no evento XXIV ENCOB
Empresa Executora:	Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas – REBOB
Ato Convocatório:	Dispensa 027/2020 (Inexigibilidade)
Contrato:	029/2022
Valor do Contrato:	R\$ 67.220,00 (Valor ANA – R\$ 22.709,47)
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 67.220,00 (Valor ANA – R\$ 22.709,47)
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 3 participações em eventos externos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída

Detalhamento da Ação:	A contratação derivou da necessidade dos representantes do Comitê, tanto para participação como realização de capacitações, durante a realização do XXIV ENCOB, com o objetivo de realizar a troca de experiências com outros Organismos de Bacia de âmbito nacional e de outros estados, podendo ainda apresentar os investimentos aplicados na bacia do Paraíba do Sul, através dos estudos, programas e projetos desenvolvidos, além de promover a divulgação institucional do Comitê, por parte dos públicos envolvidos ou interessados pela gestão das águas.
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Patrocínio de elaboração do Livro "Mulheres pela Água"
Empresa Executora:	Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	033/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 6.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	01/10/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	90 dias Contrato 01/10/2021
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 6.000,00
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica

Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 3 participações em eventos externos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>O lançamento inicialmente previsto para ocorrer durante o XXI ENCOB, ocorreu de fato no XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos – SBRH, visando um maior público no formato híbrido, tanto no ambiente virtual como presencialmente.</p> <p>O aporte de recurso visa a formatação da edição do Livro MULHERES PELA ÁGUA construído a partir de artigos e depoimentos de várias mulheres de nosso Sistema de Recursos Hídricos narrando suas experiências e envolvimento com o tema.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	<u>Relatório Ficha de Projeto</u>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Patrocínio de elaboração do Livro "Mulheres pela Água (2ª Edição)"
Empresa Executora:	Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	028/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 6.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	15/06/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	150 dias Contrato 12/11/2022
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 6.000,00
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica

Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica
Meta do PRH:	Realização de 45 participações do CEIVAP em eventos externos (representação, treinamento e capacitação), durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 3 participações em eventos externos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>O lançamento ocorreu durante o XXIV ENCOB, que aconteceu no formato híbrido, com transmissão em tempo real pelo canal do Youtube do ENCOB, disponível no link (https://www.youtube.com/watch?v=LHO6gl7zgbU) e presencialmente em Foz do Iguaçu/PR.</p> <p>O aporte de recurso visa a formatação da edição do Livro MULHERES PELA ÁGUA (2ª Edição) construído a partir de artigos e depoimentos de várias mulheres de nosso Sistema de Recursos Hídricos narrando suas experiências e envolvimento com o tema.</p>
Ficha do Projeto SIGA:	Relatório Ficha de Projeto

Ação: 3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de licença temporária de software de gestão da qualidade para acompanhamento dos requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
Empresa Executora:	Sog Inovações Tecnológica LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa 011/2021
Contrato:	009/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 13.699,56
Dia Assinatura do Contrato:	03/05/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 5.708,15
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica

Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária)
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A contratação realizada apresenta o objetivo principal a utilização ferramenta de gestão da qualidade alinhadas aos requisitos das normas ABNT ISO 9001:2015.</p> <p>A utilização da ferramenta permitiu a continuidade do Sistema de Gestão da Qualidade, sendo disponibilizados aos usuários da ferramenta recursos como os documentos da qualidade, política da qualidade e gestão de risco.</p>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Serviço de emissão de certificado digital de pessoa física A3 com Token
Empresa Executora:	Soluti – Soluções em Negócios Inteligentes S/A
Ato Convocatório:	Dispensa 023/21
Contrato:	015/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 10.500,00 (Total) R\$ 2.380,00 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	29/06/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses
Realizado:	R\$ 1.190,00 (Total)
Valor Executado em 2021/1	R\$ 140,00 (valor CEIVAP)
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária)
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação

Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação realizada apresenta o objetivo principal a disponibilidade de recurso para assinatura em sistema eletrônico. A utilização da ferramenta permitiu que os documentos gerados pela AGEVAP fossem assinados em sistema eletrônico com certificação pelo ICP-Brasil

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de Sistema de Gestão Documental. para atender às necessidades do CEIVAP / AGEVAP
Empresa Executora:	Ikhon Gestão Conhecimentos e Tecnologia LTDA
Ato Convocatório:	Pregão: 09/2022
Contrato:	040/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 32.580,00
Dia Assinatura do Contrato:	01/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 32.580,00 (100% 2022)
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária)
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de Direito de Uso em Nuvem (SaaS – Software as a Service) de Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD com suporte técnico, manutenção corretiva e hospedagem em endereço web dedicado para até 150 usuários, com a visualização da “árvore de documentos na lateral da tela de visualização”.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de Sistema de Gestão Documental. para atender às necessidades do CEIVAP / AGEVAP
Empresa Executora:	Ikhon Gestão Conhecimentos e Tecnologia LTDA
Ato Convocatório:	Pregão: 09/2022
Contrato:	040/2021/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 69.520,00 (total) R\$ 20.856,00 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	05/12/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária)
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Fornecimento de Direito de Uso em Nuvem (SaaS – Software as a Service) de Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD com suporte técnico, manutenção corretiva e hospedagem em endereço web dedicado para até 150 usuários, com a visualização da “árvore de documentos na lateral da tela de visualização”.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Serviço de Hospedagem de APP do CEIVAP
Empresa Executora:	Salt Equipamentos e Softwares LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa 080/2020
Contrato:	049/AGEVAP/2020
Valor do Contrato:	R\$ 6.600,00
Dia Assinatura do Contrato:	30/10/2020

Data de Emissão da O.S.	Não se Aplica
Prazo Contratual:	24 meses Contrato: 30/10/2020 1º TA: 29/10/2021 (12 meses)
Realizado:	R\$ 2.200,00
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Meta do PRH:	Não se aplica
Atividade do PRH:	Não se aplica
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	O App do CEIVAP por recomendação da Auditoria da ANA, passou a disponibilizar FAQ ao usuário de recursos hídricos em substituição a linha do 0800.
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Através de dispensa de seleção de proposta, a empresa Salt Equipamentos e Softwares LTDA, foi contratada para realizar o serviço de Hospedagem de APP do CEIVAP.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas.
Empresa Executora:	Haddad & Oliveira Turismo e Viagens LTDA
Ato Convocatório:	Dispensa 070/2022
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 11.432,72
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 10.771,16
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-	Não se aplica

Financeiro Realizado:	
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê
Programa:	3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Não se aplica
Atividade do PRH:	Não se aplica
Alcance da Meta	Não se aplica
Observação:	
Fase Atual da Ação:	Concluído
Detalhamento da Ação:	Participação Convocação para 4ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do FNCBH-2022, em Manaus-AM, nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2022.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Serviços de Hospedagem de Sites
Empresa Executora:	Daniel Guia Mendes Comércio e Serviço de Informática LTDA ME
Ato Convocatório:	028/2017
Contrato:	036/2017
Valor do Contrato:	R\$ 14.987,77 R\$ 1.771,29 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/09/2022
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	12 meses 8ª TA
Realizado:	R\$ 1.329,47
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica e; 4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica e; 4.2 Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	3.1.2.3. Site CEIVAP 4.2.2.3. Site AGEVAP

Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Ressalta-se que o presente projeto está relacionado com 2 (duas) ações do PAP.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Pagamentos referentes a hospedagem dos sites AGEVAP e CEIVAP

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviços de Manutenção e Atualização de Sites
Empresa Executora:	SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA
Ato Convocatório:	022/2017
Contrato:	30/2017
Valor do Contrato:	R\$ 25.699,55 (Contrato total) R\$ 4.233,60 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	8º TA 08/08/2021
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 3.175,20
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica e; 4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica e; 4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	3.1.2.3. Site CEIVAP 4.2.2.3. Site AGEVAP
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

Detalhamento da Ação:	Hospedagem, manutenção e atualização de sites conforme a discriminação e identificação apresentada serviço especializado de hospedagem, manutenção e atualização de sites conforme a discriminação e identificação apresentada
------------------------------	--

Ação: 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Diretoria do Comitê)
Empresa Executora:	Não se aplica
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 155.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 22.768,85
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Realização de 60 reuniões/ eventos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 4 reuniões/ eventos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Diretoria do Comitê)

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Membros do Comitê)
Empresa Executora:	Não se aplica



Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	R\$ 155.000,00
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 80.702,36
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não se aplica
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica
Programa:	3.1. Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Ação:	3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos
Meta do PRH:	Realização de 60 reuniões/ eventos, durante o prazo de implementação do PIRH-PS (15 anos)
Atividade do PRH:	Realização de 4 reuniões/ eventos
Alcance da Meta	Meta atingida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (Membros do Comitê)

4.6.4. Finalidade 4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária

Programa: 4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária

4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União
Empresa Executora:	Imprensa Nacional
Ato Convocatório:	Inexigibilidade 018/21
Contrato:	12/2021
Valor do Contrato:	R\$ 33,04 por coluna
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Prazo indeterminado, em conformidade com a Orientação Normativa nº 36, de 13 de dezembro de 2011

Realizado:	R\$ 10.000,00
Valor Executado em 2022	R\$ 10.000,00
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Publicações no Diário Oficial da União para atendimento nas normas referentes ao CG 27/20

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da sede do CEIVAP / AGEVAP
Empresa Executora:	M L Santana Limpeza e Conservação EIRELI ME
Ato Convocatório:	28/2018
Contrato:	001/2019
Valor do Contrato:	R\$ 73.200,00 (Contrato total) R\$ 21.960,00 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	11/01/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4ª TA: 10/01/2022 (12 meses)
Realizado:	R\$ 20.183,78
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços de limpeza, asseio e conservação da sede do CEIVAP / AGEVAP

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviço de Limpeza na Sala da AGEVAP (CDTASA)
Empresa Executora:	CARBONE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Ato Convocatório:	-
Contrato:	027/2022/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 11.695,80 (Contrato total) R\$ 11.695,80 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/06/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	08/06/2023
Realizado:	R\$ 5.847,90
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços realizados em conformidade com o objeto contratado

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contribuição Associativa e consumo de energia elétrica da sala da AGEVAP – CDTASA
Empresa Executora:	Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos
Ato Convocatório:	-
Contrato:	Termo de Cooperação entre PqTec SJC e a AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 6.000,00 (Contrato total) R\$ 6.000,00 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/07/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	04/07/2023
Realizado:	R\$ 1.978,47
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços realizados em conformidade com o objeto contratado

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação – Notebook
Empresa Executora:	Alta Performance Net Works Computadores Ltda
Ato Convocatório:	Dispensa
Contrato:	030/2022
Valor do Contrato:	R\$ 26.825,00
Dia Assinatura do Contrato:	04/07/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 26.825,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária
Programa:	4.2 Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação
Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Finalizada
Detalhamento da Ação:	Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação – Notebooks

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP
Empresa Executora:	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda
Ato Convocatório:	016/2017
Contrato:	018/2017
Valor do Contrato:	Total R\$ 119.926,69 CEIVAP: R\$ 32.588,41
Dia Assinatura do Contrato:	15/05/2017
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	60 meses Contrato 14/05/2018 1º TA: 14/05/2019 (12 meses)

	2º TA: 14/05/2020 (12 meses) 3º TA: 14/05/2021 (12 meses) 4º TA: 14/05/2022 (12 meses)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 2.910,14
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>A contratação derivou da necessidade de arquivamento de todos os documentos de pagamentos e bancários pela AGEVAP, visando a organização dos documentos fiscais da Associação</p> <p>Diante disso, a AGEVAP elaborou Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em encadernação de livros fiscais da AGEVAP.</p>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da AGEVAP
Empresa Executora:	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda
Ato Convocatório:	003/2022
Contrato:	036/2022
Valor do Contrato:	Total R\$ 32.800,00 CEIVAP: R\$ 8.130,00
Dia Assinatura do Contrato:	08/08/2023
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	--
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária



Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>A contratação derivou da necessidade de arquivamento de todos os documentos de pagamentos e bancários pela AGEVAP, visando a organização dos documentos fiscais da Associação. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa</p> <p>Diante disso, a AGEVAP elaborou Termo de Referência para a contratação de empresa especializada em encadernação.</p>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Aquisição de água mineral em galões de 20L para a Sede AGEVAP
Empresa Executora:	ACQUA LAR Comércio de Bebidas Ltda
Ato Convocatório:	Pedido de Cotação 062/2021
Contrato:	001/AGEVAP/2022
Valor do Contrato:	R\$ 5.000,00 (Contrato total - Inicial) R\$ 1.500,00 (valor CEIVAP - Inicial)
Dia Assinatura do Contrato:	03/01/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 03/01/2023
Realizado:	R\$ 1.500,00
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Aquisição de água mineral em galões de 20L para a Sede AGEVAP pelo período de 12 meses com saldo de 500 galões (150 galões CEIVAP).

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de gêneros alimentícios e material de copa/cozinha
Empresa Executora:	Itacil Comercial Ltda
Ato Convocatório:	Pedido de cotação nº 009/2022

Contrato:	09/AGEVAP/2022
Valor do Contrato:	R\$ 7.360,28 (Contrato total) R\$ 2.207,61 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	14/03/2022
Data de Emissão da O.S.	-
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 2.207,61
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a sede.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de prestação de serviços e venda de produtos
Empresa Executora:	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	9912287282
Valor do Contrato:	R\$ 41.929,65 (Contrato total) R\$ 9.930,61 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	16/11/2016
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 6.839,71
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica

Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Postagens de cartas simples, sedex e PACs do CEIVAP ou inerentes à execução do CG ANA 027/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Locação da Sede da AGEVAP
Empresa Executora:	Plamer Plano Médico de Resende
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	S/Nº
Valor do Contrato:	Contrato R\$ 1.244.724,00 Aditivo R\$ 264.000,00 Aditivo R\$ 264.000,00 Aditivo R\$ 136.836,12 Aditivo R\$ 136.836,12 Aditivo R\$ 136.836,12 Aditivo R\$ 295.681,56 Aditivo R\$ 86.240,46
Dia Assinatura do Contrato:	27/12/2012
Data de Emissão da O.S.	01/04/2013
Prazo Contratual:	60 (sessenta) meses, 01/04/2013 a 01/04/2018 Aditivo 12 (doze) meses 01/04/2018 a 01/04/2019 Aditivo 12 (doze) meses 01/04/2019 a 01/04/2020 Aditivo 06 (seis) meses 01/04/2020 a 01/10/2020 Aditivo 06 (seis) meses 01/10/2020 a 01/04/2021 Aditivo 06 (seis) meses 01/04/2021 a 01/10/2021 Aditivo 12 (doze) meses 01/10/2021 a 01/10/2022 Aditivo 105 (cento e cinco dias) 01/10/2022 a 15/01/2023
Realizado:	R\$ 88.704,47 (valor CEIVAP)
Valor Executado em 2021	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Local onde estão situadas as Sedes do CEIVAP e da AGEVAP

4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos
Empresa Executora:	Brasil de Matos Advogados Associados
Ato Convocatório:	18/2020
Contrato:	2º TA – CT 53/2020 /AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 398.789,52 R\$ 106.256,52 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	07/12/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 106.256,52
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços Administrativos para o funcionamento de entidade delegatária.
Observação:	--
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Serviços de assessoria consultiva jurídica e jurídica processual nas áreas do direito: constitucional, público, administrativo, trabalhista, cível, tributário e ambiental, em especial na área de recursos hídricos.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de Serviço de Certificação e Manutenção da Certificação da Norma ISO 9001:2015.
Empresa Executora:	Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Ato Convocatório:	15/2019
Contrato:	044/2019/AGEVAP
Valor do Contrato:	R\$ 21.790,00
Dia Assinatura do Contrato:	11/10/2019
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	39 meses
Realizado:	R\$ 3.275,00
Valor Executado em 2021	

Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços Administrativos para o funcionamento de entidade delegatária.
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação realizada apresenta o objetivo de continuidade do Sistema de Gestão da Qualidade. Neste sentido, em 2022 foi realizada a manutenção da certificação da ISO 9001:2015 através de auditoria realizada pela ABNT.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviços de Hospedagem, Manutenção e Atualização de Sites
Empresa Executora:	SH Caetano Serviços de Informática e Comércio LTDA
Ato Convocatório:	Pregão nº 04/2022
Contrato:	044/2022
Valor do Contrato:	R\$ 60.000,00 R\$ 9.57,38 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	08/09/2022
Data de Emissão da O.S.	--
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 2.156,25 (100% 2022)
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica 4. Manutenção do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária 3.1 Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	3.1.2.3. Site CEIVAP 4.2.2.3 Site AGEVAP
Meta do PRH:	Manter a infraestrutura e serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica
Atividade do PRH:	Manutenção da infraestrutura e dos serviços de tecnologia da informação

Alcance da Meta	Estrutura mantida
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Prestação de serviço especializado de hospedagem, manutenção e atualização de sites conforme a discriminação e identificação apresentada

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira
Empresa Executora:	JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil
Ato Convocatório:	002/2020
Contrato:	010/2020
Valor do Contrato:	Total: R\$ 1.149.046,88 CEIVAP: R\$ 336.014,04
Dia Assinatura do Contrato:	05/03/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 1º TA: 04/03/2022 (12 meses) 2º TA: 04/03/2023 (12 meses) 3º TA: Inclusão Filial GV
Realizado: Valor Executado em 2022	CG ANA CEIVAP: R\$ 116.530,16
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	A contratação do serviço é necessária para o devido cumprimento e acompanhamento das obrigações em manter sua área contábil, fiscal, tributária, recursos humanos e administrativa financeira atualizada, com base na legislação vigente e suas atualizações. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada em serviços de contabilidade, escrituração fiscal e assessoria tributária, administrativa e financeira

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2021
Empresa Executora:	BTAX Auditores Independentes SS
Ato Convocatório:	012/2021
Contrato:	025/2021
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$58.990,00 Valor CEIVAP: R\$ 12.387,90
Dia Assinatura do Contrato:	09/08/2021
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 4.955,18
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Conforme previsto no Estatuto Social e solicitado pelo Conselho de Administração da AGEVAP a entidade deve contratar uma empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente nas demonstrações contábeis, financeiras do exercício de 2021 e dos processos com apresentação de relatórios, emissão de parecer e relatório circunstanciado sobre as contas do exercício bem como o Relatório de Controle Interno.</p> <p>Esta análise tem caráter preventivo e corretivo, visando principalmente a correção de procedimentos inadequados como a prevenção de que os mesmos não ocorram, o que proporcionará como benefício melhor transparência para avaliação dos atos que envolvem os registros contábeis e ações dos gestores, no sentido de subsidiar e auxiliar o Conselho Fiscal e Conselho de Administração na análise e parecer sobre as contas anuais da Agência, bem como atender os Contratos de Gestão. Diante disso, a</p>

AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2021.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2022
Empresa Executora:	Convicta Auditores Independentes Ltda
Ato Convocatório:	004/2022
Contrato:	045/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 34.999,00 Valor CEIVAP: R\$ 7.349,78
Dia Assinatura do Contrato:	12/09/2022
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	--
Valor Executado em 2022	--
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	<p>Conforme previsto no Estatuto Social e solicitado pelo Conselho de Administração da AGEVAP a entidade deve contratar uma empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente nas demonstrações contábeis, financeiras do exercício de 2022 e dos processos com apresentação de relatórios, emissão de parecer e relatório circunstanciado sobre as contas do exercício bem como o Relatório de Controle Interno.</p> <p>Esta análise tem caráter preventivo e corretivo, visando principalmente a correção de procedimentos inadequados como a prevenção de que os mesmos não ocorram, o que proporcionará como benefício melhor transparência para avaliação dos atos que envolvem os registros contábeis e ações dos gestores, no sentido de subsidiar e auxiliar o Conselho Fiscal e Conselho de Administração na análise e parecer sobre as contas anuais</p>

da Agência, bem como atender os Contratos de Gestão. Diante disso, a AGEVAP realizou a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2022.

4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Dirigentes
Realizado:	R\$ 192.836,36
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos dirigentes da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Empregados Administrativos
Realizado:	R\$ 380.539,98
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos empregados administrativos da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA nº 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiários área meio

Realizado:	R\$ 10.248,4
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Estagiários área fim
Realizado:	R\$ 25.960,97
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Jovens Aprendizes
Realizado:	R\$ 10.248,84
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa para recrutamento, seleção e disponibilização de jovens aprendizes – área meio
Empresa Executora:	CIEE
Ato Convocatório:	32/2018
Contrato:	15/2019
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 33.863,30 Valor CEIVAP R\$ 33.863,30
Data de Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 2 termos aditivos (03/06/21)
Realizado:	R\$ 10.248,84
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa para recrutamento, seleção e disponibilização de jovens aprendizes – área fim
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	51/2022
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 74.740,32 Valor CEIVAP R\$ 7.666,68
Data de Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 511,92
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária

Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA nº 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Custo de Pessoal – Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, e disponibilização de estagiários área fim
Empresa Executora:	CIEE
Contrato:	031/2020
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 10.479,05 Valor CEIVAP R\$ 10.479,05
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 1.380,91
Finalidade:	2. Agenda Setorial
Programa:	2.1. Recuperação da Qualidade da Água
Ação:	2.1.4. Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos estagiários área fim que atuam nessa ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para recrutamento, seleção e disponibilização de jovens aprendizes
Empresa Executora:	AEDB
Ato Convocatório:	Pregão 01/22
Contrato:	41/2022
Valor do Contrato:	Valor total R\$ 35.899,92 Valor CEIVAP R\$ 17.949,96
Data de Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 5.983,32

Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento aos jovens aprendizes da AGEVAP, inerentes ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para os dirigentes da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros
Ato Convocatório:	-
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 66,78
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida dos dirigentes da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Liberty Seguros

Ato Convocatório:	-
Contrato:	Apólice 93-5-004-610
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 16.395,12 Valor CEIVAP: R\$ 2.356,12
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 376,83
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do seguro de vida dos empregados da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os dirigentes da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 4.664,92
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária

Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição dos dirigentes da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição com chip de segurança para os dirigentes da AGEVAP
Empresa Executora:	Trivale
Ato Convocatório:	25/2019
Contrato:	002/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 1.317.827,54 Valor CEIVAP: R\$ 233.277,32
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	36 meses 6 Termos Aditivos (27/12/2021)
Realizado:	R\$ 21.852,03
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do vale alimentação/refeição dos dirigentes da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os dirigentes da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019

Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2020)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 27.465,75
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do plano de saúde dos empregados da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Contratação de plano de saúde para os empregados da AGEVAP
Empresa Executora:	Unimed
Ato Convocatório:	23/2019
Contrato:	003/20
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 2.045.440,58 Valor CEIVAP: R\$ 493.460,29
Dia Assinatura do Contrato:	02/01/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 4 Termos Aditivos (28/12/2020)
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 63.163,89
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento

Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento do plano de saúde dos empregados da AGEVAP, relativo ao percentual de rateio inerente ao CG ANA ° 27/2020.
------------------------------	---

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Vale transporte estagiários – atividade meio
Empresa Executora:	Empresas do Vale Transporte
Ato Convocatório:	Não se aplica
Contrato:	Não se aplica
Valor do Contrato:	Não se aplica
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	Não se aplica
Realizado:	R\$ 4.538,20
Valor Executado em 2022	
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento vale transporte para estagiários que atuem nessa área

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET) - dirigentes
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão n° 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado:	R\$ 113,90
Valor Executado em 2022	

Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMET). empregados
Empresa Executora:	N1MED
Ato Convocatório:	Pregão nº 002/2021
Contrato:	007/2022
Valor do Contrato:	Valor Total: R\$ 50.010,00 Valor CEIVAP: R\$ 6.578,57
Dia Assinatura do Contrato:	Não se aplica
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 3.436,33
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Custo referente ao pagamento dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho dos empregados técnicos da AGEVAP que atuam nesta ação.

4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

As capacitações ocorridas no exercício de 2022 ocorreram de forma gratuita, ou custeadas por outros contratos de gestão atendidos pela AGEVAP não onerando o Contrato de Gestão nº 027/2020.

4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais
Empresa Executora:	Bilacorp Viagens Corporativas
Ato Convocatório:	Pregão 07/2022
Contrato:	63/2022
Valor do Contrato:	Valor Tota R\$ 460.334,84 Valor CEIVAP R\$ 121.823,98
Dia Assinatura do Contrato:	16/09/2020
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 4.149,68
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	3. Apoio ao Comitê 4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica 4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos 4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária 4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária

Observação:	Ressalta-se que o presente projeto está relacionado a 4 ações do PAP.
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	<p>Em 2022 foram adquiridas somente 2 passagens aéreas para membro representante do CEIVAP no Colegiado FNCBH, para a participação 5ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do FNCBH, em Natal/RN, nos dias 6 e 9 de dezembro de 2022.</p> <p>Em 2022 foram adquiridas somente 2 passagens aéreas para empregado da AGEVAP, para a participação no Evento Codex Experience, em Porto Alegre/RS, no dia 30 de novembro de 2022.</p>

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO

Objeto:	Prestação de serviços de empresa especializada em locação de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent Car S/A
Ato Convocatório:	18/2018
Contrato:	42/AGEVAP/2018
Valor do Contrato:	<p>Valor Total R\$ 149.280,00</p> <p>Valor CEIVAP R\$ 76.080,00</p> <p>R\$ 133.133,91 (aditivo)</p> <p>R\$ 8.751,07 (aditivo CEIVAP)</p>
Dia Assinatura do Contrato:	04/10/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	<p>15 meses</p> <p>6ª TA: 02/01/2023</p>
Realizado:	R\$ 7.012,80
Valor Executado em 2022	
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Locação mensal do veículo lotado na Sede do CEIVAP / AGEVAP.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent Car S/A
Ato Convocatório:	02/2018
Contrato:	15/2018
Valor do Contrato:	R\$ 48.840,58 (Contrato total) R\$ 15.057,67 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/10/2018
Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 5ª TA: 06/08/2022
Realizado: Valor Executado em 2022	R\$ 160,13
Cronograma Físico- Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	4. Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da entidade delegatária
Programa:	4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Concluída
Detalhamento da Ação:	Devido a pandemia do COVID-19, as reuniões inerentes ao CG ANA 27/20, passaram a ser realizadas preferencialmente de forma virtual, portanto ao invés de se ter mais de um veículo alugado mensalmente, optou-se serem feitas locações pontuais, quando necessário, e deixar somente um veículo locado mensalmente por rateio.

SITUAÇÃO GERAL CONTRATAÇÃO	
Objeto:	Prestação de serviços de empresa especializada em locação pontual de veículos.
Empresa Executora:	Localiza Rent Car S/A
Ato Convocatório:	Pregão 02/2022
Contrato:	42/2022
Valor do Contrato:	R\$ 48.840,58 (Contrato total) R\$ 15.057,67 (valor CEIVAP)
Dia Assinatura do Contrato:	04/10/2018

Data de Emissão da O.S.	Não se aplica
Prazo Contratual:	12 meses 5ª TA: 06/08/2022
Realizado: Valor Executado em 2022	-
Cronograma Físico-Financeiro Realizado:	Não se aplica
Atraso:	Não
Finalidade:	1. Gestão de Recursos Hídricos 2. Agenda Setorial 3. Apoio ao Comitê 4. Manutenção do Comitê
Programa:	1.2. Enquadramento dos corpos d'água em classes segundo usos preponderantes 1.7. Monitoramento Hidrometeorológico 2.1. Recuperação da qualidade da água 2.2. Gestão da demanda 2.3. Proteção e conservação dos recursos hídricos 3.1. Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica 4.2. Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária
Ação:	1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização 1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais 1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes 2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 2.2.1. Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição 2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos



	2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos 3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos 4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária
Observação:	Não se aplica
Fase Atual da Ação:	Em andamento
Detalhamento da Ação:	Após a pandemia do COVID-19, as reuniões inerentes ao CG ANA 27/20, passaram a ser realizadas preferencialmente de forma virtual, exceto as visitas técnicas que necessitam ser realizadas in-loco. Desse modo, se optou priorizar as locações pontuais por demanda, ao invés de se ter mais de um veículo alugado mensalmente, sendo esse pago com recursos de rateio.

5. JUSTIFICATIVA PARA OS PRINCIPAIS ATRASOS OBSERVADOS

Na busca pela transparência e pelo bom uso dos recursos recebidos, a AGEVAP mantém um acompanhamento constante dos contratos estabelecidos, desde o processo de negociação até a prestação de contas finais. É fundamental que os procedimentos de contratação e execução sejam acompanhados de forma transparente e responsável, visando sempre o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos em cada projeto.

Nesse sentido, a utilização de ferramentas como o SIGA CEIVAP se mostra indispensável, permitindo um controle mais preciso e eficiente de todas as etapas envolvidas nos processos contratual e de prestação de contas. Dessa forma, é possível garantir que os recursos sejam utilizados de maneira adequada e que os resultados esperados sejam atingidos.

A AGEVAP compreende a importância da transparência e do controle permanente, buscando sempre aprimorar seus métodos e processos para garantir uma gestão responsável e eficiente dos recursos. Por isso, mantém um engajamento constante na melhoria dos processos de contratação e acompanhamento, contribuindo para uma administração mais eficiente e transparente.

Foi verificado que os atrasos ocorridos durante a execução dos contratos não interferiram de forma expressiva no cumprimento das metas estabelecidas e no desembolso previsto para o ano de 2022. Tais atrasos foram resultantes das consequências impostas pela pandemia da COVID-19, a qual no início de 2022 ainda impactou diretamente na realização de algumas atividades, bem como, em itens específicos deste relatório decorrem de circunstâncias diversas, como interferências externas, mobilização dificultada dos entes envolvidos, falta de alinhamento e senso comum entre as partes envolvidas, e outras situações não favoráveis que podem afetar de forma direta ou indireta o cronograma físico-financeiro dos contratos firmados. No entanto, é relevante enfatizar que não houve prejuízo, tanto financeiro quanto relacionado à imagem institucional, em relação à gestão dos contratos que apresentaram atrasos.

Vale ressaltar também, que 2022 foi o primeiro ano de implementação do novo Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraíba do Sul – PIRH/PS, e ainda assim todas as ações previstas para o exercício foram implantadas.

Assim sendo, pode-se concluir que, apesar dos poucos atrasos verificados, as metas do contrato de gestão e o desembolso previsto para o ano foram alcançados, e em alguns casos até superados, dentro do estabelecido.

Esta delegatária tem buscado, constantemente, aprimorar sua gestão e fortalecer as parcerias com os diferentes atores envolvidos no CEIVAP, tais como os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais, empresas e sociedade civil. Além disso, também tem investido na capacitação de seus colaboradores, a fim de aprimorar suas habilidades e competências para atender cada vez melhor às demandas da bacia hidrográfica.

Nesse sentido, destaca-se a importância dos resultados obtidos pela Associação nos últimos anos, que demonstram uma significativa evolução em seu desempenho e na qualidade dos serviços prestados. Isso se traduz em benefícios diretos para a população, na melhoria da quantidade e qualidade de água na Bacia.

Em resumo, a AGEVAP tem um histórico de compromisso e dedicação à gestão dos recursos hídricos, trabalhando incansavelmente para garantir a execução das ações previstas e cumprimento das metas dos indicadores visando o atendimento ao Contrato de Gestão.

6. CONCLUSÃO

Como apresentado neste relatório, as informações solicitadas em atendimento ao Anexo III da Resolução ANA nº 125/2022, foram prestadas, cumprindo as obrigações assumidas.

Até o fim do mês de dezembro do exercício de 2022, foi desembolsado o montante de R\$ 48.738.720,60 (quarenta e oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte reais e sessenta centavos).

Resende/RJ, 18 de maio de 2022.

(assinado eletronicamente)
André Luís de Paula Marques
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO I – Plano de Melhoria

Acompanhamento e Monitoramento do PAP CEIVAP 2022 a 2025 - Plano de Melhoria

Finalidade / Programa / Ação	Desvios identificados	Tratamento desvios	Status
1. Gestão de Recursos Hídricos			
1.1. Planos de Recursos Hídricos (PRH)			
1.1.1. Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2022	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2022	-
1.2. Enquadramento dos Corpos d'Água em Classes segundo Usos Preponderantes			
1.2.1. Elaboração de estudos de fundamentação para proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização	Ao longo dos últimos anos o tema foi discutido amplamente com o CEIVAP, entretanto, devido à complexidade desse instrumento de gestão, não foi possível grande avanço, sendo aprovada apenas as Diretrizes do Enquadramento. Em algumas situações o comitê entendeu que era melhor aguardar para retomar o tema.	Com a aprovação do PIRH, diversas atividades, sobre o tema, foram aprovadas para serem executadas em 2022, com a articulação e capacitação dos membros, órgãos gestores e delegatária foi possível executar todas as atividades previstas no MOP para o ano.	Em andamento
1.2.2 Encaminhamentos e acompanhamento da elaboração da proposta de enquadramento, reenquadramento ou atualização de enquadramento ou do Programa de Efetivação do Enquadramento	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2022	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2022	-
1.4. Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos			
1.4.1. Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	O SIGA tem como objetivo auxiliar a tomada de decisão no processo de gestão das Bacias Hidrográficas, através de um conjunto de soluções que subsidiem o monitoramento e acompanhamento dos dados das estações hidrológicas e meteorológicas, facilitem a criação e atualização de dados sobre as Bacias, possibilite a divulgação de informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, tornem público o nível de implementação de ações previstas nos Planos de Bacia, o acompanhamento físico financeiro de projetos contratados e o desembolso de recursos previstos nos Planos de Bacia, dentre outras ações essenciais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recursos hídricos. Neste sentido, falhas no Sistema podem impactar direta ou indiretamente as ações desenvolvidas no atendimento ao CG ANA nº 27/2020.	Para que seja realizado o monitoramento da ação, evitando falhas no sistema ou ao menos mitigando estas, reuniões periódicas foram realizadas.	Em andamento
1.4.3. Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Ausência de planejamento, gerenciamento e controle de riscos quanto à segurança da informação da Agência.	Em 2021, ocorreu a contratação da gerenciadora de TI que possibilitou a construção de procedimentos, controle e execução de ações efetivas, possibilitando economia e melhoria do atendimento.	Em andamento
1.7. Monitoramento Hidrometeorológico			
1.7.1. Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	O monitoramento quali-quantitativo é realizado pelos órgãos gestores, conforme definido nas legislações, logo, o maior desafio nesse tema é a articulação e o trabalho em conjunto com esses entes. Considerando que o Programa MONITORAR, aprovado em 2021, estabelece que o recurso do CEIVAP será para apoiar a realização do monitoramento em pontos estratégicos discutidos e aprovados. Demandando uma elevada articulação institucional. Com os órgãos gestores de São Paulo (CETESB e DAAE), ocorreram imprevistos, nesse caso as serão executadas/custeadas através de Contrato de Transferência – CT, ou seja, as contratações serão feitas diretamente pelos órgãos gestores e acompanhadas pelo Agente Financeiro CAIXA. Porém, o contrato da AGEVAP com Caixa Econômica Federal, operadora financeira dos estava em fase de revisão, alterando os modelos de documentos.	Em 2022 foram realizadas diversas reuniões, alinhamentos e trocas técnicas entre AGEVAP e o INEA para construção de minutas de TdRs. Quanta a CESTESB e DAAE os novos modelos de documentos estão para análises dos respectivos jurídicos. O IGAM informou que está aguardando a finalização do estudo de avaliação da situação atual, com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que tem previsão para acontecer no curto prazo do PIRH-PS.	Em andamento
1.7.2. Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais			
1.7.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de balanços hídricos da bacia	Não foram detectados desvios, a ação está sendo executada conforme planejamento.	Não foram detectados desvios, a ação está sendo executada conforme planejamento.	Em andamento
1.8. Segurança Hídrica e Eventos Críticos			
1.8.4. Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	O CEIVAP aportou recursos para ações de segurança hídrica no trecho mineiro da bacia, entendendo a importância do tema o recurso foi mantido nos últimos PAPs, devido à complexidade do tema e por envolver diversos atores e o comitê não conseguiu concretizar uma proposta de termo de referência, através do GT Vazés.	Em 2018, foi observado que seria necessário um acompanhamento mais próximo do comitê, através de um grupo de trabalho, com isso, foi criado o grupo para opinar e oferecer subsídios para construção de termos de referência. Depois de diversas reuniões e discussões, em 2021, foi elaborado um termo de referência de contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista, bem como foi definido que a contratação de empresa especializada para elaboração de estudos nas bacias dos rios Pomba e Muriaé e Preto e Paraituna para subsídios na proposição de soluções para mitigação dos problemas de inundações e de secas nestas bacias iria aguardar a finalização do Plano de Gerenciamento de Risco (PGR), para retomar a discussão de uma proposição de termo de referência realmente alinhado com as prioridades do PIRH-PH, Planos Afluentes Mineiros, PGR e Plano Mineiro de Segurança Hídrica, buscando o melhor aproveitamento do recurso disponibilizado pelo CEIVAP para a região mineira da bacia.	Em andamento
1.8.5. Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	Não se aplica. Não foram detectados desvios na contratação e em seu acompanhamento.	Não se aplica. Não foram detectados desvios na contratação e em seu acompanhamento.	Concluído
1.11. Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica			
1.11.1. Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Necessidade de revisão periódica do Plano de Comunicação.	Foi contratada empresa para realizar a revisão do Plano de Comunicação do CEIVAP que deverá ser finalizado em 2023. De qualquer forma, anualmente é feito um plano de trabalho para a operacionalização do plano em vigor, para fins de melhoria contínua.	Em andamento
1.11.2. Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	Em 2015, o CEIVAP construiu seu primeiro Programa de Educação Ambiental, focado em gestores municipais, em todo o processo foram detectados diversos desafios e os resultados não foram os esperados.	No final de 2022 foi concluída a elaboração do Plano e Programa de Educação Ambiental, que é acompanhado pelo grupo de trabalho do comitê, com objetivo de desenvolver Educação Ambiental alinhada às agendas do PIRH-PS. A partir de 2023 serão iniciadas as primeiras atividades aprovadas no planejamento.	Concluído
1.11.3. Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos			
1.11.4. Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	Não se aplica.	Não se aplica.	Em andamento
2. Agenda Setorial			
2.1. Recuperação da Qualidade da Água			
2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes	O PROTRATAR é um programa perene e robusto do Comitê, e por envolver diversos atores, possui muitos desafios e problemas, cabendo destacar a incapacidades técnicas dos municípios, o que gera dificuldades na inscrição, na adequação dos projetos e no acompanhamento das obras, e dificuldade em aportar a contrapartida. Verifica-se também que são poucos os municípios que possuem projetos executivos e, principalmente, projetos viáveis e com qualidade técnica. A equipe técnica da AGEVAP é reduzida, para conseguir realizar todo suporte as prefeituras e fiscalização das obras. Além de ser um programa que por ter Editais anuais, cresce a cada ano.	Diante disso, a equipe do CEIVAP tem prestado apoio mais próximo aos municípios interessados, sanando todas as dúvidas ao longo do período de inscrição, elaborando checklists com os documentos a serem entregues para participação no programa e auxiliando também após a contratação, bem como realizamos melhorias constantes nos editais que são publicados anualmente. Adicionalmente, em 2022, foi contratada uma Gerenciadora, para apoiar tecnicamente a equipe da AGEVAP e os municípios, auxiliando no acompanhamento do programa, na adequação dos projetos e fiscalização das obras. Para tratar a dificuldade em aportar contrapartida, o PROTRATAR permite o aporte de contrapartida pelos CBHs afluentes. Com relação à ausência e má qualidade dos projetos técnicos, o CEIVAP irá publicar em 2023 um edital focado em projetos de sistemas de esgotamento sanitário, além de existir os editais para elaboração de projetos com os recursos dos Comitês Afluentes.	Em andamento



Documento assinado digitalmente por: ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES em 19/05/2023 16:33:49

A autenticidade deste documento 00026.001471/2023-41 pode ser verificada no site <http://agevap.ikhon.com.br/verificador/> informando o código verificador: 6850E7F8.

2.1.4. Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos	Foram hierarquizamos mais de uma centena de municípios na bacia, a grande maioria dos municípios selecionados para elaboração dos PMGIRS via Contratos de Transferência da Caixa Econômica Federal – CEF, não cumpriram os prazos estabelecidos para assinatura do Contrato ou para realização da licitação, o que ocasionou o cancelamento dos contratos com a CEF; Modificações contratuais entre a AGEVAP e a CEF que, consequentemente, interromperam o andamento dos Contratos firmados entre a CEF e os municípios, para elaboração do PMGIRS; Elevado número de PMGIRS a serem elaborados com recursos do CEIVAP, elevada complexidade técnica requerida para o acompanhamento dos planos, diversas tratativas administrativas junto aos municípios contemplados, baixa qualificação das equipes técnicas municipais e equipe técnica da Agência reduzida.	Foram avaliadas novas metodologias para a elaboração dos PMGIRS, considerando o número de municípios participantes, definiu-se uma nova metodologia, que a publicação dos Editais de Licitação para contratação de empresas especializadas para elaboração PMGIRS, seriam realizados pela AGEVAP, ou pelo próprio município, quando couber; A principal tratativa foi a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa das demandas relacionadas aos PMGIRS, que auxilia na análise de produtos e acompanhamento junto às prefeituras. Além disso, a realização do planejamento por lotes organizou o montante de municípios contemplados. Atualmente, estão em licitação dois lotes com dezenas de municípios.	Em andamento
2.1.5 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2022	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	-
2.2. Gestão de Demanda			
2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	Em 2022 foi necessário ajustar a modalidade de contratação, agora serão assinados contratos de transferências com os 3 municípios hierarquizados.	Novo contrato assinado com a CAIXA, agente técnico e financeiro, que englobou as atividades relacionadas ao programa de perdas.	Em andamento
2.1.5 Estudos, projetos ou obras para promoção do uso racional da água nos diversos setores usuários	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2022	Conforme planejamento, não existe ação em andamento em 2023	-
2.3. Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos			
2.3.1. Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	Objetivando acelerar o processo de implantação do Programa Mananciais do CEIVAP, a etapa de projeto está sendo realizada concomitante à etapa de obras, sendo necessário esforço adicional da equipe da AGEVAP e aumentando significativamente a complexidade na execução do programa.	Visando atender a execução das obras em todas as microbacias contempladas com os PRISMAs estão sendo agrupadas as intervenções (obras e serviços) a serem implantados nas diversas microbacias a fim de viabilizar as contratações com a equipe da AGEVAP e considerando a capacidade operacional administrativa da ED.	Em andamento
2.3.2. Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
2.3.3. Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	Em 2022 foi necessário ajustar algumas atividades do contrato nº 035/2020 uma vez que o plano de metas do Programa Mananciais precisou ser revisito.	O contrato nº 035/2020 foi aditivado para prorrogação das atividades de apoio técnico administrativo e de revisão dos PRISMAs.	Em andamento
2.3.4. Desenvolvimento de estudos ou elaboração de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso ou unidades especiais de gestão, com vistas à proteção dos recursos hídricos	Não se aplica	Não se aplica	Concluído
3. Apoio ao Comitê			
3.1. Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica			
3.1.1. Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	O sistema de eventos e reuniões online se fortaleceu como uma das consequências impostas pela pandemia de COVID-19. Tal modelo já vinha experimentando esse sistema desde 2020 para reduzir a aglomeração de pessoas no ambiente de trabalho, em atendimento as recomendações sanitárias. O que ocasionou uma redução de custos com deslocamentos e diárias de membros.	A AGEVAP incentivou que se mantivesse eventos e reuniões nesse modelo sempre que possível, tendo em vista a redução de custos, bem como a viabilização de maior número de participantes.	Em andamento
3.1.2. Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	Necessidade contínua na melhoria da Tecnologia de Informação e Segurança de Dados	Uma gerenciadora de TI foi contratada possibilitando a construção de procedimentos, a execução de ações efetivas, no sentido de implementação de melhorias.	Em andamento
3.1.3. Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	O sistema de eventos e reuniões online se fortaleceu como uma das consequências impostas pela pandemia de COVID-19. Tal modelo já vinha experimentando esse sistema desde 2020 para reduzir a aglomeração de pessoas no ambiente de trabalho, em atendimento as recomendações sanitárias. O que ocasionou uma redução de custos com deslocamentos e diárias de membros.	A AGEVAP incentivou que se mantivesse eventos e reuniões nesse modelo sempre que possível, tendo em vista a redução de custos, bem como a viabilização de maior número de participantes.	Em andamento
4. Manutenção do Comitê e Entidade Delegatária			
4.2. Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária			
4.2.1. Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária			
4.2.2. Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária			
4.2.3. Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	Considerando que trabalhamos com a previsão de arrecadação repassada pela ANA, caso a previsão não se concretize, pode ocorrer impacto na manutenção do limite máximo dos 7,5% para o custeio.	Realizar acompanhamento mensal dos repasses da ANA e do custeio da ED.	Em andamento
4.2.4. Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária			
4.2.5. Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária			

